

Total: 1

Información General del Proyecto											Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones							
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Correlativo	Programa Fondo Correlativo - Específico	Sexo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Seguro	Programado	Modificado	Recaudado (Millonés)	Comprometido	Disponible	Ejecutado	Pagado	% Avance	Salvaguarda	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.	Observaciones
MEX1414330377025	Construcción de Alberca Olímpica, Unidad de An. Deportivo. Del. de México, Ciudad de México	0130	México	Nezahualcóyotl	Cuauhtémoc	Municipal	Subsidio	OSF Fondo de Infraestructura Deportiva	OSF Fondo de Infraestructura Deportiva		COMISIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	Deporte	En Ejecución	2014	\$32,500,000	\$32,500,000	\$32,500,000	\$32,420,269	\$32,420,269	\$32,420,269	\$32,420,269	99.75	0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Físico. / Registro de Reporte de Ejecución al Cuarto Trimestre de 2015 - CESTRO. Para el Segundo Sem.