

Total: 1

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto					Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones						
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Reservado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.	
MEX1510100462617	Pavimentación De Av. Lago Calín Y Pavimentación De Calle Cedral De Sales	97318	México	Mexahualcoyotl	Cobertura municipal	Subsidios	0508 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal				23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$9,898,140	\$9,855,475	\$9,855,475	\$9,855,475	98.55	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE RESPONDA LO CONDUCTENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.