

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOFERENCIA	DETALLE_PROYECTO	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION										
2023	4	MEX230302247312	Proyecto de inversión	760837.44	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:760837.44, modificado:756546.55}}	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD VERGEL DE GUADALUPE EN AVENIDA MÉXICO - 148089	15	México	58	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Nezahualcóyotl	148089	5	47	43	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:60.0, meta_modificada:60.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:AVENIDA MEXICO COLONIA VERGEL DE GUADALUPE, 57150 CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, MEXICO ENTRE CALLE JALAPA Y CALLE CHILPANCINGO, AVENIDA GUADALAJARA AVENIDA MEXICO ENTRE CALLE JALAPA Y CALLE CHILPANCINGO COLONIA VERGEL D, lon:-99.05823063, lat:19.47309768}}	01-08-2023	30-11-2023	756546.55	756546.55	756546.55	378273.27	378273.27	{ctot1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-NEZ/IR-INT-JAL-VGP-2023-FAISMUN-03, contratista:CONSTRUCIONES Y DECORACIONES MODERNAS, S.A. DE C.V., convocante: MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL, monto:3941620.18, importe_modificado:3941620.18}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:60.0}}	(2247312/proyecto_INICIO, 2247312/proyecto_PROCESO, 2247312/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones										
2023	4	MEX230302247320	Proyecto de inversión	2898263.94	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2898263.94, modificado:2892069.65}}	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD CIUDAD LAGO EN CALLE LAGO VALENCIA - 148149	15	México	58	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Nezahualcóyotl	148149	5	134	124	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:260.0, meta_modificada:260.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE LAGO VALENCIA COLONIA CIUDAD LAGO, 57180 CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, MEXICO ENTRE CALLE LAGO ONSGA Y CALLE LAGO RASNA, CALLE LAGO CARDIEL CALLE LAGO VALENCIA ENTRE CALLE LAGO ONSGA Y CALLE LAGO RASNA A 100 METRO, lon:-99.05195449, lat:19.45897577}}	01-08-2023	30-11-2023	2892069.65	2892069.65	2892069.65	1446034.8	1446034.82	{ctot1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-NEZ/IR-ALC-LVA-CDL-2023-FAISMUN-54, contratista:CONSTRUCTORA RAMIREZ BRASSETTI, S.A. DE C.V., convocante: MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL, monto:2892069.65, importe_modificado:2892069.65}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:260.0}}	(2247320/proyecto_INICIO, 2247320/proyecto_PROCESO, 2247320/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones										
2023	4	MEX230302247322	Proyecto de inversión	5462424	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5462424.0, modificado:5453542.34}}	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD AJURORA EN AVENIDA RANCHO GRANDE - 148155	15	México	58	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Nezahualcóyotl	148155	5	94	86	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:330.0, meta_modificada:330.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:AVENIDA RANCHO GRANDE COLONIA BENITO JUÁREZ LA AJURORA, 57000 CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, MEXICO ENTRE CALLE VERGELITO Y CALLE DOS ARBOLITOS, AVENIDA BORDO DE XOCHIACA AVENIDA RANCHO GRANDE ENTRE CALLE VERGELITO Y CALLE, lon:-99.00491631, lat:19.41577011}}	01-08-2023	30-11-2023	5453542.34	5453542.34	5453542.34	2726771.2	2726771.16	{ctot1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-NEZ/IR-ALC-GDE-AUR-2023-FAISMUN-21, contratista:CONSTRUCTORA RAMIREZ BRASSETTI, S.A. DE C.V., convocante: MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL, monto:5453542.34, importe_modificado:5453542.34}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:330.0}}	(2247322/proyecto_INICIO, 2247322/proyecto_PROCESO, 2247322/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones										

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FIJES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOFERENCIA	DETALLE_PROYECTO	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUIJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION									
2023	4	MEX230302247330	Proyecto de inversión	2437765.44	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2437765.44, modificado:2436104.3}}	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD AURORA EN CALLE VERGELITO-148250	15	México	58	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin Identificar	Municipio de Nezahualcóyotl	148250	5	156	144	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:240.0, meta_modificada:240.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE VERGELITO COLONIA BENITO JUÁREZ LA AURORA, 57000 CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, MÉXICO ENTRE AVENIDA RANCHO GRANDE Y CALLE MAÑANTAS, CALLE EL CLAVELERO CALLE VERGELITO ENTRE AVENIDA RANCHO GRANDE Y CALLE MAÑANTAS, lon:-99.00295357, lat:19.41411488}}	01-08-2023	30-11-2023	2436104.3	2436104.3	2436104.3	1218052.2	1218052.15	{tit1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-NEZ/LPN-INT-ALC-AUR-2023-FAISMUN-20, contralista:URBANIZADO RA MEPO DEL NORTE, S.A. DE C.V., convocante: MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL, monto:7309772.97, importe_modificado:7309772.97}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:240.0}}	{2247330/proyecto_INICIO, 2247330/proyecto_FIN, 2247330/proyecto_INICIO, 2247330/proyecto_PROCESO}}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones									
2023	4	MEX230302247334	Proyecto de inversión	2437765.44	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2437765.44, modificado:2436316.24}}	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD AURORA EN CALLE LOS MAGUEYES-148257	15	México	58	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin Identificar	Municipio de Nezahualcóyotl	148257	5	156	144	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:240.0, meta_modificada:240.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE LOS MAGUEYES COLONIA BENITO JUÁREZ LA AURORA, 57000 CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, MÉXICO ENTRE AVENIDA RANCHO GRANDE Y CALLE MAÑANTAS, CALLE FLOR SILVESTRE CALLE LOS MAGUEYES ENTRE AVENIDA RANCHO GRANDE Y CALLE M, lon:-99.00480028, lat:19.41438193}}	01-08-2023	30-11-2023	2436316.24	2436316.24	2436316.24	1218158.1	1218158.12	{tit1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-NEZ/LPN-INT-ALC-AUR-2023-FAISMUN-20, contralista:URBANIZADO RA MEPO DEL NORTE, S.A. DE C.V., convocante: MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL, monto:7309772.97, importe_modificado:7309772.97}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:240.0}}	{2247334/proyecto_INICIO, 2247334/proyecto_PROCESO, 2247334/proyecto_INICIO, 2247334/proyecto_PROCESO}}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones									
2023	4	MEX230302247346	Proyecto de inversión	2844059.68	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2844059.68, modificado:2838952.78}}	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD METROPOLITANA SEGUNDA SECCIÓN EN CALLE PALACIO DE ITURBIDE-148302	15	México	58	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin Identificar	Municipio de Nezahualcóyotl	148302	5	203	187	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:280.0, meta_modificada:280.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE PALACIO DE ITURBIDE COLONIA METROPOLITANA SEGUNDA SECCIÓN, 57740 CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, MÉXICO ENTRE CALLE INDIO TRISTE Y AVENIDA TEXCOCO, AVENIDA SON JUANA CALLE PALACIO DE ITURBIDE ENTRE CALLE INDIO TRISTE, lon:-99.025275, lat:19.36727659}}	01-08-2023	30-11-2023	2838952.78	2838952.78	2838952.78	1419476.4	1419476.39	{tit1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-NEZ/IR-ALC-ITU-MES-2023-FAISMUN-02, contralista:CONSTRICCIONES CIVILES JIMCAR, S.A. DE C.V., convocante: MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL, monto:2838952.78, importe_modificado:2838952.78}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:280.0}}	{2247346/proyecto_PROCESO, 2247346/proyecto_INICIO, 2247346/proyecto_FIN}}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones									

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FIJES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_R ESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_R ESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOFERENCIA	COORDENADAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURESTA	OBSERVACIONES_REVISION					
2023	4	MEX2303 02247349	Proyecto de inversión	1521674.88	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1521674.88, modificado:1517422.87}}	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD AURORA EN CALLE ESCONDIDA-148311	15	México	58	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Nezahualcóyotl	148311	5	62	58	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE ESCONDIDA COLONIA BENITO JUÁREZ LA AURORA, 57000 CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, NEZAHUALCÓYOTL, MÉXICO ENTRE CALLE JUAN COLORADO Y CALLE EL CASCABEL, CALLE CAMA DE PIEDRA CALLE ESCONDIDA ENTRE CALLE JUAN COLORADO Y CALLE EL CASCABEL, lon:98.99570649, lat:19.39131908}}	01-08-2023	30-11-2023	1517422.87	1517422.87	1517422.87	758711.43	758711.43	{tito1: {tipo_obra:Obras, numero_contrato:COP-NEZ/IR-ALC-ESC-AUR-2023-FAISMUN-26, contratista:CONSTRUCIONES Y DECORACIONES MODERNAS, S.A. DE C.V., convocado: MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL, monto:1517422.87, importe_modificado:1517422.87}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:120.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:120.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:120.0}}	2247349/proyecto_inicio, 2247349/proyecto_proceso, 2247349/proyecto_fin	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones			
2023	4	MEX2303 02247353	Proyecto de inversión	2437765.44	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2437765.44, modificado:2437352.43}}	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD AURORA EN CALLE FERIA DE LAS FLORES - 148328	15	México	58	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Nezahualcóyotl	148328	5	156	144	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:240.0, meta_modificada:240.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE FERIA DE LAS FLORES COLONIA BENITO JUÁREZ LA AURORA, 57000 CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, NEZAHUALCÓYOTL, MÉXICO ENTRE AVENIDA RANCHO GRANDE Y CALLE MAÑANITAS, CALLE LOS MAGUEYES CALLE FERIA DE LAS FLORES ENTRE AVENIDA RANCHO GRANDE, lon:99.00522745, lat:19.41454827}}	01-08-2023	30-11-2023	2437352.43	2437352.43	2437352.43	1218676.2	1218676.2	{tito1: {tipo_obra:Obras, numero_contrato:COP-NEZ/LPN-INT-ALC-AUR-2023-FAISMUN-20, contratista:URBANIZADORA MENDO DEL NORTE, S.A. DE C.V., convocado: MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL, monto:7309772.97, importe_modificado:7309772.97}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:240.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:240.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:240.0}}	2247353/proyecto_inicio, 2247353/proyecto_proceso, 2247353/proyecto_fin	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones			
2023	4	MEX2303 02247683	Proyecto de inversión	2972556.45	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2972556.45, modificado:2268844.71}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD AVICOLA EN AVENIDA POPULAR AVICOLA EN HACIENDA DE LA NORIA - 150136	15	México	58	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Nezahualcóyotl	150136	5	100	92	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5668.0, meta_modificada:5628.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:AVENIDA HACIENDA DE LA NORIA COLONIA IMPULSORA POPULAR AVICOLA, 57130 CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, NEZAHUALCÓYOTL, MÉXICO ENTRE CALLE HACIENDA DEL COTE Y CALLE HACIENDA ZOTOLUCA, AVENIDA HACIENDA DE LA GAVIA AVENIDA HACIENDA DE LA NOR, lon:99.04660781, lat:19.48154415}}	21-11-2023	31-12-2023	2268844.71	2268844.71	2268844.71	0	0	{tito1: {tipo_obra:Aquisiciones, numero_contrato:NEZA-LPNP-E-042-2023-2, contratista:IMPULSOS ESTRATEGICOS E INNOVADORES, S.A. DE C.V., convocado: MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL, monto:1624727.32, importe_modificado:1624727.32}, {tito2: {tipo_obra:Aquisiciones,	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5628.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5628.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5628.0}}	2247683/proyecto_inicio, 2247683/proyecto_proceso, 2247683/proyecto_fin	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones			

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FLUJES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION																		
2023	4	MEX230302247381	Proyecto de inversión	1835787.5	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1835787.5, modificado:1410404.39}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD CAMPESTRE GUADALUPANA EN CALLE 19 - 148436	15	México	58	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Nezahualcóyotl	148436	5	147	135	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2252.0, meta_modificada:2068.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE DICIINUEVE COLONIA CAMPESTRE GUADALUPANA, 57120 CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, NEZAHUALCÓYOTL, MEXICO ENTRE AVENIDA VALLE DE LAS ZAPATAS Y AVENIDA FRANCISCO VILLA, CALLE DIECIOCHO CALLE DICIINUEVE ENTRE AVENIDA VALLE DE LAS ZAPATA, lon:-99.05847069, lat:19.48601164}}	21-11-2023	31-12-2023	1410404.39	1410404.39	1410404.39	0	0	{ccto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:NEZALPNE-042-2023-2, contratista:IMPULSOS ESTRATEGICOS E INNOVADOR ES, S.A. DE C.V., convocante: MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL, monto:1624727.32, importe_modificado:1624727.32}, ccto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:NEZALPNE-042-2023-2, contratista:IMPULSOS ESTRATEGICOS E INNOVADOR ES, S.A. DE C.V., convocante: MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL, monto:1624727.32, importe_modificado:1624727.32}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2068.0}}	{carrpeta_fotos:2247381/proyecto_inicio, 2247381/proceso, 2247381/proyecto_fin, 2247381/proyecto_inicio}}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones																		
2023	4	MEX230302247719	Proyecto de inversión	2801755.39	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2801755.39, modificado:1301238.32}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD AVICOLA EN AVENIDA HACIENDA DE LA NORIA - 150302	15	México	58	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Nezahualcóyotl	150302	5	100	92	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5329.0, meta_modificada:2716.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:AVENIDA HACIENDA DE LA NORIA COLONIA IMPULSORA POPULAR AVICOLA, 57130 CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, NEZAHUALCÓYOTL, MEXICO ENTRE CALLE HACIENDA ZOTULLICA Y CALLE HACIENDA DE SAN BERNABE, AVENIDA HACIENDA DE LA GAVIA HACIENDA DE LA GAVIA HACIENDA DE LA GAVIA, lon:-99.04328679, lat:19.48024514}}	21-11-2023	31-12-2023	1301238.32	1301238.32	1301238.32	0	0	{ccto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:NEZALPNE-042-2023-2, contratista:IMPULSOS ESTRATEGICOS E INNOVADOR ES, S.A. DE C.V., convocante: MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL, monto:1624727.32, importe_modificado:1624727.32}, ccto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:NEZALPNE-042-2023-2, contratista:IMPULSOS ESTRATEGICOS E INNOVADOR ES, S.A. DE C.V., convocante: MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL, monto:1624727.32, importe_modificado:1624727.32}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2716.0}}	{carrpeta_fotos:2247719/proyecto_inicio, 2247719/proceso, 2247719/proyecto_fin, 2247719/proyecto_inicio}}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones																		
2023	4	MEX230302247384	Proyecto de inversión	860640	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:860640.0, modificado:623289.48}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD CIUDAD LAGO EN CALLE LAGO MALAR - 148446	15	México	58	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Nezahualcóyotl	148446	5	59	55	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:960.0, meta_modificada:913.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE LAGO MALAR COLONIA CIUDAD LAGO, 57180 CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, NEZAHUALCÓYOTL, MEXICO ENTRE CALLE LAGO VALENCIA Y CALLE LAGO CARDIER, CALLE LAGO OMEGA CALLE LAGO MALAR ENTRE CALLE LAGO VALENCIA Y CALLE LAGO CARDIER COLONIA C, lon:-99.05120221, lat:19.45907377}}	21-11-2023	31-12-2023	623289.48	623289.48	623289.48	0	0	{ccto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:NEZALPNE-042-2023-2, contratista:IMPULSOS ESTRATEGICOS E INNOVADOR ES, S.A. DE C.V., convocante: MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL, monto:1624727.32, importe_modificado:1624727.32}, ccto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:NEZALPNE-042-2023-2, contratista:IMPULSOS ESTRATEGICOS E INNOVADOR ES, S.A. DE C.V., convocante: MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL, monto:1624727.32, importe_modificado:1624727.32}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:913.0}}	{carrpeta_fotos:2247384/proyecto_inicio, 2247384/proceso, 2247384/proyecto_fin, 2247384/proyecto_inicio}}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones																		

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOFERENCIA	GEOFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURESTA	OBSERVACIONES_REVISION	OBSERVACIONES_CAPTURESTA	OBSERVACIONES_REVISION	OBSERVACIONES_CAPTURESTA	OBSERVACIONES_REVISION	OBSERVACIONES_CAPTURESTA	OBSERVACIONES_REVISION	OBSERVACIONES_CAPTURESTA	OBSERVACIONES_REVISION	OBSERVACIONES_CAPTURESTA	OBSERVACIONES_REVISION	OBSERVACIONES_CAPTURESTA	OBSERVACIONES_REVISION	
2023	4	MEX2303 02247759	Proyecto de inversión	504593.36	{ff1: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:504593.36, modificado:477312.32)}	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD GENERAL VICENTE VILLADA EN AVENIDA DE LAS TORRES -150535	15	México	58	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Nezahualcóyotl	150535	5	75	69	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:298.0, meta_modificada:298.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:58, localidad:1, direccion:AVENIDA DE LAS TORRES COLONIA GENERAL JOSÉ VICENTE VILLADA, 57710 CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, MEXICO ENTRE CALLE ROMERO RUBIO Y CALLE ANDADOR, AVENIDA CARMELO PEREZ AVENIDA DE LAS TORRES ENTRE CALLE ROMERO RUBIO Y CAL, lon:99.00606768, lat:19.38238753)}	01-10-2023	30-11-2023	477312.32	477312.32	477312.32	238656.16	238656.16	{cto1: (tipo_obra:Obras, numero_contrato:COP-NEZ/LPN-URB-VAR-GVV-2023-FAISMUN-36, contratista:CRB CONSTRUCTORA RAMIREZ BRASSETTI, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL, monto:6812463.17, importe_modificado:6812463.17)}	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:298.0)}	{2247759/proyecto_inicio, 2247759/proyecto_proceso, 2247759/proyecto_fin, 2247759/proyecto_inicio}	En Ejecución	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones													
2023	4	MEX2303 02247761	Proyecto de inversión	534615.39	{ff1: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:534615.39, modificado:508242.34)}	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD GENERAL VICENTE VILLADA EN CAMELÓN DE AVENIDA DE LAS TORRES -150537	15	México	58	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Nezahualcóyotl	150537	5	72	66	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:316.0, meta_modificada:316.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:58, localidad:1, direccion:AVENIDA DE LAS TORRES COLONIA GENERAL JOSÉ VICENTE VILLADA, 57710 CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, MEXICO ENTRE CALLE ANDADOR Y CALLE PROGRESO NACIONAL, AVENIDA CARMELO PEREZ AVENIDA DE LAS TORRES ENTRE CALLE ANDADOR Y CAL, lon:99.00546407, lat:19.38342744)}	01-10-2023	30-11-2023	508242.34	508242.34	508242.34	254121.17	254121.17	{cto1: (tipo_obra:Obras, numero_contrato:COP-NEZ/LPN-URB-VAR-GVV-2023-FAISMUN-36, contratista:CRB CONSTRUCTORA RAMIREZ BRASSETTI, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL, monto:6812463.17, importe_modificado:6812463.17)}	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:316.0)}	{2247761/proyecto_inicio, 2247761/proyecto_proceso, 2247761/proyecto_fin, 2247761/proyecto_inicio}	En Ejecución	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones													
2023	4	MEX2303 02247762	Proyecto de inversión	1164097.72	{ff1: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1164097.72, modificado:1144683.1)}	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD GENERAL VICENTE VILLADA EN CAMELÓN DE AVENIDA DE LAS TORRES -150538	15	México	58	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Nezahualcóyotl	150538	5	94	86	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:688.0, meta_modificada:688.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:58, localidad:1, direccion:AVENIDA DE LAS TORRES COLONIA GENERAL JOSÉ VICENTE VILLADA, 57710 CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, MEXICO ENTRE CALLE PROGRESO NACIONAL Y CALLE MARTÍN CARRERA, AVENIDA CARMELO PEREZ AVENIDA DE LAS TORRES ENTRE CALLE PROGRESO NACIONAL Y CALLE MARTÍN, lon:99.00482313, lat:19.38468999)}	01-10-2023	30-11-2023	1144683.1	1144683.1	1144683.1	572341.55	572341.55	{cto1: (tipo_obra:Obras, numero_contrato:COP-NEZ/LPN-URB-VAR-GVV-2023-FAISMUN-36, contratista:CRB CONSTRUCTORA RAMIREZ BRASSETTI, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL, monto:6812463.17, importe_modificado:6812463.17)}	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:688.0)}	{2247762/proyecto_inicio, 2247762/proyecto_proceso, 2247762/proyecto_fin, 2247762/proyecto_inicio}	En Ejecución	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones													

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOFERENCIA	COORDENADAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURESTA	OBSERVACIONES_REVISION										
2023	4	MEX230302247501	Proyecto de inversión	1990681.01	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1990681.01, modificado:1628230.21}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN NEZAHUALCÓYOTL EN LOCALIDAD EVOLUCIÓN EN CUARTA AVENIDA - 149087	15	México	58	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Nezahualcóyotl	149087	5	293	271	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4023.0, meta_modificada:3769.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:AVENIDA CUARTA AVENIDA COLONIA EVOLUCIÓN, 5700 CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, MEXICO ENTRE AVENIDA PALACIO NACIONAL Y AVENIDA ANGEL DE LA INDEPENDENCIA, AVENIDA TERCERA AVENIDA AVENIDA CUARTA AVENIDA ENTRE AVENIDA PALACIO NACIONAL Y AVENIDA ANGEL DE LA INDEPENDENCIA, AVENIDA TERCERA AVENIDA AVENIDA CUARTA AVENIDA ENTRE AVENIDA PALACIO NACIONAL Y AVENIDA ANGEL DE LA INDEPENDENCIA, lat:19.40221087}}	21-11-2023	31-12-2023	1628230.21	1628230.21	1628230.21	0	0	{tipoobra:A} {numero_contrato:NEZA-LPNP-E-042-2023-1, contratista:COMERCIALIZADORA ADK, S.A. DE C.V., convocado: MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL, monto:786962.56, importe_moficado:786962.56} {tipoobra:A} {numero_contrato:NEZA-LPNP-E-042-2023-1, contratista:COMERCIALIZADORA ADK, S.A. DE C.V., convocado: MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL, monto:786962.56, importe_moficado:786962.56}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3769.0}}	{2247501/proyecto_o_INICIO, 2247501/proyecto_PROCESO, 2247501/proyecto_FIN, 2247501/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones										
2023	4	MEX230302247773	Proyecto de inversión	2136303.92	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2136303.92, modificado:2134570.68}}	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LOCALIDAD VERGEL DE GUADALUPE ENTRE CALLE CIUDAD VICTORIA Y CALLE CHILPANCINGO Y ENTRE AVENIDA MÉXICO Y AVENIDA MÉXICO - 150564	15	México	58	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Nezahualcóyotl	150564	5	75	69	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1528.0, meta_modificada:1528.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:AVENIDA AVENIDA MEXICO COLONIA VERGEL DE GUADALUPE, 57150 CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, NEZAHUALCÓYOTL MEXICO ENTRE CALLE CIUDAD VICTORIA Y CALLE CHILPANCINGO, AVENIDA GUADALAJARA AVENIDA AVENIDA MEXICO ENTRE CALLE CIUDAD VICTORIA Y CALLE CHILPANCINGO, lat:19.47397432}}	01-10-2023	30-11-2023	2134570.68	2134570.68	2134570.68	1067285.3	1067285.34	{tipoobra:O} {numero_contrato:COJ-NEZ/IR-URB-VEG-GDE-2023-FAISMUN-33, contratista:D EPROINSA DESARROLLOS PROFESIONALES DEL INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocado: MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL, monto:2134570.68, importe_moficado:2134570.68}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1528.0}}	{2247773/proyecto_o_INICIO, 2247773/proyecto_PROCESO, 2247773/proyecto_FIN, 2247773/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones										
2023	4	MEX230302247775	Proyecto de inversión	1079178.8	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1079178.8, modificado:1067720.56}}	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LOCALIDAD LA PERLA EN CALLE CICLAMORES - 150567	15	México	58	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Nezahualcóyotl	150567	5	150	138	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:772.0, meta_modificada:772.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE CICLAMORES COLONIA LA PERLA, 57820 CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, NEZAHUALCÓYOTL MEXICO ENTRE CALLE ALAMOS Y CALLE CALAMBUCOS, CALLE EUCALIPTOS CALLE CICLAMORES ENTRE CALLE ALAMOS Y CALLE CALAMBUCOS COLONIA LA PERLA CP. 57820 CIJ, lon:-98.99770266, lat:19.38861723}}	01-10-2023	30-11-2023	1067720.56	1067720.56	1067720.56	533860.28	533860.28	{tipoobra:O} {numero_contrato:COJ-NEZ/IR-URB-CIC-PER-2023-FAISMUN-34, contratista:CONSTRUCTORA Y ESTUDIOS DEL SUBSUELO, S.A. DE C.V., convocado: MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL, monto:1067720.56, importe_moficado:1067720.56}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:772.0}}	{2247775/proyecto_o_INICIO, 2247775/proyecto_FIN, 2247775/proyecto_PROCESO, 2247775/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones										

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EjECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	COORDENADAS GEOREFERENCIAL	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION										
2023	4	MEX2303 02247898	Proyecto de inversión	4100000	{ff1: [ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4100000.0, modificado:4093713.47]}	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD REY NEZA EN CUARTA AVENIDA - 151068	15	México	58	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin Identificar	Municipio de Nezahualcóyotl	151068	5	156	144	0	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1563.0, meta_modificada:1563.0]}	1	{geo1: [cve_municipio:58, localidad:1, direccion:AVENIDA CUARTA AVENIDA COLONIA REY NEZAHUALCÓYOTL, 57809 CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, NEZAHUALCÓYOTL, MÉXICO ENTRE CALLE DIECISEIS Y AVENIDA FERROCARRIL AVENIDA AMANEKER RANCHERO AVENIDA CUARTA AVENIDA ENTRE CALLE DIECISEIS Y AVENIDA, lon:-98.979724, lat:19.39609412]}	01-08-2023	30-11-2023	4093713.47	4093713.47	4093713.47	2046856.7	2046856.73	{cto1: [tipo_obra:Obras, numero_contrato:COP-NEZ/IR-URB-PAR-ESP-2023-FAISMUN-24, contratista:OBRAS Y PROYECTOS JO&FRA, S.A. DE C.V., convocante: MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL, monto:4093713.47, importe_modificado:4093713.47]}	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1563.0]}	{2247898/proyecto_inicio, 2247898/proyecto_proceso, 2247898/proyecto_fin}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones										
2023	4	MEX2303 02247909	Proyecto de inversión	2518687.21	{ff1: [ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2518687.21, modificado:2515556.57]}	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD VICENTE VILLADA EN ESCUELA SECUNDARIA OFICIAL 209 EMILIANO ZAPATA - 151134	15	México	58	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	Municipio de Nezahualcóyotl	151134	5	43	40	0	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:450.0, meta_modificada:450.0]}	1	{geo1: [cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALE INDUSTRIAL DE LAS TORRES COLONIA GENERAL JOSÉ VICENTE VILLADA, 57710 CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, NEZAHUALCÓYOTL, MÉXICO ENTRE AVENIDA CARMELO PEREZ Y AVENIDA TEXCOCO, AVENIDA CARMELO PEREZ CALLE INDUSTRIAL DE LAS TORRES ENTRE A, lon:-99.00751985, lat:19.37959072]}	01-08-2023	15-12-2023	2515556.57	2515556.57	1257778.28	1257778.3	1257778.28	{cto1: [tipo_obra:Obras, numero_contrato:COP-NEZ/IR-IBE-SEC-GVV-2023-FAISMUN-04, contratista:CONSTRUCTORA ARVUT, S.A. DE C.V., convocante: MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL, monto:2515556.57, importe_modificado:2515556.57]}	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:450.0]}	{2247909/proyecto_inicio, 2247909/proyecto_proceso, 2247909/proyecto_fin}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones										
2023	4	MEX2303 02247647	Proyecto de inversión	2059200	{ff1: [ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2059200.0, modificado:1802915.35]}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN NEZAHUALCÓYOTL EN LOCALIDAD JOSÉ VICENTE VILLADA EN CALLE GLORIETA DE COLÓN - 149960	15	México	58	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin Identificar	Municipio de Nezahualcóyotl	149960	5	228	210	0	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3744.0, meta_modificada:3726.0]}	1	{geo1: [cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALE GLORIETA DE COLON COLONIA GENERAL JOSÉ VICENTE VILLADA, 57710 CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, NEZAHUALCÓYOTL, MÉXICO ENTRE AVENIDA LAO DE XOCHIMILCO Y AVENIDA SAN ANGE, CALLE GLORIETA DE PETROLEOS CALLE GLORIETA DE COLON ENTRE AV, lon:-99.01379456, lat:19.39790758]}	21-11-2023	31-12-2023	1802915.35	1802915.35	1802915.35	0	0	{cto1: [tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:NEZA-LPNP-E-042-2023-2, contratista:IMPULSOS ESTRATEGICOS E INNOVADOR ES, S.A. DE C.V., convocante: MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL, monto:1624727.32, importe_modificado:1624727.32}, cto2: [tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:NEZA-LPNP-E-042-2023-2, contratista:IMPULSOS ESTRATEGICOS E INNOVADOR ES, S.A. DE C.V., convocante: MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL, monto:1624727.32, importe_modificado:1624727.32]}	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3726.0]}	{2247647/proyecto_inicio, 2247647/proyecto_proceso, 2247647/proyecto_fin}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones										

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUIJO	OBSERVACIONES_CAPTURESTISTA	OBSERVACIONES_REVISION					
2023	4	MEX2304-02312437	Proyecto de inversión	1994598.06	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1994598.06, modificado:1994598.06}}	CONSTRUCCIÓN DE PREPARATORIA U HOMOLOGO SANITARIOS EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD ESTADO DE MEXICO EN ESCUELA PREPARATORIA OFICIAL 299 FORJADORES DE LA PATRIA - 404314	15	México	58	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	Municipio de Nezahualcóyotl	404314	5	113	104	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:50.0, meta_modificada:60.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CARRETERA FEDERAL AVENIDA TERCERA AVENIDA Y AVENIDA CUARTA AVENIDA, AVENIDA CUAHUTEMOC CALLE 15 ENTRE AVENIDA TERCERA AVENIDA Y AVENIDA CUARTA AVENIDA AV, lon:-99.04622346, lat:19.42506548}}	01-08-2023	15-12-2023	1994598.06	1994598.06	997299.03	997299.03	997299.03	{ctot1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-NEZ/IR-IBE-SEC-04M-2023-FAISMUN-OS, contratista:ESTUDIO INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocado: MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL, monto:1994598.06, importe_modificado:1994598.06}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:60.0}}	{2312437/proyecto_FIN, 2312437/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones					
2023	4	MEX2304-02314121	Proyecto de inversión	6205243.49	{ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:3365794.55, modificado:3365794.55}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2839448.94, modificado:2839448.94}}	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD BOSQUES DE ARAGÓN EN FERROCARRILES CALLE A - 411193	15	México	58	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin Identificar	Municipio de Nezahualcóyotl	411193	5	31	29	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:40.0, meta_modificada:40.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CARRETERA FEDERAL AVENIDA TERCERA AVENIDA Y AVENIDA CUARTA AVENIDA, AVENIDA CUAHUTEMOC CALLE 15 ENTRE AVENIDA TERCERA AVENIDA Y AVENIDA CUARTA AVENIDA AV, lon:-99.05474809, lat:19.46154079}}	01-08-2023	30-11-2023	6199931.9	6199931.9	6199931.9	3099966	3099965.95	{ctot1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-NEZ/LPN-ALC-FC-A-2023-FAISMUN-59, contratista:CONTRUCTOR Y ESTUDIOS DEL SUBSUELO, S.A. DE C.V., convocado: MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL, monto:6199931.9, importe_modificado:6199931.9}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:40.0}}	{2314121/proyecto_INICIO, 2314121/proyecto_FIN, 2314121/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones					
2023	4	MEX2304-02311486	Proyecto de inversión	1642367.13	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1642367.13, modificado:1642367.13}}	REHABILITACIÓN DE CÁRCAMO SANITARIO O PLUVIAL EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD CIUDAD LAGO CÁRCAMO CUCHILLA - 398124	15	México	58	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin Identificar	Municipio de Nezahualcóyotl	398124	5	624	576	0	{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:1.2, meta_modificada:1.2}}	1	{geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:AVENIDA AEROPUERTO COLONIA AMPLIACION CIUDAD LAGO, 57185 CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, NEZAHUALCÓYOTL, MEXICO ENTRE AVENIDA EFREN CARRILLO Y AVENIDA PEÑON TEXCOCO, AVENIDA AEROPUERTO ENTRE AVENIDA EFREN CARRILLO Y AVENIDA PEÑON TEXCOCO, lon:-99.05005187, lat:19.45178281}}	01-10-2023	30-12-2023	1642367.13	1642367.13	1642367.13	0	0	{ctot1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-NEZ/IR-URB-CAR-CDL-2023-FAISMUN-40, contratista:M.A.N.Y. HERMANOS, S.A. DE C.V., convocado: MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL, monto:1642367.13, importe_modificado:1642367.13}}	{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:1.2}}	{2311486/proyecto_FIN, 2311486/proyecto_PROCESO, 2311486/proyecto_INICIO, 2311486/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones					

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION		
2023	4	MEX230402309291	Proyecto de inversión	2909436.88	{ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:2909436.88, modificado:2893827.45}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0, modificado:0.0}}	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO, REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD AURORA EN CALLE FLOR - 388794	15	México	58	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Nezahualcóyotl	388794	5	150	150	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:231.0, meta_modificada:231.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE LA FLOR COLONIA BENITO JUÁREZ LA AURORA, 57000 CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, MÉXICO ENTRE AVENIDA CHIMAHUACÁN Y CALLE CIELITO LINDO, CALLE LA BAMBA CALLE LA FLOR ENTRE AVENIDA CHIMAHUACÁN Y CALLE CIELITO LINDO C, lon:-98.99589033, lat:19.39805341}}	01-12-2023	30-12-2023	2893827.45	2893827.45	2893827.45	3446913.7	1446913.72	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-NEZ/JR-ALC-FLO-AUR-2023-FAISMUN-56, contratista:MARIA VERONICA SOLIS MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL, monto:2893827.45, importe_modificado:2893827.45}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:231.0}}	{2309291/proyecto_INICIO, 2309291/proyecto_FIN, 2309291/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones		
2023	4	MEX230402299564	Proyecto de inversión	2459567.48	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2459567.48, modificado:2450083.46}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD VALLE DE ARAGÓN PRIMERA SECCIÓN EN AVENIDA VALLE DEL YUKÓN - 348355	15	México	58	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Nezahualcóyotl	348355	5	202	182	0	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados, meta:5268.0, meta_modificada:5268.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:AVENIDA VALLE DEL YUKÓN COLONIA VALLE DE ARAGÓN, 57100 CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, NEZAHUALCÓYOTL MÉXICO ENTRE AVENIDA VALLE ALTO Y CALLE VALLE DEL CERREZO, CALLE VALLE DE SAMANZA AVENIDA VALLE DEL YUKÓN ENTRE AVENIDA VALLE ALTO Y CA, lon:-99.06397619, lat:19.49227091}}	01-11-2023	30-12-2023	2450083.46	2450083.46	2450083.46	3225041.7	1225041.72	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-NEZ/LPN-ALC-VYU-VAP-2023-FAISMUN-58, contratista:CONSTRUCIONES ONES CIVILES JIMCAR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL, monto:1.225926819E7, importe_modificado:1.225926819E7}}	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados, avance:5268.0}}	{2299564/proyecto_INICIO, 2299564/proyecto_FIN, 2299564/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones		
2023	4	MEX230402312117	Proyecto de inversión	3386163.35	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3386163.35, modificado:3386163.35}}	REHABILITACIÓN DE DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD AMPLIACIÓN CIUDAD LAGO EN AVENIDA LAGO COLÍN - 402896	15	México	58	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Nezahualcóyotl	402896	5	624	576	0	{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:AVENIDA LAGO COLIN COLONIA AMPLIACIÓN CIUDAD LAGO, 57185 CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, NEZAHUALCÓYOTL MÉXICO ENTRE CALLE LAGO HIELMAR Y CALLE LAGO EJE 4, CALLE LAGO ATHER AVENIDA LAGO COLIN ENTRE CALLE LAGO HIELMAR Y CALLE LAGO EJE 4, lon:-99.04261406, lat:19.45777323}}	01-12-2023	30-12-2023	3386163.35	3386163.35	3386163.35	1693081.7	1693081.67	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-NEZ/JR-IRB-DEP-CDL-2023-FAISMUN-41, contratista:M.A.N.Y. HERMANOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL, monto:3386163.35, importe_modificado:3386163.35}}	{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:1.0}}	{2312117/proyecto_INICIO, 2312117/proyecto_FIN, 2312117/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones		

