| DETACLEPROPERIO |                |                                 |                            | POWER DE PROGRAMMENTO                              |   |  |                                    |                     | ectaus_prontero  |                        |  |                                    |  | MITAS                            |                        |                     | GEORGESSINCIA                 |          |                   |   |                     | OFFALLE PROVICES |               |                 |                 |                    |                    | CONTRATOS      |   |                                 |                                   |                          | AVANCES FISICOS DETALLES PROVECTO |   |  |
|-----------------|----------------|---------------------------------|----------------------------|--|---|--|------------------------------------|---------------------|--|------------------------|--|------------------------------------|--|----------------------------------|------------------------|---------------------|-------------------------------|----------|-------------------|---|---------------------|------------------|---------------|-----------------|-----------------|--------------------|--------------------|----------------|---|---------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|---|--|
| cici            | TRMSSTRS FOLIO | CATEGORIA                       | MONTO GLORAL ,<br>APROBADO | TIPO DE RECURSO CE                                 | CLO DEL RAMO  | PROGRAMA PRESUPUESTARIO  | PROGRAMA<br>ESTATAL O<br>MUNICIPAL | APROBADO MODIFICADO | NOMBIS   | MUNCPIO<br>RESPONSABLE | TIPO PROGRAMA<br>PRO1ECTO                          | CLASFICACION SUBCLASFICACIO        | N INSTITUCION ESCUTORA PROYE           | CRO POSLACION<br>CTO SENEFICIADA | ES HOMBRES BENEFICIARI | IOS LINIDAD DE META | META TIS<br>MODIFICADA GEORGE | O SSTADO | MUNICPIO L        | OCALIDAD DIRECCIÓN  | LONGITUD LATITUE    | D FECHA INICIO   | FECHA TERMINO | RECAUDADO       | COMPROMETED     | DEVENGADO EJ       | CIDO PAGA          | 00 TIPO DE OSF | IA NÚMERO                                 | CONTRATISTA                     | CONVOCANTE                        | MONTO MODE               | INTO AVANCE                       | PORCENTAJE CARPETA_FOTOS  | ESTATUS FLUID                              |
| 201             | 2 MEX16160900  | 7760s1 Proyecto de<br>inversión | \$1,220,000.00<br>SUR      | FEDERALES<br>(APORTACIONES,<br>REGIOS Y CONVENIOS) | 23-Aportaciones<br>Federales para<br>Encidades<br>Federativas y<br>Municipios | IDO4-FAIS Municipal y de las Demarcacion<br>Territoriales del Distrito Federal | ones                               | \$ 1.00 \$ 1.0      | Rehabilitación De Red De Alcantanillado De Calle Do<br>- 28:1667 | Merahualofyoti d       | Proyecto de Inversión<br>de Infraestructura Social | Agua y saneamiento Sin identificar | DESARROLLO URBANIO Y<br>DRIAS PUBLICAS | 67 N 0                           | 0 342                  | Metros<br>Cuadrados | 220 1                         | México   | Nezahualcóyoti Ne | CALLE DOCS INTERIOR SIN COLOMIA JUÁRSEZ  CAUDAD PAINTILÁN, STAGO OLIDAD INSZAHUALCÓHOTIL, INSZAHUALCÓHOTI, MÉXICO ENTRE AVENIDA  TEXCOCO Y AVENIDA GUADALLPE VICTOR | -99.0570255 29.4012 | 332 05-12-2016   | 30-12-2016    | \$ 1,210,642.97 | \$ 1,204,947.54 | \$ 1,204,967.54 \$ | 204,967.54 \$ 1,20 | 4,967.54 Obra  | NEZA-OP/RR-RRA-<br>WIP/2016-<br>RSMOF-025 | NA & NO CONSTRUCTORAS A DE C.V. | MUNICIPIO DE<br>NEZAHUALCÓNOTIL S | \$ 1,204,967.54 \$ 1,204 | H,967.54 230.00                   | 9880165/proyecto_PROCE<br>880165/proyecto_PROCE<br>880165/proyecto_FR | 3,<br>50, En Ejecución Validado<br>avances |