

Total: 3

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones					
Código del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recursos	Programa Puntos Conexión	Programa Puntos Conexión - Específico	Año	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Base	Presupuesto	Modificado	Reasignado (Millones)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Índice		Indicador	Unidad de Medida	Publicado	Avance Anualizado Anual	
MX141404041606	Proyecto de Repavimentación de la Avenida 12 Entre Avenida Comercio y Avenida Hidalgo	91258	México	Mexahualtíoc	Cobertura municipal	Subsidio	817 Contingencias Económicas			2014	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$5,299,713	\$5,299,713	\$5,299,713	53.00	10	Metros Cuadrados	0	0.00	10.00	Financiera / Físico. / Registro DE REPORTA LO CONDUCTA AL PUNTO DEPARTO DE LOS PUNTO. - EJECUCION Para el siguiente año.
MX141404041607	Instalación de Alumbrado Público En Las Calles Colindantes Con La Delegación Tlalcoyotepec	91262	México	Mexahualtíoc	Cobertura municipal	Subsidio	817 Contingencias Económicas			2014	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,493,948	\$1,493,948	\$1,493,948	29.88	10	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera / Físico. / Registro DE REPORTA LO CONDUCTA AL PUNTO DEPARTO DE LOS PUNTO. - EJECUCION Para el siguiente año.
MX141404041607	Instalación de Alumbrado En Camión De Av. FRANCISCO IBAÑEZ	91264	México	Mexahualtíoc	Cobertura municipal	Subsidio	817 Contingencias Económicas			2014	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$2,995,517	\$2,995,517	\$2,995,517	29.94	10	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera / Físico. / Registro DE REPORTA LO CONDUCTA AL PUNTO DEPARTO DE LOS PUNTO. - EJECUCION Para el siguiente año.