

Total: 7

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Comunal	Programa Fondo Comunal - Específico	Sexo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificación	Recaudación (Millonada)	Avance Financiero				Avance Físico			Observaciones			
																		Comprometido	Devengado	Ejecutado	Pagado	% Avance	Indicador	Unidad de Medida		Población	Avance	Ampliación
MEX15100100476096	Construcción de Alberca Semi Oliguiza en la Colonia Pichera Etapa	97470	México	Mexahualtíoc	Cobertura municipal	Subsidio	0208 Fondo de Infraestructura Deportiva			23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Educación	En Ejecución	2015	\$7,000,000	\$7,000,000	\$7,000,000	\$6,993,954	\$6,979,188	\$6,979,188	\$6,979,188	99.70	10	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financieras / Físicas / Registrado de reporta la construcción al Cuarto Trimestre de 2015
MEX15100100476103	Construcción de Gradas y Techumbre en el Estadio del Deportivo Metropolitanos Ja. Etapa	97471	México	Mexahualtíoc	Cobertura municipal	Subsidio	0208 Fondo de Infraestructura Deportiva			23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Educación	En Ejecución	2015	\$7,000,000	\$7,000,000	\$7,000,000	\$6,979,761	\$5,129,006	\$5,129,006	\$5,129,006	73.27	10	Metros Cuadrados	0	0.00	62.61	Financieras / Físicas / Registrado de reporta la construcción al Cuarto Trimestre de 2015 - EJECUTOR. Para el siguiente nivel.
MEX15100100476111	Construcción de Alberca Semi Oliguiza Colonia Reforma Propiedad Etapa	97472	México	Mexahualtíoc	Cobertura municipal	Subsidio	0208 Fondo de Infraestructura Deportiva			23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Educación	En Ejecución	2015	\$7,000,000	\$7,000,000	\$7,000,000	\$6,984,124	\$6,940,943	\$6,940,943	\$6,940,943	99.44	10	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financieras / Físicas / Registrado de reporta la construcción al Cuarto Trimestre de 2015 - EJECUTOR. Para el siguiente nivel.
MEX15100100476124	Construcción de Gradas y Techumbre en el Estadio del Deportivo Metropolitanos Ja. Etapa	97473	México	Mexahualtíoc	Cobertura municipal	Subsidio	0208 Fondo de Infraestructura Deportiva			23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Educación	En Ejecución	2015	\$7,000,000	\$7,000,000	\$7,000,000	\$6,973,642	\$2,092,693	\$2,092,693	\$2,092,693	29.89	10	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financieras / Físicas / Registrado de reporta la construcción al Cuarto Trimestre de 2015 - EJECUTOR. Para el siguiente nivel.
MEX15100100476132	Construcción de Gradas y Techumbre en el Estadio del Deportivo Metropolitanos Ja. Etapa	97474	México	Mexahualtíoc	Cobertura municipal	Subsidio	0208 Fondo de Infraestructura Deportiva			23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Educación	En Ejecución	2015	\$7,000,000	\$7,000,000	\$7,000,000	\$6,972,888	\$3,228,472	\$3,228,472	\$3,228,472	46.14	10	Metros Cuadrados	0	0.00	23.45	Financieras / Físicas / Registrado de reporta la construcción al Cuarto Trimestre de 2015 - EJECUTOR. Para el siguiente nivel.
MEX15100100476137	Construcción de Gradas y Techumbre en el Estadio del Deportivo Metropolitanos Ja. Etapa	97474	México	Mexahualtíoc	Cobertura municipal	Subsidio	0208 Fondo de Infraestructura Deportiva			23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Educación	En Ejecución	2015	\$7,000,000	\$7,000,000	\$7,000,000	\$6,973,408	\$3,347,454	\$3,347,454	\$3,347,454	48.13	10	Metros Cuadrados	0	0.00	24.29	Financieras / Físicas / Registrado de reporta la construcción al Cuarto Trimestre de 2015
MEX15100100476149	Construcción de Alberca Semi Oliguiza Colonia Verapentitas La Etapa	97478	México	Mexahualtíoc	Cobertura municipal	Subsidio	0208 Fondo de Infraestructura Deportiva			23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Educación	En Ejecución	2015	\$5,500,000	\$5,500,000	\$5,500,000	\$5,498,237	\$2,850,780	\$2,850,780	\$2,850,780	51.66	10	Metros Cuadrados	0	0.00	47.87	Financieras / Físicas / Registrado de reporta la construcción al Cuarto Trimestre de 2015