

Total: 5

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Información General del Proyecto										Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones				
				Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Millardos)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	Avance Acum.	
MEX15150100476103	Construcción De Gradas Y Techumbre En Estadio Del Deportivo Metropolitano 1a. Etapa	97671	México	Neshahualcoyotl 5	Cobertura municipal	Subsidios		OSSE Fondo de Infraestructura Deportiva			23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Educación	En Ejecución	2015	\$7,000,000	\$7,000,000	\$7,000,000	\$6,972,751	\$5,129,006	\$5,129,006	\$5,129,006	73.27	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONOCIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150100476126	Construcción De Gradas Y Techumbre En Estadio Del Deportivo Metropolitano 2a. Etapa	97673	México	Neshahualcoyotl 1	Cobertura municipal	Subsidios		OSSE Fondo de Infraestructura Deportiva			23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Educación	En Ejecución	2015	\$7,000,000	\$7,000,000	\$7,000,000	\$6,973,642	\$6,047,944	\$6,047,944	\$6,047,944	86.40	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	87.00	Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONOCIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150100476132	Construcción De Gradas Y Techumbre En Estadio Del Deportivo Metropolitano 3a. Etapa	97674	México	Neshahualcoyotl 1	Cobertura municipal	Subsidios		OSSE Fondo de Infraestructura Deportiva			23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Educación	En Ejecución	2015	\$7,000,000	\$7,000,000	\$7,000,000	\$6,972,688	\$3,228,472	\$3,228,472	\$3,228,472	46.14	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	52.00	Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONOCIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150100476137	Construcción De Gradas Y Techumbre En Estadio Del Deportivo Metropolitano 4a. Etapa	97676	México	Neshahualcoyotl 5	Cobertura municipal	Subsidios		OSSE Fondo de Infraestructura Deportiva			23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Educación	En Ejecución	2015	\$7,000,000	\$7,000,000	\$7,000,000	\$6,973,408	\$3,367,656	\$3,367,656	\$3,367,656	48.11	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	26.29	Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONOCIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150100476145	Construcción De Alberca Semi Olímpica Colonia Virgencitas 1a Etapa	97678	México	Neshahualcoyotl 1	Cobertura municipal	Subsidios		OSSE Fondo de Infraestructura Deportiva			23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Educación	En Ejecución	2015	\$5,500,000	\$5,500,000	\$5,500,000	\$5,488,237	\$3,466,646	\$3,466,646	\$3,466,646	63.03	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONOCIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.