

Total: 5

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto				Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones		
							Presupuesto	Modificado	Reservado (Ministrado)	Comprometido							Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegró	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.			
MEX15150100476103	Construcción De Gradas Y Techumbre En Estadio Del Deportivo Metropolitano 1a. Etapa	97671	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	US88	Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Educación	En Ejecución	2015	\$7,000,000	\$7,000,000	\$7,000,000	\$6,972,751	\$6,299,292	\$6,299,292	\$6,299,292	89.99	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE REPORTA LO CONOCIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MEX15150100476126	Construcción De Gradas Y Techumbre En Estadio Del Deportivo Metropolitano 2a. Etapa	97673	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	US88	Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Educación	En Ejecución	2015	\$7,000,000	\$7,000,000	\$7,000,000	\$6,973,642	\$6,047,944	\$6,047,944	\$6,047,944	86.40	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	87.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE REPORTA LO CONOCIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MEX15150100476132	Construcción De Gradas Y Techumbre En Estadio Del Deportivo Metropolitano 3a. Etapa	97674	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	US88	Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Educación	En Ejecución	2015	\$7,000,000	\$7,000,000	\$7,000,000	\$6,972,688	\$3,228,472	\$3,228,472	\$3,228,472	46.14	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	52.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE REPORTA LO CONOCIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2016
MEX15150100476137	Construcción De Gradas Y Techumbre En Estadio Del Deportivo Metropolitano 4a. Etapa	97676	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	US88	Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Educación	En Ejecución	2015	\$7,000,000	\$7,000,000	\$7,000,000	\$6,973,408	\$3,367,656	\$3,367,656	\$3,367,656	48.11	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	26.29	Financiera: / Físico: / Registro: SE REPORTA LO CONOCIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MEX15150100476145	Construcción De Alberca Semi Olímpica Colonia Virgencitas 1a Etapa	97678	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	US88	Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Educación	En Ejecución	2015	\$5,500,000	\$5,500,000	\$5,500,000	\$5,488,237	\$3,466,646	\$3,466,646	\$3,466,646	63.03	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE REPORTA LO CONOCIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.