

Total: 5

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto				Avance Financiero										Observaciones							
							Programa	Fondo	Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado		Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual
MEX15150100476103	Construcción De Gradas Y Techumbre En Estadio Del Deportivo Metropolitano 1a. Etapa	97671	México	Nezahualcóyotl 1	Cobertura municipal	Subsidios	ODS	Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS	Educación	En Ejecución	2015	\$7,000,000	\$7,000,000	\$7,000,000	\$6,972,751	\$6,942,696	\$6,942,696	\$6,942,696	99.18	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SE REPORTA LO CONDUCTENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150100476126	Construcción De Gradas Y Techumbre En Estadio Del Deportivo Metropolitano 2a. Etapa	97673	México	Nezahualcóyotl 1	Cobertura municipal	Subsidios	ODS	Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS	Educación	En Ejecución	2015	\$7,000,000	\$7,000,000	\$7,000,000	\$6,973,642	\$6,608,129	\$6,608,129	\$6,608,129	94.40	00	Metros Cuadrados	0	0.00	87.00	Financiera / Física / Registro: SE REPORTA LO CONDUCTENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150100476132	Construcción De Gradas Y Techumbre En Estadio Del Deportivo Metropolitano 3a. Etapa	97674	México	Nezahualcóyotl 1	Cobertura municipal	Subsidios	ODS	Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS	Educación	En Ejecución	2015	\$7,000,000	\$7,000,000	\$7,000,000	\$6,972,888	\$6,598,748	\$6,598,748	\$6,598,748	94.27	00	Metros Cuadrados	0	0.00	52.00	Financiera / Física / Registro: SE REPORTA LO CONDUCTENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150100476137	Construcción De Gradas Y Techumbre En Estadio Del Deportivo Metropolitano 4a. Etapa	97676	México	Nezahualcóyotl 1	Cobertura municipal	Subsidios	ODS	Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS	Educación	En Ejecución	2015	\$7,000,000	\$7,000,000	\$7,000,000	\$6,973,408	\$3,942,544	\$3,942,544	\$3,942,544	56.32	00	Metros Cuadrados	0	0.00	26.29	Financiera / Física / Registro: SE REPORTA LO CONDUCTENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150100476145	Construcción De Alberca Semi Olímpica Colonia Virgenotitla 1a Etapa	97678	México	Nezahualcóyotl 1	Cobertura municipal	Subsidios	ODS	Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS	Educación	En Ejecución	2015	\$5,500,000	\$5,500,000	\$5,500,000	\$5,488,237	\$5,484,581	\$5,484,581	\$5,484,581	99.26	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SE REPORTA LO CONDUCTENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.