

Total: 4

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto						Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones				
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recurrido (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.
MEX15150100476126	Construcción De Gradas Y Techumbre En Estadio Del Deportivo Metropolitano 2A. Etapa	97673	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	0088 Fondo de Infraestructura Deportiva			23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Educación	En Ejecución	2015	\$7,000,000	\$7,000,000	\$7,000,000	\$6,973,642	\$6,698,129	\$6,698,129	\$6,698,129	94.40	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	87.00	Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONOCIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MEX15150100476132	Construcción De Gradas Y Techumbre En Estadio Del Deportivo Metropolitano 3A. Etapa	97674	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	0088 Fondo de Infraestructura Deportiva			23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Educación	En Ejecución	2015	\$7,000,000	\$7,000,000	\$7,000,000	\$6,972,888	\$6,905,112	\$6,905,112	\$6,905,112	98.64	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONOCIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MEX15150100476137	Construcción De Gradas Y Techumbre En Estadio Del Deportivo Metropolitano 4A. Etapa	97676	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	0088 Fondo de Infraestructura Deportiva			23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Educación	En Ejecución	2015	\$7,500,000	\$7,000,000	\$7,000,000	\$6,973,408	\$5,592,468	\$5,592,468	\$5,592,468	79.89	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONOCIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MEX15150100476145	Construcción De Alberca Sami Olímpica Colonia Virgencitas la Elapa	97678	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	0088 Fondo de Infraestructura Deportiva			23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Educación	En Ejecución	2015	\$5,500,000	\$5,500,000	\$5,500,000	\$5,488,237	\$5,464,581	\$5,464,581	\$5,464,581	99.36	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONOCIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.