

Total: 21

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Avance Financiero | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | | | |
|--------------------|--|--------------------|---------|----------------|---------------------|-----------|---------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|--|---|--------------------------|--------------|---------------|-------------------|--------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|----------|-------------|------------------|------------------|-----------|--------------|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegrado | | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | Avance Acum. |
| MEXI6160400816391 | Creación del Gimnasio Al Aire Libre Con Rehabilitación de Camellón Topográfico | 104586 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal | Subsidios | 0592 Fortalecimiento Financiero | | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL | Deporte | En Ejecución | 2016 | \$1,600,000 | \$1,600,000 | \$1,600,000 | \$1,578,179 | \$940,087 | \$940,087 | \$940,087 | 58.76 | 00 | Metros Cuadrados | 11,556 | 0.00 | 42.50 | Financiera: / Físico: / Registro: Se reporta lo conducido al Segundo Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| MEXI6160400816398 | Sustitución De Red De Agua Potable En La Colonia Pervenir | 105033 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal | Subsidios | 0592 Fortalecimiento Financiero | | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | \$7,500,000 | \$7,500,000 | \$7,500,000 | \$7,393,526 | \$3,359,509 | \$3,359,509 | \$3,359,509 | 44.79 | 00 | Metros Cuadrados | 11,445 | 0.00 | 90.00 | Financiera: / Físico: / Registro: Se reporta lo conducido al Segundo Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| MEXI6160400816403 | Rehabilitación Y Admisión Del DIF Municipal, Avenida Aviación Civil 216 Número Colonia Vicente Villada Entre Las Calles Condesa Y Malinalco | 105037 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal | Subsidios | 0592 Fortalecimiento Financiero | | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL | Asistencia Social | En Ejecución | 2016 | \$15,000,000 | \$15,000,000 | \$15,000,000 | \$14,835,362 | \$11,312,185 | \$11,312,185 | \$11,312,185 | 75.41 | 00 | Metros Cuadrados | 30,000 | 0.00 | 80.00 | Financiera: / Físico: / Registro: Se reporta lo conducido al Segundo Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| MEXI6160400816407 | Programa De Construcción, Rehabilitación Y Admisión De Escuelas Públicas De Nivel Básico, Básico, Secundarias, Plazas Civiles, Bardas Y Núcleo Sanitario | 105036 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal | Subsidios | 0592 Fortalecimiento Financiero | | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL | Educación | En Ejecución | 2016 | \$15,000,000 | \$15,000,000 | \$15,000,000 | \$14,790,826 | \$7,252,410 | \$7,252,410 | \$7,252,410 | 48.35 | 00 | Metros Cuadrados | 15,000 | 0.00 | 27.36 | Financiera: / Físico: / Registro: Se reporta lo conducido al Segundo Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| MEXI6160400816411 | Reparación De Calles De La Av. Carlos Manó González A La Av. Valle Alto Y De Boulevard Río De Los Amoles A La Calle Cuernavaca (Segunda Etapa) | 105044 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal | Subsidios | 0592 Fortalecimiento Financiero | | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL | Urbanización | En Ejecución | 2016 | \$15,000,000 | \$15,000,000 | \$15,000,000 | \$14,774,550 | \$9,477,436 | \$9,477,436 | \$9,477,436 | 63.18 | 00 | Metros Cuadrados | 50,000 | 0.00 | 69.00 | Financiera: / Físico: / Registro: Se reporta lo conducido al Segundo Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| MEXI6160400816415 | Reparación De Calles En El Cuadrante Que Componen La Avenida Vicente Villada A Av. Nezahualcóyotl Y De Av. Texcoco A Avenida Bordo De Xochitlan (Primera Etapa) | 105040 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal | Subsidios | 0592 Fortalecimiento Financiero | | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | \$28,517,554 | \$28,517,554 | \$28,517,554 | \$28,200,225 | \$13,015,478 | \$13,015,478 | \$13,015,478 | 45.64 | 00 | Metros Cuadrados | 60,000 | 0.00 | 68.00 | Financiera: / Físico: / Registro: Se reporta lo conducido al Segundo Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| MEXI6160400816424 | Sustitución De Red De Agua Potable En Las Colonias México 11 Y México 111 | 105035 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal | Subsidios | 0592 Fortalecimiento Financiero | | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | \$11,000,000 | \$11,000,000 | \$11,000,000 | \$10,827,822 | \$5,250,520 | \$5,250,520 | \$5,250,520 | 47.73 | 00 | Metros Cuadrados | 4,035 | 0.00 | 26.58 | Financiera: / Físico: / Registro: Se reporta lo conducido al Segundo Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| MEXI6160400816435 | Sustitución Del Pozo 303 Avenida Chihuahua Y Calle 18 Col. Esperanza | 105041 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal | Subsidios | 0592 Fortalecimiento Financiero | | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | \$12,600,000 | \$12,600,000 | \$12,600,000 | \$12,449,400 | \$3,734,820 | \$3,734,820 | \$3,734,820 | 29.64 | 00 | Lote | 80,000 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Físico: / Registro: Se reporta lo conducido al Segundo Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| MEXI6160400816438 | Sustitución Del Pozo 330 4a Avenida Esquina Calle Cigarrera, Col. Aurora | 105042 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal | Subsidios | 0592 Fortalecimiento Financiero | | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | \$11,400,000 | \$11,400,000 | \$11,400,000 | \$11,255,224 | \$3,276,567 | \$3,276,567 | \$3,276,567 | 29.62 | 00 | Metros Cuadrados | 95,000 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Físico: / Registro: Se reporta lo conducido al Segundo Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| MEXI6160400816461 | Reparación De Calles En El Cuadrante Que Componen De La Av. Nezahualcóyotl, La Av. Valle Alto (Nezahualcóyotl) Y De Av. Pericosarilla La Av. Texcoco (Primera Etapa) | 105038 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal | Subsidios | 0592 Fortalecimiento Financiero | | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | \$25,000,000 | \$25,000,000 | \$25,000,000 | \$24,720,189 | \$18,676,218 | \$18,676,218 | \$18,676,218 | 74.70 | 00 | Metros Cuadrados | 32,000 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Físico: / Registro: Se reporta lo conducido al Segundo Trimestre del 2017. |
| MEXI6160400816482 | Reparación De Calles En El Cuadrante Que Componen La Avenida Vicente Villada A Av. Nezahualcóyotl Y De Av. Texcoco A Avenida Bordo De Xochitlan (Primera Etapa) | 105039 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal | Subsidios | 0592 Fortalecimiento Financiero | | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | \$30,000,000 | \$30,000,000 | \$30,000,000 | \$29,629,392 | \$14,142,300 | \$14,142,300 | \$14,142,300 | 47.14 | 00 | Metros Cuadrados | 27,000 | 0.00 | 73.00 | Financiera: / Físico: / Registro: Se reporta lo conducido al Segundo Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| MEXI6170100833725 | Rehabilitación Y Equipamiento De Las Instalaciones Del Distrito Municipal De La Mujer Y De La Clínica De Diagnóstico, Cálculo, Módulo De Atención, Capacitación Y Difusión (Primera Etapa) | 105532 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal | Subsidios | 0130 Fortalecimiento Financiero | | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Salud | En Ejecución | 2016 | \$4,000,000 | \$4,000,000 | \$4,000,000 | \$3,996,150 | \$3,325,033 | \$3,325,033 | \$3,325,033 | 83.13 | 00 | Metros Cuadrados | 10,000 | 0.00 | 2.00 | Financiera: / Físico: / Registro: Se reporta lo conducido al Segundo Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| MEXI6170100833729 | Programa De Construcción, Rehabilitación Y Admisión De Escuelas Públicas Básicas, Secundarias, Plazas Civiles, Bardas Y Núcleo Sanitario | 105534 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal | Subsidios | 0130 Fortalecimiento Financiero | | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO | Educación | En Ejecución | 2016 | \$10,000,000 | \$10,000,000 | \$10,000,000 | \$9,820,745 | \$4,960,372 | \$4,960,372 | \$4,960,372 | 49.60 | 00 | Piezas | 5,000 | 0.00 | 48.00 | Financiera: / Físico: / Registro: Se reporta lo conducido al Segundo Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| MEXI6170100833737 | Sustitución De Red De Agua Potable En Las Colonias Nezahualcóyotl, México 111, Volcans Y Pervenir. | 105536 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal | Subsidios | 0130 Fortalecimiento Financiero | | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | \$11,490,492 | \$11,490,492 | \$11,490,492 | \$11,357,761 | \$7,409,700 | \$7,409,700 | \$7,409,700 | 64.49 | 00 | Metros lineales | 4,396 | 0.00 | 53.00 | Financiera: / Físico: / Registro: Se reporta lo conducido al Segundo Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| MEXI6170100833743 | Reparación De Calle Ignacio Alzola Entre Av. Independencia Y Calle Oriente 2 | 105401 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal | Subsidios | 0130 Fortalecimiento Financiero | | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | \$6,720,000 | \$6,720,000 | \$6,720,000 | \$6,665,436 | \$3,332,718 | \$3,332,718 | \$3,332,718 | 49.59 | 00 | Metros Cuadrados | 20,000 | 0.00 | 93.00 | Financiera: / Físico: / Registro: Se reporta lo conducido al Segundo Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| MEXI6170100833748 | Rehabilitación Del Mercado Adolfo López Mateos Ubicación 61a Av. Entre Palacio Nacional Y Calle Ansel De La Independencia Col. Evolución | 105400 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal | Subsidios | 0130 Fortalecimiento Financiero | | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | \$38,880,000 | \$38,880,000 | \$38,880,000 | \$38,582,561 | \$19,291,281 | \$19,291,281 | \$19,291,281 | 49.87 | 00 | Metros Cuadrados | 30,000 | 0.00 | 2.00 | Financiera: / Físico: / Registro: Se reporta lo conducido al Segundo Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| MEXI6170100833749 | Sustitución De Red De Agua Potable En Las Colonias Sanitón, Martires Del Llano, Volcans Y México 111 | 105537 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal | Subsidios | 0130 Fortalecimiento Financiero | | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | \$10,991,954 | \$10,991,954 | \$10,991,954 | \$10,991,954 | \$5,474,678 | \$5,474,678 | \$5,474,678 | 49.81 | 00 | Metros lineales | 3,548 | 0.00 | 60.00 | Financiera: / Físico: / Registro: Se reporta lo conducido al Segundo Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| MEXI6170100833753 | Rehabilitación Integral Del Pantón Municipal, 1ra Etapa | 105535 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal | Subsidios | 0130 Fortalecimiento Financiero | | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | \$4,000,000 | \$4,000,000 | \$4,000,000 | \$3,979,657 | \$3,055,957 | \$3,055,957 | \$3,055,957 | 76.40 | 00 | Metros Cuadrados | 4,000 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Físico: / Registro: Se reporta lo conducido al Segundo Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| MEXI6170100833766 | Ampliación Del Centro De Mando (Segunda Etapa) | 105533 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal | Subsidios | 0130 Fortalecimiento Financiero | | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO | Seguridad | En Ejecución | 2016 | \$20,000,000 | \$20,000,000 | \$20,000,000 | \$19,757,044 | \$14,230,000 | \$14,230,000 | \$14,230,000 | 71.15 | 00 | Piezas | 1,350,000 | 0.00 | 60.00 | Financiera: / Físico: / Registro: Se reporta lo conducido al Segundo Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| MEXI6170100833767 | Ampliación Del Centro De Mando (C4) (Primera Etapa) | 105539 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal | Subsidios | 0130 Fortalecimiento Financiero | | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO | Seguridad | En Ejecución | 2016 | \$10,400,000 | \$10,400,000 | \$10,400,000 | \$10,241,489 | \$8,027,492 | \$8,027,492 | \$8,027,492 | 77.19 | 00 | Metros lineales | 130,000 | 0.00 | 60.00 | Financiera: / Físico: / Registro: Se reporta lo conducido al Segundo Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| MEXI6170100833770 | Suministro E Instalación De Infraestructura Para La Ampliación Del Servidor Del Centro De Mando (C4) Atención A Mercados Municipales. | 105551 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal | Subsidios | 0130 Fortalecimiento Financiero | | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO | Seguridad | En Ejecución | 2016 | \$15,000,000 | \$15,000,000 | \$15,000,000 | \$14,789,141 | \$10,260,555 | \$10,260,555 | \$10,260,555 | 68.40 | 00 | Metros lineales | 1,350,000 | 0.00 | 60.00 | Financiera: / Físico: / Registro: Se reporta lo conducido al Segundo Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |