

Total: 4

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto				Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones			
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Presupuesto						Modificado	Recurrido (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	Avance Acum.
MEXI17170200879173	Substitución De Redes De Distribución De Agua Potable En Zona Norte De Nezahualcóyotl Ira. Etapa.	105800	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	0130 Fortalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$20,000,000	\$20,000,000	\$20,000,000	\$19,778,457	\$9,889,229	\$9,889,229	\$9,889,229	49.45	\$0	Metros lineales	9,000	0.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: Se reporta lo conducente al Segundo Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEXI17170200879181	Construcción De Parque Recreativo Municipal 83 Sol (Camellón De Av. Bordo De Kochiaca Entre Av. Riva Palacio A Av. Víctor, Col. El Sol	105802	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	0130 Fortalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano	Urbanización	En Ejecución	2017	\$14,000,000	\$14,000,000	\$14,000,000	\$13,993,834	\$6,996,917	\$6,996,917	\$6,996,917	49.98	\$0	Metros Cuadrados	10,000	0.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: Se reporta lo conducente al Segundo Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEXI17170200879185	Pavimentación De Calles Cuadrante Av. Independencia A Av. De Los Reyes Y De Av. Panoco A Av. Panatilia, Primer Etapa	105807	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	0130 Fortalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$9,975,540	\$4,987,770	\$4,987,770	\$4,987,770	49.88	\$0	Metros Cuadrados	15,000	0.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: Se reporta lo conducente al Segundo Trimestre del 2017.
MEXI17170200879188	Pavimentación De Boulevard Prados De Aragón Entre Calle Bosques De África Y Calle Prados De Los Virreyes Col. Prados De Aragón 2da. Etapa.	105810	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	0130 Fortalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$9,974,410	\$4,987,205	\$4,987,205	\$4,987,205	49.87	\$0	Metros Cuadrados	15,000	0.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: Se reporta lo conducente al Segundo Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.