

Total: 5

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto				Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones			
							Presupuesto	Modificado	Rescaldado (Ministrado)	Comprometido							Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.				
MEX16160200672206	Reparación de Calles Del Segmento Comprendido De Av. Carmelo Pérez A Av. Tepicenses Y De Av. Ferrocarril A Av. Chimalhuacán-2831	2254342	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal				23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$8,130,000	\$8,130,000	\$8,130,000	\$7,780,819	\$7,747,281	\$7,747,281	\$7,747,281	95.29	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: Se reporta lo conducente al Tercer Trimestre del 2017.
MEX16160200673486	Reparación de Calles Del Segmento Comprendido De Av. Tepicenses A Av. De Los Reyes Y De Av. Ferrocarril A Av. Texcoco-2825	2254509	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal				23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$9,800,000	\$9,800,000	\$9,800,000	\$9,455,866	\$8,443,376	\$8,443,376	\$8,443,376	86.16	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	90.00	Financiera: / Físico: / Registro: Se reporta lo conducente al Tercer Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200674594	Reparación de Calles Del Segmento Comprendido De Av. Carmelo Pérez A Av. Tepicenses Y De Av. Chimalhuacán A Av. Texcoco-2830	2246117	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal				23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$9,800,000	\$9,800,000	\$9,800,000	\$9,449,962	\$9,409,229	\$9,409,229	\$9,409,229	96.01	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	95.00	Financiera: / Físico: / Registro: Se reporta lo conducente al Tercer Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200675482	Reparación de Calles Del Segmento Comprendido De Av. Ferrocarril Del Sur A Av. 216 De Los Remedios Y De La Av. Carlos Hank González A Av. Veracruz.-2826	2245522	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal				23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$9,800,000	\$9,800,000	\$9,800,000	\$9,483,181	\$8,527,573	\$8,527,573	\$8,527,573	87.02	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: Se reporta lo conducente al Tercer Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200675876	Construcción De Pozo (Desechos Del Pozo 329)-2827	2254617	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal				23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$9,500,000	\$9,500,000	\$9,500,000	\$9,350,949	\$5,932,027	\$5,932,027	\$5,932,027	62.44	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	75.00	Financiera: / Físico: / Registro: Se reporta lo conducente al Tercer Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.