

Total: 43

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Asíto	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero					Avance Físico			Observaciones			
																	Recurrido (Millonado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	Avance Acum.
MEXI7170401050954	Rehabilitación de Subconector y Redes de Atarjea En La Colonia Industrial Ubicada Entre Hacienda De Solís Y Hacienda De San Carlos De Hacienda De La Garza A Hacienda De Fresnillo, Col. Tepic, Jalisco	110069	México	Neshahualcoyotl	Cobertura municipal	Subsidios	0130 Portalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección General de Obras Públicas y Agua y saneamiento	Desarrollo Urbano	En Ejecución	2017	\$7,000,000	\$7,000,000	\$7,000,000	\$6,893,885	\$3,446,942	\$3,446,942	\$3,446,942	49.24	\$0	Metros lineales	0	0.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: Se reporta lo conducido al Cuarto Trimestre del 2017 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MEXI7170401051160	Sistema de Agua Potable Loma Bonita; Ubicación: Colonia Loma Bonita	110072	México	Neshahualcoyotl	Cobertura municipal	Subsidios	0130 Portalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección General de Obras Públicas y Agua y saneamiento	Desarrollo Urbano	En Ejecución	2017	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$3,982,495	\$2,991,347	\$2,991,347	\$2,991,347	49.86	\$0	Metros lineales	0	0.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: Se reporta lo conducido al Cuarto Trimestre del 2017 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MEXI7170401051164	Sistema de Agua Potable Reforma; Ubicación: Col. Reforma.	110074	México	Neshahualcoyotl	Cobertura municipal	Subsidios	0130 Portalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección General de Obras Públicas y Agua y saneamiento	Desarrollo Urbano	En Ejecución	2017	\$8,000,000	\$8,000,000	\$8,000,000	\$7,872,378	\$3,936,189	\$3,936,189	\$3,936,189	49.20	\$0	Metros lineales	0	0.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: Se reporta lo conducido al Cuarto Trimestre del 2017 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MEXI7170401051173	Construcción de Red de Drenaje En La Colonia Vergel De Guadalupe (Joya De Aragón) Ubicación: Colonia Vergel De Guadalupe Y Joya De Aragón	110076	México	Neshahualcoyotl	Cobertura municipal	Subsidios	0130 Portalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección General de Obras Públicas y Agua y saneamiento	Desarrollo Urbano	En Ejecución	2017	\$7,500,000	\$7,500,000	\$7,500,000	\$7,372,570	\$3,686,285	\$3,686,285	\$3,686,285	49.15	\$0	Metros lineales	0	0.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: Se reporta lo conducido al Cuarto Trimestre del 2017 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MEXI7170401051188	Construcción de Interconexiones En El Sistema de Agua Potable De La Colonia Benito Juárez, Ubicación: Col. Benito Juárez.	110078	México	Neshahualcoyotl	Cobertura municipal	Subsidios	0130 Portalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección General de Obras Públicas y Agua y saneamiento	Desarrollo Urbano	En Ejecución	2017	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$2,965,000	\$1,492,500	\$1,492,500	\$1,492,500	49.75	\$0	Metros lineales	0	0.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: Se reporta lo conducido al Cuarto Trimestre del 2017 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MEXI7170401051195	Rehabilitación Del Pozo Beza No. 3; Ubicación: Av. Vicente Villada Espina Ar. Texcoco, Col. Regl. Vicente Villada	110080	México	Neshahualcoyotl	Cobertura municipal	Subsidios	0130 Portalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección General de Obras Públicas y Agua y saneamiento	Desarrollo Urbano	En Ejecución	2017	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$495,478	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	0	0.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: Se reporta lo conducido al Cuarto Trimestre del 2017 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MEXI7170401051210	Rehabilitación Del Pozo Rey Nazar Ubicación: Calle Melialabastán Entre Calle Guatichán Y Calle Teocuilistlán, U. Hdo. Rey Neshahualcoyotl.	110082	México	Neshahualcoyotl	Cobertura municipal	Subsidios	0130 Portalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección General de Obras Públicas y Agua y saneamiento	Desarrollo Urbano	En Ejecución	2017	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$497,130	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	0	0.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: Se reporta lo conducido al Cuarto Trimestre del 2017 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MEXI7170401051219	Reparación de Calles Cuadrante De Av. Partidas A Av. Texcoco Y De Av. Graal. José Vicente Villada A Av. Independencia.	110083	México	Neshahualcoyotl	Cobertura municipal	Subsidios	0130 Portalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección General de Obras Públicas y Urbanización	Desarrollo Urbano	En Ejecución	2017	\$13,500,000	\$13,500,000	\$13,500,000	\$13,362,464	\$6,681,232	\$6,681,232	\$6,681,232	49.49	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: Se reporta lo conducido al Cuarto Trimestre del 2017 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MEXI7170401051229	Rachos En Calles Del Municipio De Neshahualcoyotl.	110086	México	Neshahualcoyotl	Cobertura municipal	Subsidios	0130 Portalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección General de Obras Públicas y Urbanización	Desarrollo Urbano	En Ejecución	2017	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$9,982,250	\$4,991,125	\$4,991,125	\$4,991,125	49.91	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: Se reporta lo conducido al Cuarto Trimestre del 2017 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MEXI7170401051237	Rehabilitación De Calles En El Cuadrante De Av. Ramón Grande A Ala. Avenida Y De Av. San Juan A Calle Felisa Segura, Col. Benito Juárez.	110090	México	Neshahualcoyotl	Cobertura municipal	Subsidios	0130 Portalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección General de Obras Públicas y Transportes y Vialidades	Desarrollo Urbano	En Ejecución	2017	\$15,000,000	\$15,000,000	\$15,000,000	\$14,994,129	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: Se reporta lo conducido al Cuarto Trimestre del 2017 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MEXI7170401051245	Construcción De Cuatro Dormitorios; Todo El Municipio.	110091	México	Neshahualcoyotl	Cobertura municipal	Subsidios	0130 Portalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección General de Obras Públicas y Asistencia Social	Desarrollo Urbano	En Ejecución	2017	\$29,000,000	\$29,000,000	\$29,000,000	\$28,961,177	\$14,480,589	\$14,480,589	\$14,480,589	49.93	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: Se reporta lo conducido al Cuarto Trimestre del 2017 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MEXI7170401051259	Construcción Del Centro de Sanciones Administrativas Y De Organización Social De Neshahualcoyotl, Av. Bordo De Mochales Entre Calle Espilite Mojado Y Calle La Negra De La Colonia Benito Juárez.	110107	México	Neshahualcoyotl	Cobertura municipal	Subsidios	0130 Portalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección General de Obras Públicas y Otros Proyectos	Desarrollo Urbano	En Ejecución	2017	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$9,985,950	\$4,992,975	\$4,992,975	\$4,992,975	49.93	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: Se reporta lo conducido al Cuarto Trimestre del 2017 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MEXI7170401051269	Construcción De Mercado De Cárnico	110108	México	Neshahualcoyotl	Cobertura municipal	Subsidios	0130 Portalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección General de Obras Públicas y Otros Proyectos	Desarrollo Urbano	En Ejecución	2017	\$30,000,000	\$30,000,000	\$30,000,000	\$29,995,781	\$14,997,891	\$14,997,891	\$14,997,891	49.99	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: Se reporta lo conducido al Cuarto Trimestre del 2017 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.