

Total: 34

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto				Avance Financiero										Observaciones								
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Millistado)	Comprometido	Devengado	Ejercido		Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.	
MEXI1710300527835	Construcción De Pavimentación De Calle Treinta Y Dos Entre Avenida Aureliano Ramon Y Segunda Avenida - 116966	116966	México	Mexahualcoyotl	Ciudad Mexahualcoyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FASIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$692,902	\$680,956	\$680,956	\$680,956	97.28	00	Metros Cuadrados	180	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al primer trimestre del 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEXI1710401001338	Construcción De Red De Alcantarillado En Avenida Juárez Entre Calle Luis Y Calle Victor Cal Favela - 337670	337670	México	Mexahualcoyotl	Ciudad Mexahualcoyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FASIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$950,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$468,518	\$468,518	\$468,518	66.93	00	Metros lineales	3,311	0.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al primer trimestre del 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

PRELIMINAR