

Total: 1

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto			Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones				
							Programa	Fondo	Convenio - Específico					Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.
MEX16160300776017	Rehabilitación de Red de Alcantarillado De Calle Doce - 281067	281067	México	Huesahuilcotep	Ciudad Huesahuilcotep1	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,220,000	\$1,210,443	\$1,210,443	\$1,204,968	\$1,204,968	\$1,204,968	\$1,204,968	99.55	00	Metros lineales	342	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: Se reporta lo conducido al segundo trimestre del 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

PRELIMINAR