

Total: 2

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto				Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones			
							Programa	Fondo	Convenio - Específico	Ramo						Institución Ejecutora	Recurso (Millardos)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	Avance Acum.
MEXI1130300193072	Perforación y Equipamiento De Pozo Profundo Para Agua Potable Reforma 1ra. Etapa.	90920	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	0022	Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	AYTD. DE NEZAHUALCÓYOTL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$5,500,000	\$5,500,000	\$5,500,000	\$5,468,079	\$2,712,884	\$2,712,884	\$2,712,884	49.33	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	55.00	Financiera: Se reporta lo conducido al Segundo Trimestre del 2018 / Física: Se reporta lo conducido al Segundo Trimestre del 2018 / Registro: Se reporta lo conducido al Segundo Trimestre del 2018 - SISTEMA: Data al siguiente nivel.
MEXI1130300193089	Perforación y Equipamiento De Pozo Profundo Para Agua Potable. Reforma 2da. Etapa.	90928	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	0022	Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	AYTD. DE NEZAHUALCÓYOTL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$9,971,047	\$7,534,065	\$7,534,065	\$7,534,065	75.34	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	65.49	Financiera: Se reporta lo conducido al Segundo Trimestre del 2018 / Física: Se reporta lo conducido al Segundo Trimestre del 2018 / Registro: Se reporta lo conducido al Segundo Trimestre del 2018 - Se reporta lo conducido al Segundo Trimestre del 2018

PRELIMINAR