

DETALLE PROYECTO				EVENTO DE FINANCIAMIENTO										DETALLE PROYECTO										CONTRATO										ANEXOS		DETALLE DE PROYECTO																	
SECCION	TRAMITACION	FONDO	CATEGORIA	MONTO CUANTIFICADO	TIPO DE RECURSO	CONTRATO	ANEXO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROYECTO	MODIFICADO	MODIFICADO	NOMBRE	MANEJO DE RECURSOS	TIPO PROGRAMATICO PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EDUCATIVA	NUMERO PROYECTO	UBICACION BENEFICARIA	MUNICIPIO	HOMBRES	BENEFICIARIOS	INDICADOR MEDIDA	UNIDAD	META	TIPO DE EJECUCION	ESTADO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	LONGITUD	LATITUD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECARGADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EROGADO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	MONTO	MONTO MODIFICADO	AVANCE	PERCENTUAL	ESTATUS	FECHA				
2014	3	MEX14164000067514	Proyecto de inversión	\$ 9,400,000.00	FEDERALES (PARTEFONDALES, SUBSIDIOS Y CONVENCIO)		2014	1412-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		\$ 9,400,000.00	24,692,200.00	Seguimiento de Calle Del Sagrado Compendio De Av. Tapanatepec A Av. De los Reyes Y De Av. Francisco A. A. Tapanatepec 2462	Maneja	Otros proyectos de inversión	Otros Proyectos	sin identificar	MUNICIPIO	2526209	N	0	0	0	0	Metros Cuadrados	1	12,293	1	México	Nezahualcoyotl	ENTRE AV. NEZAHUALCOYOTL Y AV. AGUSTIN DE MURFEO, DE 20242, DE 20644 (ENTRE AV. NEZAHUALCOYOTL Y CALLE MORELOS, DE 14175046, DE 17718) ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE MORELOS, DE 14177030, DE 14177030, ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE MORELOS, DE 14177030, DE 14177030	991002	18-008763	01-01-2016	01-12-2016	\$	9,400,200.00	\$	9,405,686.15	\$	9,401,431.42	\$	9,401,431.42	Otra	111889	GERIANO & HA ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL	\$	9,405,686.15	\$	12,150.00	100.00	En Ejecucion	Verificar avance
2014	1	MEX14164000067514	Proyecto de inversión	\$ 9,400,000.00	FEDERALES (PARTEFONDALES, SUBSIDIOS Y CONVENCIO)		2014	1412-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		\$ 9,400,000.00	15,692,200.00	Seguimiento de Calle Del Sagrado Compendio De Av. General Pineda A Av. Tapanatepec Y De Av. Chimalhuacán A Av. Tapanatepec 2462	Maneja	Otros proyectos de inversión	Otros Proyectos	sin identificar	MUNICIPIO	2461117	N	0	0	0	0	Metros Cuadrados	1	10,260	1	México	Nezahualcoyotl	ENTRE AV. PANTUFAN Y CALLE BACHOAS, DE 141737, DE 141737 (ENTRE CALLE QUE Y AV. PANTUFAN, DE 141737, DE 141737) ENTRE CALLE QUE Y AV. PANTUFAN, DE 141737, DE 141737 (ENTRE CALLE QUE Y AV. PANTUFAN, DE 141737, DE 141737)	991001	18-008763	01-01-2016	01-12-2016	\$	9,400,200.00	\$	9,400,200.00	\$	9,400,200.00	\$	9,400,200.00	Otra	112950	SIAMAC CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL	\$	9,400,200.00	\$	10,260.00	100.00	En Ejecucion	Verificar avance
2014	1	MEX14164000067514	Proyecto de inversión	\$ 9,400,000.00	FEDERALES (PARTEFONDALES, SUBSIDIOS Y CONVENCIO)		2014	1412-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		\$ 9,400,000.00	15,692,200.00	Seguimiento de Calle Del Sagrado Compendio De Av. General Pineda Y Av. Tapanatepec Y De Av. Chimalhuacán A Av. Tapanatepec 2462	Maneja	Otros proyectos de inversión	Otros Proyectos	sin identificar	MUNICIPIO	2245152	N	0	0	0	0	Metros Cuadrados	1	13,796	1	México	Nezahualcoyotl	ENTRE AV. PANTUFAN Y CALLE BACHOAS, DE 141737, DE 141737 (ENTRE CALLE QUE Y AV. PANTUFAN, DE 141737, DE 141737) ENTRE CALLE QUE Y AV. PANTUFAN, DE 141737, DE 141737 (ENTRE CALLE QUE Y AV. PANTUFAN, DE 141737, DE 141737)	991001	18-008763	01-01-2016	01-12-2016	\$	9,400,200.00	\$	9,400,200.00	\$	9,400,200.00	\$	9,400,200.00	Otra	1140076	GERIANO & HA ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL	\$	9,400,200.00	\$	13,796.00	100.00	En Ejecucion	Verificar avance
2014	1	MEX14164000067514	Proyecto de inversión	\$ 9,400,000.00	FEDERALES (PARTEFONDALES, SUBSIDIOS Y CONVENCIO)		2014	1412-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		\$ 9,400,000.00	15,692,200.00	Construcción De Pisos Operativos Del Piso 1201 2427	Maneja	Otros proyectos de inversión	Otros Proyectos	sin identificar	MUNICIPIO	2256167	N	0	0	0	0	Metros Cuadrados	1	1	1	México	Nezahualcoyotl	DE 141764, DE 141764	991001	18-008763	01-01-2016	01-12-2016	\$	9,395,000.00	\$	9,395,000.00	\$	9,395,000.00	\$	9,395,000.00	Otra	121570	SIAMAC CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL	\$	9,395,000.00	\$	1.00	100.00	En Ejecucion	Verificar avance