

DETALLE PROYECTO				EVENTO DE FINANCIAMIENTO										DETALLE PROYECTO										CONTRATOS										ANEXOS FISICOS		DETALLE DE PROYECTOS														
SECCION	TRAMITANTE	FONDO	CATEGORIA	TIPO DE RECIBIDO	FECHA RECIBIDO	ANEXO	PROGRAMA FINANCIADO	REGISTRADO EN EL SIG	MODIFICADO	MODIFICADO	NOMBRE	GRUPO DE RESPONSABILIDAD	TIPO PROGRAMAL PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	ORDENACION DE FONDOS	MODALIDAD	MONEDA	BENEFICIARIOS	VALOR DE META	META MODIFICADA	TIPO DE EJECUCION	ESTADO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	LONGITUD	LATITUD	FECHAInicio	FECHA_TERMINO	RECURSOS	COMPROMETIDO	DEVENGADO	LIBERADO	PAGADO	TIPO DE OBRA	ANEXO	CONTRATISTA	CONVENIO	MONTO	VALOR MODIFICADO	AVANCE	PERCENTUAL	ESTATUS	FECHA			
2014	3	MEX1804108614	Proyecto de Inversión	RECURSOS (OPERACIONES, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS)	2018	2018	U28-Proyecto de Desarrollo Regional	*****	*****	*****	CONSTRUCCIÓN DE PASEOPEDREGO Y AREA DE RECREACIÓN EN LA ZONA NOROCCIDENTAL	Atlix	Programa de inversión de desarrollo	Urbanización	En Identificar	Dirección de Obras Públicas y Operación Urbana	112873	N	0	0	500,000	Moneda Local	5,88	5,88	3	Mano	Nezahualcóyotl	Cuicatlan	Av. de 157, Colonia Guadalupe	17.12	18.052181	19.882796	07-11-2018	28-12-2018	5	18,948,108.54	5	15,966,772.25	5	15,966,772.25	Obra	CONVENIO AVICSA	CONSTRUCION Y ENTREGA DEL SERVICIO S.A. DE CV	MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL	\$ 18,948,108.54	\$ 15,966,772.25	84.85	08.45	En Operación	Validado