









2022	1	MEX21000292310	Proyecto de inversión	30000	(F): (fido_recurso_2021_remo_3), modalidad_f, prog_pnra_4, tipo_recurso_FEDERATOS (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIO), monto=30000, modificado=296963.11)	REHABILITACION DE RIO O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA ACCESO A SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA EN NEZAHUALCOYOTL LOCALIDAD CAMPETRE GUADALUPANA EN CALLE TRES-4802	15	México	58	Nezahualcoyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE CIUDAD NEZAHUALCOYOTL	4802	5	50	34	0	(meta): (unidad_medida: Metro Cuadrado, meta=1000.0), (meta_modificado: 1000.0)	(fido): (fido_recurso_2021_remo_3), modalidad_f, prog_pnra_4, tipo_recurso_FEDERATOS (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIO), monto=30000, modificado=296963.11)	(fido): (fido_recurso_2021_remo_3), modalidad_f, prog_pnra_4, tipo_recurso_FEDERATOS (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIO), monto=30000, modificado=296963.11)	01-07-2021	30-09-2021	296963.11	296963.11	296963.11	296963.11	296963.11	(fido): (fido_recurso_2021_remo_3), modalidad_f, prog_pnra_4, tipo_recurso_FEDERATOS (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIO), monto=30000, modificado=296963.11)	(meta): (unidad_medida: metro cuadrado, meta=1000.0)	1592100/proyecto_F, NICO	1592100/proyecto_F, NICO	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	1	MEX21000292373	Proyecto de inversión	156176.92	(F): (fido_recurso_2021_remo_3), modalidad_f, prog_pnra_4, tipo_recurso_FEDERATOS (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIO), monto=156176.92, modificado=156176.92)	CONSTRUCCION DE TECHOS EN AREA DE MANTENCION DE EDUCACION FISICA EN NEZAHUALCOYOTL LOCALIDAD EL SOL EN LA ESCUELA SECUNDARIA NUMERO DIECISIETE UNO FRANCISCO JAVIER MORA - 2576	15	México	58	Nezahualcoyotl	Proyecto de Inversión Social	Educación	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE CIUDAD NEZAHUALCOYOTL	2576	5	293	195	0	(meta): (unidad_medida: Metro Cuadrado, meta=10.0), (meta_modificado: 19.0)	(fido): (fido_recurso_2021_remo_3), modalidad_f, prog_pnra_4, tipo_recurso_FEDERATOS (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIO), monto=156176.92, modificado=156176.92)	(fido): (fido_recurso_2021_remo_3), modalidad_f, prog_pnra_4, tipo_recurso_FEDERATOS (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIO), monto=156176.92, modificado=156176.92)	01-08-2021	30-10-2021	156176.92	156176.92	156176.92	156176.92	156176.92	(fido): (fido_recurso_2021_remo_3), modalidad_f, prog_pnra_4, tipo_recurso_FEDERATOS (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIO), monto=156176.92, modificado=156176.92)	(meta): (unidad_medida: metro cuadrado, meta=10.0)	2013131/proyecto_F, NICO	2013131/proyecto_F, NICO	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	1	MEX21000292334	Proyecto de inversión	20001.04	(F): (fido_recurso_2021_remo_3), modalidad_f, prog_pnra_4, tipo_recurso_FEDERATOS (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIO), monto=20001.04, modificado=20001.04)	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN NEZAHUALCOYOTL LOCALIDAD LOMA BONITA EN LA AVENIDA TECNICO - 7703	15	México	58	Nezahualcoyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE CIUDAD NEZAHUALCOYOTL	7703	5	36	24	0	(meta): (unidad_medida: Metro Cuadrado, meta=200.0), (meta_modificado: 200.0)	(fido): (fido_recurso_2021_remo_3), modalidad_f, prog_pnra_4, tipo_recurso_FEDERATOS (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIO), monto=20001.04, modificado=20001.04)	(fido): (fido_recurso_2021_remo_3), modalidad_f, prog_pnra_4, tipo_recurso_FEDERATOS (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIO), monto=20001.04, modificado=20001.04)	01-10-2021	30-11-2021	20001.04	20001.04	20001.04	20001.04	20001.04	(fido): (fido_recurso_2021_remo_3), modalidad_f, prog_pnra_4, tipo_recurso_FEDERATOS (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIO), monto=20001.04, modificado=20001.04)	(meta): (unidad_medida: metro cuadrado, meta=200.0)	2013344/proyecto_F, NICO	2013344/proyecto_F, NICO	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	1	MEX21000292387	Proyecto de inversión	282489.87	(F): (fido_recurso_2021_remo_3), modalidad_f, prog_pnra_4, tipo_recurso_FEDERATOS (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIO), monto=282489.87, modificado=282489.87)	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN NEZAHUALCOYOTL LOCALIDAD NUEVA SANTA MARTA Y CALLE CENTRAL CALLE DIECISEIS DE SEPTIEMBRE AVENIDA TECNICO - 7746	15	México	58	Nezahualcoyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE CIUDAD NEZAHUALCOYOTL	7746	5	36	24	0	(meta): (unidad_medida: Metro Cuadrado, meta=248.0), (meta_modificado: 248.0)	(fido): (fido_recurso_2021_remo_3), modalidad_f, prog_pnra_4, tipo_recurso_FEDERATOS (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIO), monto=282489.87, modificado=282489.87)	(fido): (fido_recurso_2021_remo_3), modalidad_f, prog_pnra_4, tipo_recurso_FEDERATOS (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIO), monto=282489.87, modificado=282489.87)	01-10-2021	30-11-2021	282489.87	282489.87	282489.87	282489.87	282489.87	(fido): (fido_recurso_2021_remo_3), modalidad_f, prog_pnra_4, tipo_recurso_FEDERATOS (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIO), monto=282489.87, modificado=282489.87)	(meta): (unidad_medida: metro cuadrado, meta=248.0)	2013337/proyecto_F, NICO	2013337/proyecto_F, NICO	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	1	MEX21000292340	Proyecto de inversión	33547.01	(F): (fido_recurso_2021_remo_3), modalidad_f, prog_pnra_4, tipo_recurso_FEDERATOS (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIO), monto=33547.01, modificado=33547.01)	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN NEZAHUALCOYOTL LOCALIDAD LAS AGUILAS EN LA AVENIDA TECNICO - 7791	15	México	58	Nezahualcoyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE CIUDAD NEZAHUALCOYOTL	7791	5	36	24	0	(meta): (unidad_medida: Metro Cuadrado, meta=338.0), (meta_modificado: 338.0)	(fido): (fido_recurso_2021_remo_3), modalidad_f, prog_pnra_4, tipo_recurso_FEDERATOS (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIO), monto=33547.01, modificado=33547.01)	(fido): (fido_recurso_2021_remo_3), modalidad_f, prog_pnra_4, tipo_recurso_FEDERATOS (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIO), monto=33547.01, modificado=33547.01)	01-10-2021	30-11-2021	33547.01	33547.01	33547.01	33547.01	33547.01	(fido): (fido_recurso_2021_remo_3), modalidad_f, prog_pnra_4, tipo_recurso_FEDERATOS (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIO), monto=33547.01, modificado=33547.01)	(meta): (unidad_medida: metro cuadrado, meta=338.0)	2013340/proyecto_F, NICO	2013340/proyecto_F, NICO	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	1	MEX21000292342	Proyecto de inversión	178791.8	(F): (fido_recurso_2021_remo_3), modalidad_f, prog_pnra_4, tipo_recurso_FEDERATOS (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIO), monto=178791.8, modificado=178791.8)	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN NEZAHUALCOYOTL LOCALIDAD LAS AGUILAS EN LA AVENIDA TECNICO - 7791	15	México	58	Nezahualcoyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE CIUDAD NEZAHUALCOYOTL	7791	5	36	24	0	(meta): (unidad_medida: Metro Cuadrado, meta=330.0), (meta_modificado: 330.0)	(fido): (fido_recurso_2021_remo_3), modalidad_f, prog_pnra_4, tipo_recurso_FEDERATOS (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIO), monto=178791.8, modificado=178791.8)	(fido): (fido_recurso_2021_remo_3), modalidad_f, prog_pnra_4, tipo_recurso_FEDERATOS (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIO), monto=178791.8, modificado=178791.8)	01-10-2021	30-11-2021	178791.8	178791.8	178791.8	178791.8	178791.8	(fido): (fido_recurso_2021_remo_3), modalidad_f, prog_pnra_4, tipo_recurso_FEDERATOS (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIO), monto=178791.8, modificado=178791.8)	(meta): (unidad_medida: metro cuadrado, meta=330.0)	2013342/proyecto_F, NICO	2013342/proyecto_F, NICO	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	1	MEX21000292336	Proyecto de inversión	71178.6	(F): (fido_recurso_2021_remo_3), modalidad_f, prog_pnra_4, tipo_recurso_FEDERATOS (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIO), monto=71178.6, modificado=70996.43)	REHABILITACION DE PODO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN NEZAHUALCOYOTL LOCALIDAD LA ESPERANZA EN CALLE CALABANCA CALLE DIECISEIS DE SEPTIEMBRE AVENIDA TECNICO - 7630A	15	México	58	Nezahualcoyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE CIUDAD NEZAHUALCOYOTL	2630A	5	600	400	0	(meta): (unidad_medida: metro cuadrado, meta=1.0), (meta_modificado: 1.0)	(fido): (fido_recurso_2021_remo_3), modalidad_f, prog_pnra_4, tipo_recurso_FEDERATOS (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIO), monto=71178.6, modificado=70996.43)	(fido): (fido_recurso_2021_remo_3), modalidad_f, prog_pnra_4, tipo_recurso_FEDERATOS (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIO), monto=70996.43, modificado=70996.43)	23-11-2021	17-12-2021	70996.43	70996.43	70996.43	70996.43	70996.43	(fido): (fido_recurso_2021_remo_3), modalidad_f, prog_pnra_4, tipo_recurso_FEDERATOS (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIO), monto=70996.43, modificado=70996.43)	(meta): (unidad_medida: metro cuadrado, meta=1.0)	2010998/proyecto_F, NICO	2010998/proyecto_F, NICO	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	2022 (Observaciones) por ser monto municipal en SALAMATA (Observaciones) por ser monto municipal en SALAMATA (Observaciones) por ser monto municipal en SALAMATA (Observaciones) por ser monto municipal en SALAMATA
2022	1	MEX21000292025	Proyecto de inversión	178868.56	(F): (fido_recurso_2021_remo_3), modalidad_f, prog_pnra_4, tipo_recurso_FEDERATOS (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIO), monto=178868.56, modificado=178868.56)	REHABILITACION DE RIO DE ALCANTARILLADO EN NEZAHUALCOYOTL LOCALIDAD AJURCA EN CALLE CASABLANCA-4697	15	México	58	Nezahualcoyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE CIUDAD NEZAHUALCOYOTL	4697	5	135	90	0	(meta): (unidad_medida: Metro Cuadrado, meta=230.0), (meta_modificado: 230.0)	(fido): (fido_recurso_2021_remo_3), modalidad_f, prog_pnra_4, tipo_recurso_FEDERATOS (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIO), monto=178868.56, modificado=178868.56)	(fido): (fido_recurso_2021_remo_3), modalidad_f, prog_pnra_4, tipo_recurso_FEDERATOS (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIO), monto=178868.56, modificado=178868.56)	01-07-2021	30-09-2021	178868.56	178868.56	178868.56	178868.56	178868.56	(fido): (fido_recurso_2021_remo_3), modalidad_f, prog_pnra_4, tipo_recurso_FEDERATOS (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIO), monto=178868.56, modificado=178868.56)	(meta): (unidad_medida: metro cuadrado, meta=230.0)	1592020/proyecto_F, NICO	1592020/proyecto_F, NICO	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	1	MEX21000292140	Proyecto de inversión	174535.74	(F): (fido_recurso_2021_remo_3), modalidad_f, prog_pnra_4, tipo_recurso_FEDERATOS (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIO), monto=174535.74, modificado=174535.74)	REHABILITACION DE RIO DE ALCANTARILLADO EN NEZAHUALCOYOTL LOCALIDAD EL SOL EN CALLE TREINTA Y SEIS-4687	15	México	58	Nezahualcoyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE CIUDAD NEZAHUALCOYOTL	4587	5	108	72	0	(meta): (unidad_medida: Metro Cuadrado, meta=164.0), (meta_modificado: 164.0)	(fido): (fido_recurso_2021_remo_3), modalidad_f, prog_pnra_4, tipo_recurso_FEDERATOS (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIO), monto=174535.74, modificado=174535.74)	(fido): (fido_recurso_2021_remo_3), modalidad_f, prog_pnra_4, tipo_recurso_FEDERATOS (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIO), monto=174535.74, modificado=174535.74)	01-07-2021	30-09-2021	174535.74	174535.74	174535.74	174535.74	174535.74	(fido): (fido_recurso_2021_remo_3), modalidad_f, prog_pnra_4, tipo_recurso_FEDERATOS (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIO), monto=174535.74, modificado=174535.74)	(meta): (unidad_medida: metro cuadrado, meta=164.0)	1592140/proyecto_F, NICO	1592140/proyecto_F, NICO	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	1	MEX21000292185	Proyecto de inversión	747979.03	(F): (fido_recurso_2021_remo_3), modalidad_f, prog_pnra_4, tipo_recurso_FEDERATOS (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIO), monto=747979.03, modificado=747979.03)	REHABILITACION DE RIO O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA ACCESO A SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA EN NEZAHUALCOYOTL LOCALIDAD ALONDRA EN CALLE LA MONTAÑA-4612	15	México	58	Nezahualcoyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE CIUDAD NEZAHUALCOYOTL	4612	5	173	115	0	(meta): (unidad_medida: Metro Cuadrado, meta=200.0), (meta_modificado: 200.0)	(fido): (fido_recurso_2021_remo_3), modalidad_f, prog_pnra_4, tipo_recurso_FEDERATOS (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIO), monto=747979.03, modificado=747979.03)	(fido): (fido_recurso_2021_remo_3), modalidad_f, prog_pnra_4, tipo_recurso_FEDERATOS (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIO), monto=747979.03, modificado=747979.03)	01-07-2021	30-09-2021	747979.03	747979.03	747979.03	747979.03	747979.03	(fido): (fido_recurso_2021_remo_3), modalidad_f, prog_pnra_4, tipo_recurso_FEDERATOS (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIO), monto=747979.03, modificado=747979.03)	(meta): (unidad_medida: metro cuadrado, meta=200.0)	1592180/proyecto_F, NICO	1592180/proyecto_F, NICO	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	1	MEX21000292420	Proyecto de inversión	417000	(F): (fido_recurso_2021_remo_3), modalidad_f, prog_pnra_4, tipo_recurso_FEDERATOS (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIO), monto=417000, modificado=416485.23)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN NEZAHUALCOYOTL LOCALIDAD AJURCA EN CALLE PERRERA-5028	15	México	58	Nezahualcoyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE CIUDAD NEZAHUALCOYOTL	5028	5	158	106	0	(meta): (unidad_medida: Metro Cuadrado, meta=154.0), (meta_modificado: 154.0)	(fido): (fido_recurso_2021_remo_3), modalidad_f, prog_pnra_4, tipo_recurso_FEDERATOS (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIO), monto=417000, modificado=416485.23)	(fido): (fido_recurso_2021_remo_3), modalidad_f, prog_pnra_4, tipo_recurso_FEDERATOS (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIO), monto=416485.23, modificado=416485.23)	01-10-2021	30-11-2021	416485.23	416485.23	416485.23	416485.23	416485.23	(fido): (fido_recurso_2021_remo_3), modalidad_f, prog_pnra_4, tipo_recurso_FEDERATOS (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIO), monto=416485.23, modificado=416485.23)	(meta): (unidad_medida: metro cuadrado, meta=154.0)	1592410/proyecto_F, NICO	1592410/proyecto_F, NICO	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	1	MEX21000294920	Proyecto de inversión	249488.64	(F): (fido_recurso_2021_remo_3), modalidad_f, prog_pnra_4, tipo_recurso_FEDERATOS (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIO), monto=249488.64, modificado=249488.64)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN NEZAHUALCOYOTL LOCALIDAD AJURCA EN CALLE MORFETA-6895	15	México	58	Nezahualcoyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE CIUDAD NEZAHUALCOYOTL	6895	5	194	130	0	(meta): (unidad_medida: Metro Cuadrado, meta=160.0), (meta_modificado: 160.0)	(fido): (fido_recurso_2021_remo_3), modalidad_f, prog_pnra_4, tipo_recurso_FEDERATOS (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIO), monto=249488.64, modificado=249488.64)	(fido): (fido_recurso_2021_remo_3), modalidad_f, prog_pnra_4, tipo_recurso_FEDERATOS (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIO), monto=249488.64, modificado=249488.64)	01-10-2021	30-11-2021	249488.64	249488.64	249488.64	249488.64	249488.64	(fido): (fido_recurso_2021_remo_3), modalidad_f, prog_pnra_4, tipo_recurso_FEDERATOS (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIO), monto=249488.64, modificado=249488.64)	(meta): (unidad_medida: metro cuadrado, meta=160.0)	1594950/proyecto_F, NICO	1594950/proyecto_F, NICO	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones



