

Total: 1

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto				Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones			
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual
MX1130300181675	Urbanización De Calles y Avenidas Del Municipio Con La Adquisición De Moché Asfálticos Y Emulsión Para El Reciclado De Asfalto Mediante El Procedimiento De Un Solo Paso	175402-0028	México	Mexahualcayotl	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2013	00	\$48,637,456	\$48,637,456	\$48,637,456	\$48,286,672	\$48,286,672	\$48,286,672	\$48,286,672	99.28	00	Metros Cuadrados	1,000,000	100.00	99.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE REPORTA LO CORRIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2016. - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.