

Total: 98

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Información General del Proyecto | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | |
|--------------------|---|--------------------|---------|----------------------------------|-----------------------|--------|------------------------|---|---|--------------|-------------------|--------------|--------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------|-----------------|------------------|-----------|---|---------------|--|
| | | | | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Ramo | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Munistrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | | Avance Acum. |
| MEX00160200644468 | Construcción De Red De Agua Potable En La Colonia Cd Lago Primera Etapa - 71201 | 71201 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | En Ejecución | 2016 | | | | | | | 0.00 | | Metros lineales | 3,090 | 100.00 | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: | | |
| MEX00160200644469 | Rehabilitación De Red De Alcantarillado De Avenida Higinio Guerra - 56523 | 56523 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | En Ejecución | 2016 | | | | | | | 0.00 | | Metros lineales | 833 | 100.00 | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: | | |
| MEX00160200654036 | Construcción De Red De Agua Potable En La Colonia Cd Lago Primera Etapa - 71176 | 71176 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | En Ejecución | 2016 | | | | | | | 0.00 | | Metros lineales | 3,492 | 100.00 | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: | | |
| MEX00160200658928 | Rehabilitación De Red De Alcantarillado De 2a Avenida - 60334 | 60334 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | En Ejecución | 2016 | | | | | | | 0.00 | | Metros lineales | 312 | 100.00 | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: | | |
| MEX00160200658929 | Construcción De Red De Alcantarillado En Calle 14 - 56439 | 56439 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | En Ejecución | 2016 | | | | | | | 0.00 | | Metros lineales | 354 | 100.00 | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: | | |
| MEX13130300181675 | Urbanización De Calles Y Avenidas Del Municipio Con La Adquisición De Mezcla Asfáltica Y Sellado Para El Reciclado De Asfalto Mediante El Procedimiento De Un Solo Paso | 175402-0028 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | En Ejecución | 2013 | \$0 | \$48,637,456 | \$48,637,456 | \$48,637,456 | \$48,286,672 | \$48,286,672 | \$48,286,672 | 99.28 | 00 | Metros Cuadrados | 1,000,000 | 100.00 | 99.00 | Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONOCIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| MEX13130300193055 | Rehabilitación Y Mantenimiento De Infraestructura Educativa En Escuelas De Educación Básica En El Territorio Del Mpio. De Nezahualcóyotl | 90918 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales | 23-Provisiones Salariales y Económicas | En Ejecución | 2013 | \$10,000,000 | \$10,000,000 | \$10,000,000 | \$9,959,613 | \$9,916,684 | \$9,916,684 | \$9,916,684 | 99.17 | 00 | Metros Cuadrados | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONOCIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2016. |
| MEX13130300193062 | Perforación Y Equipamiento De Pozo Profundo Agua Potable. Rey Meza 1ra. Etapa. | 90919 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales | 23-Provisiones Salariales y Económicas | En Ejecución | 2013 | \$10,000,000 | \$10,000,000 | \$10,000,000 | \$9,971,976 | \$9,113,905 | \$9,113,905 | \$9,113,905 | 91.14 | 00 | Metros Cuadrados | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONOCIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| MEX13130300193072 | Perforación Y Equipamiento De Pozo Profundo Para Agua Potable Reforma 1ra. Etapa. | 90920 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales | 23-Provisiones Salariales y Económicas | En Ejecución | 2013 | \$5,500,000 | \$5,500,000 | \$5,500,000 | \$5,468,079 | \$2,712,884 | \$2,712,884 | \$2,712,884 | 49.33 | 00 | Metros Cuadrados | 0 | 100.00 | 55.00 | Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONOCIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| MEX13130300193080 | Perforación Y Equipamiento De Pozo Profundo Para Agua Potable. Rey Meza 2da. Etapa. | 90922 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales | 23-Provisiones Salariales y Económicas | En Ejecución | 2013 | \$4,500,000 | \$4,500,000 | \$4,500,000 | \$4,470,850 | \$4,451,579 | \$4,451,579 | \$4,451,579 | 98.92 | 00 | Metros Cuadrados | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONOCIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| MEX13130300193089 | Perforación Y Equipamiento De Pozo Profundo Para Agua Potable. Reforma 2da. Etapa. | 90928 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales | 23-Provisiones Salariales y Económicas | En Ejecución | 2013 | \$10,000,000 | \$10,000,000 | \$10,000,000 | \$9,971,047 | \$7,534,065 | \$7,534,065 | \$7,534,065 | 75.34 | 00 | Metros Cuadrados | 0 | 100.00 | 65.49 | Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONOCIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| MEX14140100285410 | Pavimentación Y Rehabilitación De Alumbrado Público En Avenida De Las Torres " Jorge Jiménez Cantó" De Avenida Primera Calle No. 17 | 93703 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal | 23-Provisiones Salariales y Económicas | En Ejecución | 2014 | \$10,000,000 | \$10,000,000 | \$10,000,000 | \$9,948,180 | \$7,297,599 | \$7,297,599 | \$7,297,599 | 72.98 | 00 | Metros Cuadrados | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONOCIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| MEX14140100302812 | Construcción De Casa De Cultura Col. Valle De Aragón Primera Sección | 93931 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal | Urbano | Subsidios | U091 Fondo de Cultura | 23-Provisiones Salariales y Económicas | En Ejecución | 2014 | \$5,400,000 | \$5,400,000 | \$5,400,000 | \$5,380,000 | \$5,356,810 | \$5,356,810 | \$5,356,810 | 99.20 | 00 | Metros Cuadrados | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONOCIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| MEX14140100302841 | Construcción De La Casa De La Cultura Bosques De Aragón | 93935 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal | Urbano | Subsidios | U091 Fondo de Cultura | 23-Provisiones Salariales y Económicas | En Ejecución | 2014 | \$5,400,000 | \$5,400,000 | \$5,400,000 | \$5,379,658 | \$5,356,470 | \$5,356,470 | \$5,356,470 | 99.19 | 00 | Metros Cuadrados | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONOCIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| MEX14140100302859 | Construcción De Casa De La Cultura Bosques De Aragón | 93933 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal | Urbano | Subsidios | U091 Fondo de Cultura | 23-Provisiones Salariales y Económicas | En Ejecución | 2014 | \$7,000,000 | \$7,000,000 | \$7,000,000 | \$6,979,996 | \$6,949,910 | \$6,949,910 | \$6,949,910 | 99.28 | 00 | Metros Cuadrados | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONOCIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| MEX14140300373317 | Proyecto De Alumbrado Público Norte Sur En El Municipio De Nezahualcóyotl | 93700 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal | 23-Provisiones Salariales y Económicas | En Ejecución | 2014 | \$5,000,000 | \$5,000,000 | \$5,000,000 | \$4,912,975 | \$4,394,047 | \$4,394,047 | \$4,394,047 | 87.88 | 00 | Metros Cuadrados | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONOCIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| MEX14140300373343 | Proyecto De Alumbrado Público Oriente Sur En El Municipio De Nezahualcóyotl | 93701 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal | 23-Provisiones Salariales y Económicas | En Ejecución | 2014 | \$5,000,000 | \$5,000,000 | \$5,000,000 | \$4,958,112 | \$4,058,036 | \$4,058,036 | \$4,058,036 | 81.16 | 00 | Metros Cuadrados | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONOCIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| MEX14140300377025 | Construcción De Alberca Olímpica, Ubicada En Av. Cuauhtémoc Esp. 4ta. Avenida, Colonia Estado De México | 95190 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal | Urbano | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva | 23-Provisiones Salariales y Económicas | En Ejecución | 2014 | \$32,500,000 | \$32,500,000 | \$32,435,000 | \$32,420,269 | \$32,280,527 | \$32,280,527 | \$32,280,527 | 99.32 | 00 | Metros Cuadrados | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONOCIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2016. |
| MEX14140400413791 | Rehabilitación De Camellón Av. Bordo De Xochiacá 1ra. Etapa | 95792 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales | 23-Provisiones Salariales y Económicas | En Ejecución | 2014 | \$16,000,000 | \$16,000,000 | \$16,000,000 | \$15,958,583 | \$15,889,796 | \$15,889,796 | \$15,889,796 | 99.31 | 00 | Metros Cuadrados | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONOCIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| MEX14140400413802 | Regavimentación De Calles Entre Avenidas Central-Plaza De Aragón Y Avenidas Rancho Seco Y Calle Periferico Oriente | 95793 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales | 23-Provisiones Salariales y Económicas | En Ejecución | 2014 | \$10,000,000 | \$10,000,000 | \$10,000,000 | \$9,936,102 | \$9,893,183 | \$9,893,183 | \$9,893,183 | 98.93 | 00 | Metros Cuadrados | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONOCIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| MEX14140400413810 | Regavimentación De Calles Entre Avenidas Pantlián-Texcoco Y Avenidas Sor Juana Inés De La Cruz-Carmelo Perez | 95794 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales | 23-Provisiones Salariales y Económicas | En Ejecución | 2014 | \$16,000,000 | \$16,000,000 | \$16,000,000 | \$15,945,166 | \$15,876,436 | \$15,876,436 | \$15,876,436 | 99.23 | 00 | Metros Cuadrados | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONOCIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| MEX14140400413815 | Regavimentación De Calles Entre Avenidas Pantlián-Texcoco Y Avenidas Nezahualcóyotl Y Calle 7 (Periferico Oriente) | 95795 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales | 23-Provisiones Salariales y Económicas | En Ejecución | 2014 | \$16,000,000 | \$16,000,000 | \$16,000,000 | \$15,945,172 | \$15,876,443 | \$15,876,443 | \$15,876,443 | 99.23 | 00 | Metros Cuadrados | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONOCIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| MEX15150100462617 | Regavimentación De Av. Lago Colín Y Pavimentación De Calle Canal De Sales | 97318 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal | 23-Provisiones Salariales y Económicas | En Ejecución | 2015 | \$10,000,000 | \$10,000,000 | \$10,000,000 | \$9,898,140 | \$7,154,556 | \$7,154,556 | \$7,154,556 | 71.55 | 00 | Metros Cuadrados | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONOCIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |

Total: 98

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Información General del Proyecto | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones |
|--------------------|--|--------------------|---------|----------------------------------|-----------------------|------------------------|---|---|---|--------------|-------------------|--------------|--------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------|----------|------------------|------------------|-----------|---|---|
| | | | | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Ramo | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Munistrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | |
| MEX00160200644468 | Construcción De Red De Agua Potable En La Colonia Cd Lago Primera Etapa - 71201 | 71201 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | En Ejecución | 2016 | | | | | | | 0.00 | | Metros lineales | 3,090 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: | |
| MEX1515010046303 | Construcción De Teatro Al Aire Libre En El Parque Del Pueblo Colonia Ampliación Villada 44 4a. Etapa | 97593 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal | Subsidios | U091 Fondo de Cultura | 23-Provisiones Salariales y Económicas | En Ejecución | 2015 | \$7,000,000 | \$7,000,000 | \$7,000,000 | \$6,967,553 | \$6,734,410 | \$6,734,410 | \$6,734,410 | 96.21 | \$0 | Metros Cuadrados | 0 | 0.00 | 99.00 | Financiera / Física / Registro: SE REPORTA LO CONOCIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| MEX1515010046309 | Construcción De Teatro Al Aire Libre En El Parque Del Pueblo Colonia Ampliación Villada 44 2a. Etapa | 97591 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal | Subsidios | U091 Fondo de Cultura | 23-Provisiones Salariales y Económicas | En Ejecución | 2015 | \$7,000,000 | \$7,000,000 | \$7,000,000 | \$6,981,078 | \$6,809,184 | \$6,809,184 | \$6,809,184 | 97.27 | \$0 | Metros Cuadrados | 0 | 0.00 | 99.00 | Financiera / Física / Registro: SE REPORTA LO CONOCIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| MEX15150100464194 | Repavimentación De La Av. Valle De Bravo, Entre Av. Cuauhtémoc Y Av. Riva Palacio, Colonia Maravillas, En El Municipio De Nezahualcóyotl, México | 100434 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional | 23-Provisiones Salariales y Económicas | En Ejecución | 2015 | \$5,585,000 | \$5,585,000 | \$5,585,000 | \$5,568,748 | \$5,544,744 | \$5,544,744 | \$5,544,744 | 99.28 | \$0 | Metros Cuadrados | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SE REPORTA LO CONOCIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| MEX15150100464272 | Rehabilitación De Casas De Cultura De Las Colonias Las Águilas Y Campeste Guadalupe | 97595 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal | Subsidios | U091 Fondo de Cultura | 23-Provisiones Salariales y Económicas | En Ejecución | 2015 | \$5,000,000 | \$5,000,000 | \$5,000,000 | \$4,966,644 | \$1,489,993 | \$1,489,993 | \$1,489,993 | 29.80 | \$0 | Metros Cuadrados | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SE REPORTA LO CONOCIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2016. |
| MEX15150100465593 | Construcción De Alberca Semi-Olimpica En La Colonia Virgencitas, Ira. Etapa | 97317 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal | 23-Provisiones Salariales y Económicas | En Ejecución | 2015 | \$5,500,000 | \$5,500,000 | \$5,500,000 | \$5,487,559 | \$4,647,011 | \$4,647,011 | \$4,647,011 | 84.49 | \$0 | Metros Cuadrados | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SE REPORTA LO CONOCIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| MEX15150100466107 | Construcción De Teatro Al Aire Libre En El Parque Del Pueblo Colonia Ampliación Villada 44 3a Etapa | 97594 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal | Subsidios | U091 Fondo de Cultura | 23-Provisiones Salariales y Económicas | En Ejecución | 2015 | \$7,000,000 | \$7,000,000 | \$7,000,000 | \$6,939,496 | \$5,355,680 | \$5,355,680 | \$5,355,680 | 76.51 | \$0 | Metros Cuadrados | 0 | 0.00 | 70.00 | Financiera / Física / Registro: SE REPORTA LO CONOCIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| MEX15150100466118 | Construcción De Teatro Al Aire Libre En El Parque Del Pueblo Colonia Ampliación Villada 44 3a. Etapa | 97592 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal | Subsidios | U091 Fondo de Cultura | 23-Provisiones Salariales y Económicas | En Ejecución | 2015 | \$7,000,000 | \$7,000,000 | \$7,000,000 | \$6,974,556 | \$5,833,510 | \$5,833,510 | \$5,833,510 | 83.34 | \$0 | Metros Cuadrados | 0 | 0.00 | 99.00 | Financiera / Física / Registro: SE REPORTA LO CONOCIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| MEX15150100466553 | Repavimentación De La 6ta. Avenida, Entre Av. Reginio Guerra Y Av. Riva Palacio, Colonia El Sol, En El Municipio De Nezahualcóyotl, México | 100433 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional | 23-Provisiones Salariales y Económicas | En Ejecución | 2015 | \$6,415,000 | \$6,415,000 | \$6,415,000 | \$6,399,000 | \$6,167,373 | \$6,167,373 | \$6,167,373 | 96.14 | \$0 | Metros Cuadrados | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SE REPORTA LO CONOCIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| MEX15150100466771 | Construcción De Teatro Al Aire Libre En El Parque Del Pueblo Colonia Ampliación Villada 44 1a. Etapa | 97590 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal | Subsidios | U091 Fondo de Cultura | 23-Provisiones Salariales y Económicas | En Ejecución | 2015 | \$7,000,000 | \$7,000,000 | \$7,000,000 | \$6,985,368 | \$4,229,856 | \$4,229,856 | \$4,229,856 | 60.43 | \$0 | Metros Cuadrados | 0 | 0.00 | 95.00 | Financiera / Física / Registro: SE REPORTA LO CONOCIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| MEX15150100476103 | Construcción De Gradas Y Techumbre En Estadio Del Deportivo Metropolitano 1a. Etapa | 97671 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva | 23-Provisiones Salariales y Económicas | En Ejecución | 2015 | \$7,000,000 | \$7,000,000 | \$7,000,000 | \$6,972,751 | \$5,129,006 | \$5,129,006 | \$5,129,006 | 73.27 | \$0 | Metros Cuadrados | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SE REPORTA LO CONOCIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| MEX15150100476126 | Construcción De Gradas Y Techumbre En Estadio Del Deportivo Metropolitano 2a. Etapa | 97673 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva | 23-Provisiones Salariales y Económicas | En Ejecución | 2015 | \$7,000,000 | \$7,000,000 | \$7,000,000 | \$6,973,642 | \$6,047,944 | \$6,047,944 | \$6,047,944 | 86.40 | \$0 | Metros Cuadrados | 0 | 0.00 | 87.00 | Financiera / Física / Registro: SE REPORTA LO CONOCIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| MEX15150100476132 | Construcción De Gradas Y Techumbre En Estadio Del Deportivo Metropolitano 3a. Etapa | 97674 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva | 23-Provisiones Salariales y Económicas | En Ejecución | 2015 | \$7,000,000 | \$7,000,000 | \$7,000,000 | \$6,972,888 | \$3,229,472 | \$3,229,472 | \$3,229,472 | 46.14 | \$0 | Metros Cuadrados | 0 | 0.00 | 52.00 | Financiera / Física / Registro: SE REPORTA LO CONOCIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| MEX15150100476137 | Construcción De Gradas Y Techumbre En Estadio Del Deportivo Metropolitano 4a. Etapa | 97676 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva | 23-Provisiones Salariales y Económicas | En Ejecución | 2015 | \$7,000,000 | \$7,000,000 | \$7,000,000 | \$6,973,408 | \$3,367,656 | \$3,367,656 | \$3,367,656 | 48.11 | \$0 | Metros Cuadrados | 0 | 0.00 | 26.29 | Financiera / Física / Registro: SE REPORTA LO CONOCIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| MEX15150100476145 | Construcción De Alberca Semi Olimpica Colonia Virgencitas 1a Etapa | 97678 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva | 23-Provisiones Salariales y Económicas | En Ejecución | 2015 | \$5,500,000 | \$5,500,000 | \$5,500,000 | \$5,488,237 | \$3,466,646 | \$3,466,646 | \$3,466,646 | 63.03 | \$0 | Metros Cuadrados | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SE REPORTA LO CONOCIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| MEX15150300560188 | Rehabilitación De Camellón De Avenida Canal De Sales | 97721 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal | Subsidios | R117 Contingencias Económicas | 23-Provisiones Salariales y Económicas | En Ejecución | 2015 | \$15,400,196 | \$15,384,796 | \$15,384,796 | \$15,365,000 | \$5,053,895 | \$5,053,895 | \$5,053,895 | 32.85 | \$0 | Metros Cuadrados | 12,198 | 0.00 | 72.00 | Financiera / Física / Registro: SE REPORTA LO CONOCIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| MEX15150300560278 | Rehabilitación De Parque Deportivo Y Recreativo, De La Avenida De Las Torres "Jorge Jiménez Cantú" | 97722 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal | Subsidios | R117 Contingencias Económicas | 23-Provisiones Salariales y Económicas | En Ejecución | 2015 | \$17,595,314 | \$17,577,719 | \$17,577,719 | \$17,550,000 | \$13,820,533 | \$13,820,533 | \$13,820,533 | 78.63 | \$0 | Metros Cuadrados | 23,545 | 0.00 | 70.07 | Financiera / Física / Registro: SE REPORTA LO CONOCIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| MEX15150300560304 | Construcción De Espacio Deportivo Y Recreativo | 97723 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal | Subsidios | R117 Contingencias Económicas | 23-Provisiones Salariales y Económicas | En Ejecución | 2015 | \$2,004,490 | \$2,002,485 | \$2,002,485 | \$1,996,184 | \$1,986,225 | \$1,986,225 | \$1,986,225 | 99.19 | \$0 | Metros Cuadrados | 3,568 | 0.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SE REPORTA LO CONOCIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| MEX15150300560354 | Línea De Conducción Del Pozo Rey Neza, A Avenida Camel Pérez Con Tubería De 10" De Pead | 97725 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal | Subsidios | R117 Contingencias Económicas | 23-Provisiones Salariales y Económicas | En Ejecución | 2015 | \$6,399,753 | \$6,393,353 | \$6,393,353 | \$6,380,767 | \$5,728,603 | \$5,728,603 | \$5,728,603 | 89.60 | \$0 | Metros lineales | 76,158 | 0.00 | 90.17 | Financiera / Física / Registro: SE REPORTA LO CONOCIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| MEX15150300560417 | Construcción De Línea de Conducción De 10" Y Construcción De Red Secundaria De 4" De Pead, En El Tramo Comprende De Calle Oriente 15 A Calle Oriente 1 | 97726 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal | Subsidios | R117 Contingencias Económicas | 23-Provisiones Salariales y Económicas | En Ejecución | 2015 | \$6,145,005 | \$6,138,860 | \$6,138,860 | \$6,125,315 | \$1,837,594 | \$1,837,594 | \$1,837,594 | 29.93 | \$0 | Metros lineales | 46,800 | 0.00 | 0.00 | Financiera / Física / Registro: SE REPORTA LO CONOCIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| MEX15150300560489 | Rehabilitación De Red Secundaria De Agua Potable De 4" Y Línea De Distribución De 3/4 De Pead, Colonia Loma Bonita | 97728 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal | Subsidios | R117 Contingencias Económicas | 23-Provisiones Salariales y Económicas | En Ejecución | 2015 | \$28,569,611 | \$28,541,041 | \$28,541,041 | \$28,399,599 | \$24,321,115 | \$24,321,115 | \$24,321,115 | 85.21 | \$0 | Metros lineales | 19,900 | 0.00 | 85.99 | Financiera / Física / Registro: SE REPORTA LO CONOCIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| MEX15150300560535 | Perforación De Pozo Profundo Las Torres | 97729 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal | Subsidios | R117 Contingencias Económicas | 23-Provisiones Salariales y Económicas | En Ejecución | 2015 | \$13,585,000 | \$13,571,415 | \$13,571,415 | \$13,479,136 | \$10,471,185 | \$10,471,185 | \$10,471,185 | 77.16 | \$0 | Lote | 57,600 | 0.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SE REPORTA LO CONOCIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| MEX15150300582257 | Construcción De Cuartos Para Baños Y Cocinas | 191765-0012 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | En Ejecución | 2015 | \$48,632,772 | \$48,632,772 | \$48,632,772 | \$48,514,977 | \$24,257,488 | \$24,257,488 | \$24,257,488 | 49.88 | \$0 | Metros Cuadrados | 1,910 | 0.00 | 20.00 | Financiera / Física / Registro: CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| MEX15150300582333 | Construcción De Red De Atarjea En Ira. Avenida A | 191817-0013 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | En Ejecución | 2015 | \$879,279 | \$879,279 | \$879,279 | \$877,790 | \$773,869 | \$773,869 | \$773,869 | 88.01 | \$0 | Metros lineales | 1,200 | 0.00 | 89.00 | Financiera / Física / Registro: SE REPORTA LO CONOCIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| MEX15150300582370 | Construcción De Red De Atarjea En Calle 38 | 191819-0015 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | En Ejecución | 2015 | \$918,629 | \$918,629 | \$918,629 | \$914,996 | \$768,249 | \$768,249 | \$768,249 | 83.63 | \$0 | Metros lineales | 1,500 | 0.00 | 68.00 | Financiera / Física / Registro: CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |

Total: 98

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Información General del Proyecto | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | |
|--------------------|--|--------------------|---------|----------------------------------|-----------------------|--------|------------------------|---|---|--------------|-------------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|----------|-----------------|------------------|-----------|---|---------------|---|
| | | | | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Ramo | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | | Avance Acum. |
| MEX00160200644468 | Construcción De Red De Agua Potable En La Colonia Cd Lago Primera Etapa - 71201 | 71201 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | En Ejecución | 2016 | | | | | | | 0.00 | | Metros lineales | 3,090 | 100.00 | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: | | |
| MEX15150300582371 | Construcción De Red De Atarjea En Calle 39 | 191820-0016 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura Municipal | | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | En Ejecución | 2015 | 9918,629 | 9918,629 | 9918,629 | 9915,001 | 9781,236 | 9781,236 | 9781,236 | 85.04 | 00 | Metros lineales | 1,500 | 0.00 | 80.00 | Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONOCENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| MEX15150300582372 | Construcción De Red De Atarjea En Calle 40 | 191821-0017 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura Municipal | | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | En Ejecución | 2015 | 9918,629 | 9918,629 | 9918,629 | 9914,268 | 9457,134 | 9457,134 | 9457,134 | 49.76 | 00 | Metros lineales | 1,500 | 0.00 | 80.00 | Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONOCENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| MEX15150300582374 | Construcción De Red De Atarjea En 1ra. Avenida B | 191818-0014 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura Municipal | | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | En Ejecución | 2015 | 92,480,723 | 92,480,723 | 92,480,723 | 92,474,946 | 91,237,473 | 91,237,473 | 91,237,473 | 49.88 | 00 | Metros lineales | 1,500 | 0.00 | 53.00 | Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONOCENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| MEX15150300582375 | Construcción De Subcolector En Avenida Victor | 191822-0018 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura Municipal | | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | En Ejecución | 2015 | 96,894,770 | 96,878,934 | 96,878,934 | 96,878,934 | 96,857,133 | 96,857,133 | 96,857,133 | 99.68 | 00 | Metros lineales | 1,500 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO - CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO - SE REPORTA LO CONOCENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| MEX15150300582376 | Construcción De Colector En Calle Guadalupe Victoria | 191823-0019 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura Municipal | | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | En Ejecución | 2015 | 93,937,050 | 93,937,050 | 93,937,050 | 93,922,395 | 91,961,197 | 91,961,197 | 91,961,197 | 49.81 | 00 | Metros lineales | 1,500 | 0.00 | 59.00 | Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONOCENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| MEX15150300582377 | Construcción De Colector En Avenida José Del Pilar | 191824-0020 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura Municipal | | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | En Ejecución | 2015 | 94,518,916 | 94,518,916 | 94,518,916 | 94,514,804 | 94,514,804 | 94,514,804 | 94,514,804 | 99.91 | 00 | Metros lineales | 1,500 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONOCENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| MEX15150300582378 | Construcción De Subcolector En Calle Lago Azul | 191825-0021 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura Municipal | | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | En Ejecución | 2015 | 92,257,284 | 92,257,284 | 92,257,284 | 92,249,020 | 91,124,510 | 91,124,510 | 91,124,510 | 49.82 | 00 | Metros lineales | 1,500 | 0.00 | 75.00 | Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONOCENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2016. |
| MEX15150300582380 | Construcción De Red De Atarjea En Calle Lago Zug | 191826-0022 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura Municipal | | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | En Ejecución | 2015 | 91,048,101 | 91,048,101 | 91,048,101 | 91,045,179 | 9522,590 | 9522,590 | 9522,590 | 49.86 | 00 | Metros lineales | 1,500 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONOCENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| MEX15150300582512 | Construcción De Red De Atarjea En Calle Ardilla | 191827-0023 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura Municipal | | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | En Ejecución | 2015 | 9887,895 | 9887,895 | 9887,895 | 9873,289 | 9462,640 | 9462,640 | 9462,640 | 52.11 | 00 | Metros lineales | 400 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONOCENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| MEX15150300582544 | Construcción De Red De Atarjea En Calle Ceclilia | 191828-0024 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura Municipal | | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | En Ejecución | 2015 | 9887,895 | 9887,895 | 9887,895 | 9886,301 | 9443,150 | 9443,150 | 9443,150 | 49.91 | 00 | Metros lineales | 1,500 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONOCENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| MEX15150300582545 | Construcción De Colector En Avenida Norte 2 | 191830-0025 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura Municipal | | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | En Ejecución | 2015 | 915,016,580 | 915,016,580 | 915,016,580 | 915,000,457 | 97,500,229 | 97,500,229 | 97,500,229 | 49.95 | 00 | Metros lineales | 7,350 | 0.00 | 23.00 | Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONOCENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| MEX15150300582546 | Sustitución De Líneas De Conducción En Avenida Aeropuerto | 191831-0026 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura Municipal | | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | En Ejecución | 2015 | 9638,110 | 9638,110 | 9638,110 | 9637,327 | 9318,663 | 9318,663 | 9318,663 | 49.94 | 00 | Metros lineales | 1,000 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONOCENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| MEX15150300582547 | Sustitución De Línea De Distribución En La Calle Lago Pumpango | 191833-0027 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura Municipal | | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | En Ejecución | 2015 | 9590,646 | 9590,646 | 9590,646 | 9590,555 | 9295,278 | 9295,278 | 9295,278 | 49.99 | 00 | Metros lineales | 1,000 | 0.00 | 2.00 | Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONOCENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| MEX15150300582548 | Sustitución De Línea De Distribución En La Calle Lago Copatitzi | 191834-0028 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura Municipal | | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | En Ejecución | 2015 | 9821,016 | 9821,016 | 9821,016 | 9820,526 | 9410,263 | 9410,263 | 9410,263 | 49.97 | 00 | Metros lineales | 1,000 | 0.00 | 12.00 | Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONOCENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| MEX15150300582550 | Sustitución De Línea De Conducción En Calle Lago Hiemar | 191835-0029 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura Municipal | | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | En Ejecución | 2015 | 9911,464 | 9911,464 | 9911,464 | 9907,563 | 9453,782 | 9453,782 | 9453,782 | 49.79 | 00 | Metros lineales | 1,000 | 0.00 | 9.00 | Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONOCENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| MEX15150300582551 | Sustitución De Línea De Distribución En Calle Lago Bailen | 191836-0030 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura Municipal | | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | En Ejecución | 2015 | 9765,444 | 9765,444 | 9765,444 | 9765,016 | 9382,508 | 9382,508 | 9382,508 | 49.97 | 00 | Metros lineales | 1,000 | 0.00 | 2.00 | Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONOCENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| MEX15150300582552 | Sustitución De Línea De Distribución En Calle Lago Ladoga | 191837-0031 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura Municipal | | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | En Ejecución | 2015 | 9858,507 | 9858,507 | 9858,507 | 9856,886 | 9428,443 | 9428,443 | 9428,443 | 49.91 | 00 | Metros lineales | 1,000 | 0.00 | 2.00 | Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONOCENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2016. |
| MEX15150300582553 | Sustitución De Línea De Conducción En Calle Lago 4 Millones | 191839-0032 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura Municipal | | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | En Ejecución | 2015 | 9549,655 | 9549,655 | 9549,655 | 9549,465 | 9274,732 | 9274,732 | 9274,732 | 49.98 | 00 | Metros lineales | 1,000 | 0.00 | 2.00 | Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONOCENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| MEX15150300582554 | Sustitución De Línea De Distribución En Calle Lago 6 Millones | 191840-0033 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura Municipal | | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | En Ejecución | 2015 | 9655,008 | 9655,008 | 9655,008 | 9652,384 | 9326,192 | 9326,192 | 9326,192 | 49.80 | 00 | Metros lineales | 1,000 | 0.00 | 2.00 | Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONOCENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2016. |
| MEX15150300582555 | Sustitución De Línea De Distribución En Calle Lago Colhue | 191841-0034 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura Municipal | | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | En Ejecución | 2015 | 9459,994 | 9459,994 | 9459,994 | 9458,480 | 9229,240 | 9229,240 | 9229,240 | 49.84 | 00 | Metros lineales | 1,000 | 0.00 | 4.00 | Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONOCENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| MEX15150300582556 | Sustitución De Línea De Distribución En Calle Lago Muster | 191842-0035 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura Municipal | | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | En Ejecución | 2015 | 9220,558 | 9220,558 | 9220,558 | 9218,089 | 9109,044 | 9109,044 | 9109,044 | 49.44 | 00 | Metros lineales | 1,000 | 0.00 | 11.00 | Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONOCENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| MEX15150300582557 | Sustitución De Línea De Conducción En Avenida Peñón Texcoco | 191847-0036 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura Municipal | | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | En Ejecución | 2015 | 91,522,482 | 91,522,482 | 91,522,482 | 91,521,582 | 9760,791 | 9760,791 | 9760,791 | 49.97 | 00 | Metros lineales | 1,000 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONOCENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| MEX15150400588024 | Repavimentación De Calles Entre Av. Sor Juana Inés De La Cruz A Av. Tepozanes Y De 4ta. Avenida A Bordo De Xochiacá. | 100021 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura Municipal | | Subsidios | R117 Contingencias Económicas | 23-Provisiones Salariales y Económicas | En Ejecución | 2015 | 926,000,000 | 926,000,000 | 926,000,000 | 925,627,671 | 924,453,534 | 924,453,534 | 924,453,534 | 94.05 | 00 | Metros Cuadrados | 11,000 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONOCENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| MEX15150400588028 | Repavimentación De Calles Entre Calle 7 Y Av. Nezahualcóyotl Y De Av. Chimalhuacán A Av. Panztlán | 100022 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura Municipal | | Subsidios | R117 Contingencias Económicas | 23-Provisiones Salariales y Económicas | En Ejecución | 2015 | 926,000,000 | 926,000,000 | 926,000,000 | 925,961,164 | 920,111,376 | 920,111,376 | 920,111,376 | 77.35 | 00 | Metros Cuadrados | 11,000 | 0.00 | 85.00 | Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONOCENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |

Total: 98

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Información General del Proyecto | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones |
|--------------------|--|--------------------|---------|----------------------------------|--------------------------|------------------------|---|---|---|--------------|-------------------|--------------|--------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------|----------|------------------|------------------|-----------|---|--|
| | | | | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Ramo | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | |
| MEX00160200644468 | Construcción De Red De Agua Potable En La Colonia Cd Lago Primera Etapa - 71201 | 71201 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | En Ejecución | 2016 | | | | | | | 0.00 | | Metros lineales | 3,090 | 100.00 | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: | |
| MEX15150400588175 | Repavimentación De Calles Entre Av. Sor Juana Inés De La Cruz Y Av. Tepozanes Y De Av. Pantitlán A 4a. Avenida | 100023 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal | Subsidios | R117 Contingencias Económicas | 23-Provisiones Salariales y Económicas | En Ejecución | 2015 | \$26,000,000 | \$26,000,000 | \$26,000,000 | \$25,940,042 | \$24,104,787 | \$24,104,787 | \$24,104,787 | 92.71 | 00 | Metros Cuadrados | 11,000 | 0.00 | 95.00 | Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| MEX15150400588181 | Repavimentación De La Av. Nezahualcóyotl Ira. Etapa | 100024 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal | Subsidios | R117 Contingencias Económicas | 23-Provisiones Salariales y Económicas | En Ejecución | 2015 | \$20,000,000 | \$20,000,000 | \$20,000,000 | \$19,884,152 | \$19,534,215 | \$19,534,215 | \$19,534,215 | 97.67 | 00 | Metros Cuadrados | 15,000 | 0.00 | 99.00 | Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| MEX15150400588191 | Repavimentación De La Av. Nezahualcóyotl 3ra. Etapa | 100025 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal | Subsidios | R117 Contingencias Económicas | 23-Provisiones Salariales y Económicas | En Ejecución | 2015 | \$6,000,000 | \$6,000,000 | \$6,000,000 | \$5,977,572 | \$5,951,806 | \$5,951,806 | \$5,951,806 | 99.20 | 00 | Metros Cuadrados | 4,000 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| MEX15150400588198 | Repavimentación De La Av. Nezahualcóyotl 2da. Etapa | 100026 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal | Subsidios | R117 Contingencias Económicas | 23-Provisiones Salariales y Económicas | En Ejecución | 2015 | \$10,000,000 | \$10,000,000 | \$10,000,000 | \$9,970,260 | \$9,927,284 | \$9,927,284 | \$9,927,284 | 99.27 | 00 | Metros Cuadrados | 8,000 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| MEX15150400588211 | Repavimentación De Calles Entre Av. Central Y Valle Alto Y De Av. Río De Los Remedios Y Av. De Las Torres Y Entre Av. Alta Tensión Y Calle Nicolás Bravo Y De Calle Canal De Sales Y Barro De Fertilizante | 100027 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal | Subsidios | R117 Contingencias Económicas | 23-Provisiones Salariales y Económicas | En Ejecución | 2015 | \$26,000,000 | \$26,000,000 | \$26,000,000 | \$25,936,673 | \$18,959,747 | \$18,959,747 | \$18,959,747 | 72.92 | 00 | Metros Cuadrados | 11,000 | 0.00 | 90.00 | Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| MEX15150400588215 | Repavimentación De Calles De La Colonia El Sol | 100028 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal | Subsidios | R117 Contingencias Económicas | 23-Provisiones Salariales y Económicas | En Ejecución | 2015 | \$16,000,000 | \$16,000,000 | \$16,000,000 | \$15,955,232 | \$14,523,786 | \$14,523,786 | \$14,523,786 | 90.77 | 00 | Metros Cuadrados | 5,800 | 0.00 | 87.42 | Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| MEX15150400588223 | Repavimentación De La 4ta. Avenida, Entre Calle 23 Y Calle Crisantemo | 100029 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal | Subsidios | R117 Contingencias Económicas | 23-Provisiones Salariales y Económicas | En Ejecución | 2015 | \$20,904,287 | \$20,904,287 | \$20,904,287 | \$20,803,451 | \$18,616,538 | \$18,616,538 | \$18,616,538 | 89.06 | 00 | Metros Cuadrados | 12,500 | 0.00 | 91.00 | Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| MEX15150400588229 | Repavimentación De La Av. Chimalhuacán, Entre Av. Vicente Villada Y Calle José López Fortillo | 100030 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal | Subsidios | R117 Contingencias Económicas | 23-Provisiones Salariales y Económicas | En Ejecución | 2015 | \$40,000,000 | \$40,000,000 | \$40,000,000 | \$39,910,222 | \$20,249,126 | \$20,249,126 | \$20,249,126 | 50.62 | 00 | Metros Cuadrados | 30,000 | 0.00 | 60.00 | Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| MEX15150400588231 | Repavimentación De La Calle 2 (Incluye Drenaje), Entre Poniente 10 Y Oriente 2 | 100031 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal | Subsidios | R117 Contingencias Económicas | 23-Provisiones Salariales y Económicas | En Ejecución | 2015 | \$6,095,713 | \$6,095,713 | \$6,095,713 | \$6,049,636 | \$5,436,182 | \$5,436,182 | \$5,436,182 | 89.18 | 00 | Metros Cuadrados | 5,000 | 0.00 | 97.00 | Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| MEX15150400588284 | Equipamiento De Pozos Profundos De Agua Potable Del Municipio De Nezahualcóyotl | 97730 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal | Subsidios | R117 Contingencias Económicas | 23-Provisiones Salariales y Económicas | En Ejecución | 2015 | \$20,300,631 | \$20,300,631 | \$20,300,631 | \$20,232,107 | \$11,220,996 | \$11,220,996 | \$11,220,996 | 55.27 | 00 | Lote | 46,080 | 0.00 | 36.60 | Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| MEX15150400588292 | Repavimentación De Calles Entre Av. Tepozanes Y Av. De Los Reyes De Av. Pantitlán A Av. Texcoco | 100873 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal | Subsidios | R117 Contingencias Económicas | 23-Provisiones Salariales y Económicas | En Ejecución | 2015 | \$12,000,000 | \$12,000,000 | \$12,000,000 | \$11,963,620 | \$6,867,484 | \$6,867,484 | \$6,867,484 | 57.23 | 00 | Metros Cuadrados | 4,050 | 0.00 | 79.49 | Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| MEX15150400590268 | Repavimentación De La Av. Corrido Del Norte | 189771-0001 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | En Ejecución | 2015 | \$10,855,296 | \$10,855,296 | \$10,855,296 | \$10,839,808 | \$10,445,830 | \$10,445,830 | \$10,445,830 | 96.23 | 00 | Metros Cuadrados | 1,000 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo Condcente al Segundo Trimestre de 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| MEX15150400590288 | Repavimentación De La Calle Morenita | 189772-0002 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | En Ejecución | 2015 | \$1,412,306 | \$1,412,306 | \$1,412,306 | \$1,404,973 | \$702,487 | \$702,487 | \$702,487 | 49.74 | 00 | Metros Cuadrados | 350 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo Condcente al Segundo Trimestre de 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| MEX15150400590297 | Repavimentación De La Calle Marieta | 189773-0003 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | En Ejecución | 2015 | \$1,401,820 | \$1,401,820 | \$1,401,820 | \$1,388,190 | \$694,095 | \$694,095 | \$694,095 | 49.51 | 00 | Metros Cuadrados | 350 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo Condcente al Segundo Trimestre de 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| MEX15150400590309 | Repavimentación De La Calle Ardilla | 189774-0004 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | En Ejecución | 2015 | \$1,378,616 | \$1,378,616 | \$1,378,616 | \$1,358,420 | \$679,210 | \$679,210 | \$679,210 | 49.27 | 00 | Metros Cuadrados | 350 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo Condcente al Segundo Trimestre de 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| MEX15150400590354 | Repavimentación De La Calle Cecilia | 189775-0005 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | En Ejecución | 2015 | \$1,283,192 | \$1,283,192 | \$1,283,192 | \$1,256,609 | \$628,305 | \$628,305 | \$628,305 | 48.96 | 00 | Metros Cuadrados | 350 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo Condcente al Segundo Trimestre de 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| MEX15150400590366 | Repavimentación De La Calle Joaquina | 189776-0006 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | En Ejecución | 2015 | \$1,154,211 | \$1,154,211 | \$1,154,211 | \$1,137,071 | \$568,535 | \$568,535 | \$568,535 | 49.26 | 00 | Metros Cuadrados | 350 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo Condcente al Segundo Trimestre de 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| MEX16160200672206 | Repavimentación De Calles Del Segmento Comprendido De Av. Carmelo Pérez A Av. Tepozanes Y De Av. Ferrocarril A Av. Chimalhuacán-2831 | | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal n.a. | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal | 23-Provisiones Salariales y Económicas | En Ejecución | 2016 | \$8,130,000 | \$8,130,000 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | 00 | Metros Cuadrados | 0 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: ESTE MUNICIPIO NO CUENTA CON INFORMACIÓN DE CONTRATO AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| MEX16160200672342 | Construcción De Ciclovía En Las Avenidas Víctor, Nuestra Señora De Lourdes Y 4ta. Avenida En El Tramo De Av. Nezahualcóyotl A Lázaro Cárdenas.-2823 | | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal n.a. | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal | 23-Provisiones Salariales y Económicas | En Ejecución | 2016 | \$9,990,000 | \$9,990,000 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | 00 | Metros Cuadrados | 0 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: ESTE MUNICIPIO NO CUENTA CON INFORMACIÓN DE CONTRATO AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| MEX16160200672381 | Construcción De Ciclovía En La Avenida Lázaro Cárdenas Y Av. Tepozanes Comunicando A Calle Morenita, Cielito Lindo, Av. 8 Y Av. Jhon F. Kennedy.-2828 | | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal n.a. | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal | 23-Provisiones Salariales y Económicas | En Ejecución | 2016 | \$9,900,000 | \$9,900,000 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | 00 | Metros Cuadrados | 0 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: ESTE MUNICIPIO NO CUENTA CON INFORMACIÓN DE CONTRATO AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| MEX16160200673283 | Remodelación De Parque Recreativo Lago Atitlán.-2824 | | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal n.a. | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal | 23-Provisiones Salariales y Económicas | En Ejecución | 2016 | \$2,300,000 | \$2,300,000 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | 00 | Metros Cuadrados | 0 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: ESTE MUNICIPIO NO CUENTA CON INFORMACIÓN DE CONTRATO AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| MEX16160200673486 | Repavimentación De Calles Del Segmento Comprendido De Av. Tepozanes Y De Av. Ferrocarril A Av. Texcoco.-2825 | | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal n.a. | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal | 23-Provisiones Salariales y Económicas | En Ejecución | 2016 | \$9,800,000 | \$9,800,000 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | 00 | Metros Cuadrados | 0 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: ESTE MUNICIPIO NO CUENTA CON INFORMACIÓN DE CONTRATO AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| MEX16160200674594 | Repavimentación De Calles Del Segmento Comprendido De Av. Carmelo Pérez A Av. Tepozanes Y De Av. Chimalhuacán A Av. Texcoco.-2830 | | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal n.a. | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal | 23-Provisiones Salariales y Económicas | En Ejecución | 2016 | \$9,800,000 | \$9,800,000 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | 00 | Metros Cuadrados | 0 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: ESTE MUNICIPIO NO CUENTA CON INFORMACIÓN DE CONTRATO AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| MEX16160200675067 | Construcción De Ciclovía En Av. Nezahualcóyotl Y 4ta. Avenida Tramo De Calle 10 A Av. Nezahualcóyotl.-2829 | | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal n.a. | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal | 23-Provisiones Salariales y Económicas | En Ejecución | 2016 | \$9,980,000 | \$9,980,000 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | 00 | Metros Cuadrados | 0 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: ESTE MUNICIPIO NO CUENTA CON INFORMACIÓN DE CONTRATO AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |

Total: 98

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Información General del Proyecto | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Observaciones | | | | |
|--------------------|--|--------------------|----------------------------------|----------------|--------------------------|--------|------------------------|---|---|--------------|-------------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-----------|----------|--------|----------|-----------------|------------------|------------------|-----------|---|--|
| | | | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Ramo | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | Avance Acum. |
| MEX00160200644468 | Construcción De Red De Agua Potable En La Colonia Cd Lago Primera Etapa - 71201 | | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | En Ejecución | 2016 | | | | | | | 0.00 | | Metros lineales | 3,090 | 100.00 | | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: | |
| MEX16160200675465 | Repavimentación De Calles Del Segmento Comprendido De La Av. Carlos Hank González A La Av. Valle Alto Y De Boulevard Río De Los Remedios A La Calle Cancún.-2822 | | México | Nezahualcóyotl | Cobertura Municipal n.a. | | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal | 23-Provisiones Salariales y Económicas | En Ejecución | 2016 | \$9,800,000 | \$9,800,000 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 0 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: ESTE MUNICIPIO NO CUENTA CON INFORMACIÓN DE CONTRATO AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| MEX16160200675482 | Repavimentación De Calles Del Segmento Comprendido De Av. Ferrocarril Del Sur A Av. Río De Los Remedios Y De La Av. Carlos Hank González A Av. Feríferico.-2826 | | México | Nezahualcóyotl | Cobertura Municipal n.a. | | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal | 23-Provisiones Salariales y Económicas | En Ejecución | 2016 | \$9,800,000 | \$9,800,000 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 0 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: ESTE MUNICIPIO NO CUENTA CON INFORMACIÓN DE CONTRATO AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| MEX16160200675876 | Construcción De Pozo (Derechos Del Pozo 329)-2827 | | México | Nezahualcóyotl | Cobertura Municipal n.a. | | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal | 23-Provisiones Salariales y Económicas | En Ejecución | 2016 | \$9,500,000 | \$9,500,000 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 0 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: ESTE MUNICIPIO NO CUENTA CON INFORMACIÓN DE CONTRATO AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |