

Total: 2

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Información General del Proyecto							Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones				
				Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Rescaldado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.
MEX13130300193072	Perforación y Equipamiento De Pozo Profundo Para Agua Potable. Reforma 1ra. Etapa.	90920	México	Nezahualcóyotl 3	Cobertura municipal	Subsidios	0022 Programas Regionales			23-Provisiones Salariales y Económicas	AYTO. DE NEZHUALCÓYOTL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$5,500,000	\$5,500,000	\$5,500,000	\$5,468,079	\$2,712,884	\$2,712,884	\$2,712,884	49.33	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	55.00	Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducido al tercer trimestre del 2016 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX13130300193089	Perforación y Equipamiento De Pozo Profundo Para Agua Potable. Reforma 2da. Etapa.	90928	México	Nezahualcóyotl 1	Cobertura municipal	Subsidios	0022 Programas Regionales			23-Provisiones Salariales y Económicas	AYTO. DE NEZHUALCÓYOTL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$9,971,047	\$7,534,065	\$7,534,065	\$7,534,065	75.34	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	65.49	Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducido al tercer trimestre del 2017. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.