

2024	1	MEX230402175648	Proyecto de inversión	1482501.73	(ff): (ciclo_recurso:2023, ramo:3, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1482501.73, modificado:1482501.73)	REHABILITACIÓN DE MERCADO PÚBLICO EN NEZAHUALCOYOTL, EN LOCALIDAD VALLE DE ARAGON PRIMERA SECCIÓN, JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ, 175784	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Nezahualcoyotl	175784	5	47	43	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:800.0, meta_modificada:800.0])	1	(geo: [cve_municipio:58, localidad:1, direccion:AVENIDA RIO DE LOS REMEDIOS COLONIA VALLE DE ARAGON, 57100 CIUDAD NEZAHUALCOYOTL, NEZAHUALCOYOTL, MEXICO ENTRE CALLE VALLE DE ARAGON Y CALLE VALLE DE ATRATO, AVENIDA PERIFERICO LA OBRA SE UBICA EN LOS LINDEROS DE LA COMA Y EL MUNIC. lon:-99.06300243, lat:19.49756607])	01-08-2023	15-12-2023	1482501.73	1482501.73	1482501.73	1482501.73	1482501.73	(ctto: [tipo_obra:Servicios, numero_contrato:COP-NEZ/R-URB-MER-VAR-2023-FASMIN-38, contratista:DARIAN EDIFICACIONES, S.A. DE C.V., convocado:MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL, monto:1482501.73, importe_modificado:1482501.73])	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:800.0])	(2275648/proyecto_NI_CIO, 2275648/proyecto_PRO_CSD, 2275648/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	1	MEX230402293529	Proyecto de inversión	5532836.9	(ff): (ciclo_recurso:2023, ramo:3, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5532836.9, modificado:5532836.9)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN, REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO, REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA Y CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN NEZAHUALCOYOTL LOCALIDAD EL SOL EN CALLE 8 - 323499	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Nezahualcoyotl	323499	5	62	58	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:985.0, meta_modificada:985.0])	1	(geo: [cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE 8 COLONIA EL SOL, 57200 CIUDAD NEZAHUALCOYOTL, NEZAHUALCOYOTL, MEXICO ENTRE AVENIDA BORDO DE XOCHACA Y AVENIDA BORDO DE XOCHACA, AVENIDA PERIFERICO CALLE 7 LA OBRA SE ENCUENTRA A 700 METROS DE LA ALAMEDA ORIENTE DE LA CD. lon:-99.04921326, lat:19.42927328])	01-08-2023	30-11-2023	5532836.9	5532836.9	5532836.9	5532836.9	5532836.9	(ctto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-NEZ/R-UNT-CDH-AUR-2023-FASMIN-50, contratista:CONSTRUCCIONES CIVILES JIMCAR, S.A. DE C.V., convocado:MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL, monto:5532836.9, importe_modificado:5532836.9])	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:985.0])	(2293529/proyecto_FIN_CIO, 2293529/proyecto_PRO_CSD, 2293529/proyecto_INICIO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	1	MEX230302246662	Proyecto de inversión	4528911.66	(ff): (ciclo_recurso:2023, ramo:3, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4528911.66, modificado:4528911.66)	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO, REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN NEZAHUALCOYOTL LOCALIDAD LAS PALMAS EN CALLE COMILAS - 144297	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Nezahualcoyotl	144297	5	237	219	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:330.0, meta_modificada:330.0])	1	(geo: [cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE COMILAS COLONIA LAS PALMAS, 57440 CIUDAD NEZAHUALCOYOTL, NEZAHUALCOYOTL, MEXICO ENTRE AVENIDA PANTITLAN Y CALLE PHILLES, CALLE ETICA CALLE COMILAS ENTRE AVENIDA PANTITLAN Y CALLE PHILLES COLONIA LAS PALMAS CP, 57440 CIUD. lon:-99.04801496, lat:19.41019891])	01-08-2023	30-11-2023	4528640.73	4528640.73	4528640.73	4528640.73	4528640.73	(ctto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-NEZ/R-INT-COM-PAL-2023-FASMIN-31, contratista:CONSTRUCCIONES CIVILES JIMCAR, S.A. DE C.V., convocado:MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL, importe_modificado:4528640.73])	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:330.0])	(2246662/proyecto_NI_CIO, 2246662/proyecto_PRO_CSD, 2246662/proyecto_INICIO, 2246662/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	1	MEX230302247349	Proyecto de inversión	1521674.88	(ff): (ciclo_recurso:2023, ramo:3, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1521674.88, modificado:1521674.88)	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN NEZAHUALCOYOTL LOCALIDAD AURORA EN CALLE ESCONDIDA - 148311	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Nezahualcoyotl	148311	5	62	58	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:120.0])	1	(geo: [cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE ESCONDIDA COLONIA BENITO JUAREZ LA AURORA, 57000 CIUDAD NEZAHUALCOYOTL, NEZAHUALCOYOTL, MEXICO ENTRE CALLE JUAN COLOMBO Y CALLE EL CASABEL, CALLE CAMA DE PIEDRA CALLE ESCONDIDA ENTRE CALLE JUAN COLOMBO Y CALLE EL CASAB. lon:-98.99570649, lat:19.39131908])	01-08-2023	30-11-2023	1517422.87	1517422.87	1517422.87	1517422.87	1517422.87	(ctto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-NEZ/R-ALC-ESC-AUR-2023-FASMIN-26, contratista:CONSTRUCCIONES Y DECORACIONES MODERNAS, S.A. DE C.V., convocado:MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL, monto:1517422.87, importe_modificado:1517422.87])	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:120.0])	(2247349/proyecto_NI_CIO, 2247349/proyecto_FIN_CSD, 2247349/proyecto_PRO_CSD)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	1	MEX230302247371	Proyecto de inversión	1464086.42	(ff): (ciclo_recurso:2023, ramo:3, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1464086.42, modificado:1232423.88)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN NEZAHUALCOYOTL LOCALIDAD EL BARCO EN CALLE 3 - 148395	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Nezahualcoyotl	148395	5	153	141	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:181.0, meta_modificada:181.0])	1	(geo: [cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE TRES COLONIA EL BARCO PRIMERA SECCION, 57100 CIUDAD NEZAHUALCOYOTL, NEZAHUALCOYOTL, MEXICO ENTRE CALLE VALLE DE BRAVO Y CALLE CHALCO, CALLE CUATRO CALLE TRES ENTRE CALLE VALLE DE BRAVO Y CALLE CHALCO COLONIA EL BARCO A 2 C, lon:-99.05508831, lat:19.4201443])	21-11-2023	31-12-2023	1232423.88	1232423.88	1232423.88	1232423.88	1232423.88	(ctto: [tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:NEZA-LPNP-E-038-2023, contratista:COMERCIALIZADORA VITO, S.A. DE C.V., convocado:MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL, monto:4.81404055367, ctto: [tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:NEZA-LPNP-E-042-2023-2, contratista:INNOVACIONES, S.A. DE C.V., convocado:MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL, monto:1624772.32, importe_modificado:1624772.32]), ctto: [tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:NEZA-LPNP-E-042-2023-2, contratista:IMEH-SOL]	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:181.0])	(2247371/proyecto_NI_CIO, 2247371/proyecto_FIN_CSD)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	1	MEX230302247541	Proyecto de inversión	1044699.12	(ff): (ciclo_recurso:2023, ramo:3, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1044699.12, modificado:978588.5)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN NEZAHUALCOYOTL LOCALIDAD PLAZAS DE ARAGON EN CALLE PLAZA TLACOCAGUE - 149278	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Nezahualcoyotl	149278	5	62	58	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:180.0, meta_modificada:1769.0])	1	(geo: [cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE PLAZA TLACOCAGUE COLONIA PLAZA DE ARAGON, 57139 CIUDAD NEZAHUALCOYOTL, NEZAHUALCOYOTL, MEXICO ENTRE CALLE BOSQUE DE ROMA Y AVENIDA PLAZA DE LAS TRES CULTURAS, CALLE MODELO CALLE PLAZA TLACOCAGUE ENTRE CALLE BOSQUE DE ROMA, lon:-99.03934095, lat:19.47340209])	21-11-2023	31-12-2023	798588.5	798588.5	798588.5	798588.5	798588.5	(ctto: [tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:NEZA-LPNP-E-038-2023, contratista:COMERCIALIZADORA VITO, S.A. DE C.V., convocado:MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL, monto:4.81404055367, ctto: [tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:NEZA-LPNP-E-042-2023-2, contratista:IMEH-SOL]	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1769.0])	(2247541/proyecto_NI_CIO, 2247541/proyecto_FIN_CSD)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	1	MEX230302247639	Proyecto de inversión	1078000	(ff): (ciclo_recurso:2023, ramo:3, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1078000.0, modificado:952215.82)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN NEZAHUALCOYOTL EN LOCALIDAD EVOLUCION EN CALLE GLORIETA DE COLÓN - 149892	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Nezahualcoyotl	149892	5	62	58	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1960.0, meta_modificada:1931.0])	1	(geo: [cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE GLORIETA DE COLON COLONIA EVOLUCION PONIENTE, 57708 CIUDAD NEZAHUALCOYOTL, NEZAHUALCOYOTL, MEXICO ENTRE AVENIDA SOR AJANA INES DE LA CRUZ Y AVENIDA LAGO DE XOCOMILCO, CALLE FUERTE DE PETROLOS CALLE GLORIETA DE COLON ENTR. lon:-99.05679887, lat:19.39937604])	21-11-2023	31-12-2023	952215.82	952215.82	952215.82	952215.82	952215.82	(ctto: [tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:NEZA-LPNP-E-038-2023, contratista:COMERCIALIZADORA VITO, S.A. DE C.V., convocado:MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL, monto:4.81404055367, importe_modificado:4.81404055367, ctto: [tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:NEZA-LPNP-E-042-2023-2, contratista:IMEH-SOL]	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1937.0])	(2247639/proyecto_NI_CIO, 2247639/proyecto_PRO_CSD, 2247639/proyecto_FIN_CSD, 2247639/proyecto_INICIO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	1	MEX230302247762	Proyecto de inversión	1164097.72	(ff): (ciclo_recurso:2023, ramo:3, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1164097.72, modificado:1144683.1)	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN NEZAHUALCOYOTL LOCALIDAD GENERAL VICENTE VILLADA EN CAMERLON DE AVENIDA DE LAS TORRES - 150538	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Nezahualcoyotl	150538	5	94	86	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:688.0, meta_modificada:688.0])	1	(geo: [cve_municipio:58, localidad:1, direccion:AVENIDA DE LAS TORRES COLONIA GENERAL JOSE VICENTE VILLADA, 57130 CIUDAD NEZAHUALCOYOTL, NEZAHUALCOYOTL, MEXICO ENTRE CALLE MARTIN CARRERA, AVENIDA CAMERLON PEREZ AVENIDA DE LAS TORRES ENTRE CALLE PROGRESO, lon:-99.00482313, lat:19.38468999])	01-10-2023	30-11-2023	1144683.1	1144683.1	1144683.1	1144683.1	1144683.1	(ctto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-NEZ/LPN-URB-VAR-GVY-2023-FASMIN-36, contratista:CONSTRUCTORA RAMAREZ BRASSETTI, S.A. DE C.V., convocado:MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL, monto:6812463.17, importe_modificado:6812463.17])	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:688.0])	(2247762/proyecto_NI_CIO, 2247762/proyecto_FIN_CSD, 2247762/proyecto_INICIO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	1	MEX230302247775	Proyecto de inversión	1079178.8	(ff): (ciclo_recurso:2023, ramo:3, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1079178.8, modificado:1067720.56)	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN NEZAHUALCOYOTL LOCALIDAD LA PERLA EN CALLE CICLAMORES - 150567	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Nezahualcoyotl	150567	5	150	138	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:772.0, meta_modificada:772.0])	1	(geo: [cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE CICLAMORES COLONIA LA PERLA, 57820 CIUDAD NEZAHUALCOYOTL, NEZAHUALCOYOTL, MEXICO ENTRE CALLE ALANOS Y CALLE CALAMBUCCOS, CALLE ELCAUPTOS CALLE CICLAMORES ENTRE CALLE ALANOS Y CALLE CALAMBUCCOS COLONIA LA PERLA CP, 57820 CIUD. lon:-98.9970266, lat:19.36861123])	01-10-2023	30-11-2023	1067720.56	1067720.56	1067720.56	1067720.56	1067720.56	(ctto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-NEZ/R-URB-CR-PER-2023-FASMIN-34, contratista:CONSTRUCTORA Y ESTUDIOS DEL SUBURBIO, S.A. DE C.V., convocado:MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL, monto:1067720.56, importe_modificado:1067720.56])	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:772.0])	(2247775/proyecto_NI_CIO, 2247775/proyecto_FIN_CSD, 2247775/proyecto_PRO_CSD, 2247775/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

2024	1	MEX230302 247379	Proyecto de inversión	1271400	(ff): (ciclo_recurso:2023, ramo:3, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1271400.0, modificado:1013965.55)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD VERGEL DE GUADALUPE EN CALLE JALAPA - 148429	15	México	58	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Nezahualcóyotl	148429	5	100	92	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2560.0, meta_modificada:1489.0])	(geo: [eve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE JALAPA COLONIA VERGEL DE GUADALUPE, 57150 CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, NEZAHUALCÓYOTL, MEXICO ENTRE AVENIDA MEXICO Y CALLE GUADALUPE, CALLE CHILPANCIÑO CALLE JALAPA ENTRE AVENIDA MEXICO Y CALLE GUADALUPE COLONIA VERGEL DE G, lon:-99.09102489, lat:19.47226677])	21-11-2023	31-12-2023	1013965.55	1013965.55	1013965.55	1013965.55	1013965.55	(ctto: [tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:NEZA-LPNP-E-038-2023, contratista:COMERCIAL LEADORA VITO, S.A. DE C.V., convocaante:MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL, monto:81404055.87, importe_modificado:81404055.87, ctto2: [tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:NEZA-LPNP-E-042-2023-2, contratista:IMPULSOS ESTRATEGICOS E INNOVADORES, S.A. DE C.V., convocaante:MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL, monto:1624727.32, importe_modificado:1624727.32])	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1489.0])	(2247379/proyecto_FIN_CSD, 2247379/proyecto_PRO_CSD, 2247379/proyecto_FIN_CSD)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	1	MEX230302 247384	Proyecto de inversión	860640	(ff): (ciclo_recurso:2023, ramo:3, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:860640.0, modificado:623289.48)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD CIUDAD LAGO EN CALLE LAGO MALAR - 148446	15	México	58	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Nezahualcóyotl	148446	5	59	55	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:960.0, meta_modificada:913.0])	(geo: [eve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE LAGO MALAR COLONIA CIUDAD LAGO, 57180 CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, NEZAHUALCÓYOTL, MEXICO ENTRE CALLE LAGO VALENCIA Y CALLE LAGO CORDERO, CALLE LAGO OMEGA CALLE LAGO MALAR ENTRE CALLE LAGO VALENCIA Y CALLE LAGO CORDERO COLONIA C, lon:-99.05320251, lat:19.46907377])	21-11-2023	31-12-2023	623289.48	623289.48	623289.48	623289.48	623289.48	(ctto: [tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:NEZA-LPNP-E-042-2023-2, contratista:IMPULSOS ESTRATEGICOS E INNOVADORES, S.A. DE C.V., convocaante:MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL, monto:1624727.32, importe_modificado:1624727.32])	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:913.0])	(2247384/proyecto_FIN_CSD, 2247384/proyecto_PRO_CSD, 2247384/proyecto_FIN_CSD)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	1	MEX230302 247465	Proyecto de inversión	920190.53	(ff): (ciclo_recurso:2023, ramo:3, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:920190.53, modificado:914829.94)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD AJURDIA EN CALLE CICLITA - 148913	15	México	58	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Nezahualcóyotl	148913	5	156	144	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1821.0, meta_modificada:1827.0])	(geo: [eve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE CICLITA COLONIA BENITO JUÁREZ LA ALBURJA, 57000 CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, NEZAHUALCÓYOTL, MEXICO ENTRE CALLE CICLITA LINDO Y AVENIDA CHIMALHUACAN, CALLE CHAPARRITA CALLE CICLITA ENTRE CALLE CICLITA LINDO Y AVENIDA CHIMALHUACAN, lon:-98.99847958, lat:19.39940035])	21-11-2023	31-12-2023	914829.94	914829.94	914829.94	914829.94	914829.94	(ctto: [tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:NEZA-LPNP-E-042-2023-2, contratista:IMPULSOS ESTRATEGICOS E INNOVADORES, S.A. DE C.V., convocaante:MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL, monto:1624727.32, importe_modificado:1624727.32])	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1827.0])	(2247465/proyecto_FIN_CSD, 2247465/proyecto_PRO_CSD, 2247465/proyecto_FIN_CSD)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	1	MEX230302 247665	Proyecto de inversión	2713694.14	(ff): (ciclo_recurso:2023, ramo:3, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2713694.14, modificado:2045067.12)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD AGUA AZUL EN AVENIDA LAGUNA DE TERMINOS - 149680	15	México	58	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Nezahualcóyotl	149680	5	125	115	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5300.0, meta_modificada:4956.0])	(geo: [eve_municipio:58, localidad:1, direccion:AVENIDA LAGUNA DE TERMINOS COLONIA AGUA AZUL, 57000 CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, NEZAHUALCÓYOTL, MEXICO ENTRE CALLE LAGO TRAHIMERO AVENIDA INGENIERO JORGE LUQUE LYDIA, CALLE ORIENTE TRES AVENIDA LAGUNA DE TERMINOS ENTRE CALLE LAGO, lon:-99.03646101, lat:19.41381161])	21-11-2023	31-12-2023	2045067.12	2045067.12	2045067.12	2045067.12	2045067.12	(ctto: [tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:NEZA-LPNP-E-042-2023-2, contratista:IMPULSOS ESTRATEGICOS E INNOVADORES, S.A. DE C.V., convocaante:MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL, monto:1624727.32, importe_modificado:1624727.32])	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4956.0])	(2247666/proyecto_FIN_CSD, 2247666/proyecto_PRO_CSD, 2247666/proyecto_FIN_CSD)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	1	MEX230302 247654	Proyecto de inversión	5874000	(ff): (ciclo_recurso:2023, ramo:3, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5874000.0, modificado:4233767.26)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD JOSÉ VICENTE VILLADA EN AVENIDA SAN ANGEL - 149598	15	México	58	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Nezahualcóyotl	149598	5	505	467	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10800.0, meta_modificada:9913.0])	(geo: [eve_municipio:58, localidad:1, direccion:AVENIDA SAN ANGEL, COLONIA AMPLIACION GENERAL, JOSÉ VICENTE VILLADA SÚPER 43, 57760 CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, NEZAHUALCÓYOTL, MEXICO ENTRE CALLE ESCONDIDA Y AVENIDA PANTITLAN, CALLE POLANCO AVENIDA SAN ANGEL ENTRE CALLE ESCONDIDA Y A, lon:-99.021219613, lat:19.39608819])	21-11-2023	31-12-2023	4233767.26	4233767.26	4233767.26	4233767.26	4233767.26	(ctto: [tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:NEZA-LPNP-E-042-2023-2, contratista:IMPULSOS ESTRATEGICOS E INNOVADORES, S.A. DE C.V., convocaante:MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL, monto:1624727.32, importe_modificado:1624727.32])	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9913.0])	(2247654/proyecto_FIN_CSD, 2247654/proyecto_PRO_CSD, 2247654/proyecto_FIN_CSD)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	1	MEX230302 247759	Proyecto de inversión	504593.36	(ff): (ciclo_recurso:2023, ramo:3, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:504593.36, modificado:477312.32)	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD GENERAL VICENTE VILLADA EN AVENIDA DE LAS TORRES - 150535	15	México	58	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Nezahualcóyotl	150535	5	75	69	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:298.0, meta_modificada:298.0])	(geo: [eve_municipio:58, localidad:1, direccion:AVENIDA DE LAS TORRES COLONIA GENERAL, JOSÉ VICENTE VILLADA, 57740 CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, NEZAHUALCÓYOTL, MEXICO ENTRE CALLE ROMERO RUBIO Y CALLE ANDADOR, AVENIDA CARMELO PEREZ AVENIDA DE LAS TORRES ENTRE CALLE ROMERO RUBIO Y CAL, lon:-99.00606768, lat:19.38238753])	01-10-2023	30-11-2023	477312.32	477312.32	477312.32	477312.32	477312.32	(ctto: [tipo_obra:Obras, numero_contrato:COP-NEZ/UPN-URB-VAR-GVV-2023-FASMIN-36, contratista:CBR CONSTRUCTORA RAMIREZ BRASILETTI, S.A. DE C.V., convocaante:MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL, monto:6812463.17, importe_modificado:6812463.17])	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:298.0])	(2247759/proyecto_FIN_CSD, 2247759/proyecto_PRO_CSD, 2247759/proyecto_FIN_CSD)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	1	MEX230302 247771	Proyecto de inversión	1769880.21	(ff): (ciclo_recurso:2023, ramo:3, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1769880.21, modificado:1750452.88)	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD METROPOLITANA TERCERA SECCIÓN EN AVENIDA TEXCOCO - 150555	15	México	58	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Nezahualcóyotl	150555	5	94	86	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1047.0, meta_modificada:1047.0])	(geo: [eve_municipio:58, localidad:1, direccion:AVENIDA TEXCOCO COLONIA METROPOLITANA TERCERA SECCIÓN, 57750 CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, NEZAHUALCÓYOTL, MEXICO ENTRE AVENIDA LAGO DE XICHMILCO Y AVENIDA VICENTE VILLADA, CALLE INDIO TRISTE AVENIDA TEXCOCO ENTRE AVENIDA LAGO DE XICHMILCO, lon:-99.01949997, lat:19.38326372])	01-10-2023	30-11-2023	1750452.88	1750452.88	1750452.88	1750452.88	1750452.88	(ctto: [tipo_obra:Obras, numero_contrato:COP-NEZ/UPN-URB-TEX-MET-2023-FASMIN-19, contratista:OBRAS Y PROYECTOS OBRA SA, S.A. DE C.V., convocaante:MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL, monto:234490.68, importe_modificado:234490.68])	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1047.0])	(2247771/proyecto_FIN_CSD, 2247771/proyecto_PRO_CSD, 2247771/proyecto_FIN_CSD)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	1	MEX230402 275652	Proyecto de inversión	8000000	(ff): (ciclo_recurso:2023, ramo:3, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8000000.0, modificado:7992225.2)	REHABILITACIÓN DE PLAZA CINCA EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD AJURDIA EN PALACIO MUNICIPAL - 175872	15	México	58	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Nezahualcóyotl	175872	5	47	43	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:850.0, meta_modificada:850.0])	(geo: [eve_municipio:58, localidad:1, direccion:AVENIDA CHIMAHUACAN COLONIA BENITO JUÁREZ LA AURORA, 57000 CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, NEZAHUALCÓYOTL, MEXICO ENTRE CALLE FASAN Y CALLE CABALLO BAYO, CALLE CIELITO LINDO AVENIDA CHIMAHUACAN ENTRE CALLE FASAN Y CALLE CABALLO BAYO, lon:-99.01828854, lat:19.40813757])	01-08-2023	15-11-2023	7992225.2	7992225.2	7992225.2	7992225.2	7992225.2	(ctto: [tipo_obra:Obras, numero_contrato:COP-NEZ/UPN-URB-REM-PLM-2023-FASMIN-63, contratista:ARIS INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V., convocaante:MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL, monto:7992225.2, importe_modificado:7992225.2])	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:850.0])	(2275652/proyecto_PRO_CSD, 2275652/proyecto_FIN_CSD, 2275652/proyecto_FIN_CSD)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	1	MEX230402 311486	Proyecto de inversión	1642367.13	(ff): (ciclo_recurso:2023, ramo:3, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1642367.13, modificado:1642367.13)	REHABILITACIÓN DE CÁRCAMO SANITARIO O PLUMAL EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD CUCUILA - 398124	15	México	58	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Nezahualcóyotl	398124	5	624	576	0	(meta: [unidad_medida:Metros cúbicos, meta:1.2, meta_modificada:1.2])	(geo: [eve_municipio:58, localidad:1, direccion:AVENIDA AEROPUERTO COLONIA AMPLIACION CIUDAD LAGO, 57185 CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, NEZAHUALCÓYOTL, MEXICO ENTRE AVENIDA EFREN CARRILLO Y AVENIDA PEÑÓN TEXCOCO, AVENIDA AEROPUERTO ENTRE AVENIDA EFREN CARRILLO Y AVENIDA PEÑÓN TEXCO, lon:-99.05051367, lat:19.40178383])	01-10-2023	30-11-2023	1642367.13	1642367.13	1642367.13	1642367.13	1642367.13	(ctto: [tipo_obra:Obras, numero_contrato:COP-NEZ/UPN-URB-CAR-CDL-2023-FASMIN-40, contratista:M.A.N.Y. HERNANDEZ, S.A. DE C.V., convocaante:MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL, monto:1642367.13, importe_modificado:1642367.13])	(meta: [unidad_medida:Metros cúbicos, avance:1.2])	(2311486/proyecto_PRO_CSD, 2311486/proyecto_FIN_CSD, 2311486/proyecto_FIN_CSD)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

2024	1	MEX230402 312117	Proyecto de Inversión	3386163.35	(ff): (fecha_recurso:2023, ramo:3, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3386163.35, modificado:3386163.35)	REHABILITACIÓN DE DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD AMBLACIÓN CIUDAD LAGO EN AVENIDA LAGO COLÍN - 402896	15	México	58	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Nezahualcóyotl	402896	5	624	576	0	(meta: [unidad_medida:Metros cúbicos, meta:1.0, meta_modificada:1.0])	1	(geo: [cve_municipio:58, localidad:1, direccion:AVENIDA LAGO COLÍN COLONIA AMBLACIÓN CIUDAD LAGO, 57185 CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, NEZAHUALCÓYOTL, MEXICO ENTRE CALLE LAGO HELMERY Y CALLE LAGO EIE 4, CALLE LAGO ATHER AVENIDA LAGO COLÍN ENTRE CALLE LAGO HELMERY Y CALLE LAGO EIE 4, lon:-99.04261406, lat:19.45777323])	01-13-2023	30-12-2023	3386163.35	3386163.35	3386163.35	3386163.35	3386163.35	(ctto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-NEZ/R-UBS DEF-COL-2023-FADMSA-41, contratista:M.A.N.Y. HERMANOS, S.A. DE C.V., convocado:MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL, monto:3386163.35, importe_modificado:3386163.35])	(meta: [unidad_medida:Metros cúbicos, avance:1.0])	{2312117/proyecto_NI_CIO, 2312117/proyecto_FIN_CSD}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	1	MEX230402 312437	Proyecto de Inversión	1994598.06	(ff): (fecha_recurso:2023, ramo:3, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1994598.06, modificado:1994598.06)	CONSTRUCCIÓN DE PREPARATORIA U HOMOLOGO SANITARIOS EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD ESTADO DE MEXICO EN ESCUELA PREPARATORIA OFICIAL 299 FORJADORES DE LA PATRIA - 404314	15	México	58	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de Nezahualcóyotl	404314	5	113	104	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:60.0, meta_modificada:60.0])	1	(geo: [cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE 15 COLONIA ESTADO DE MEXICO, 57210 CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, NEZAHUALCÓYOTL, MEXICO ENTRE AVENIDA TERCERA AVENIDA Y AVENIDA CUARTA AVENIDA, lon:-99.04622346, lat:19.42505648])	01-08-2023	15-12-2023	1994598.06	1994598.06	1994598.06	1994598.06	1994598.06	(ctto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-NEZ/R-BS DEF-COL-2023-FADMSA-09, contratista:ESTOICA INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocado:MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL, monto:1994598.06, importe_modificado:1994598.06])	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:60.0])	{2312437/proyecto_PR_CSD, 2312437/proyecto_FIN_CSD}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	1	MEX230302 247361	Proyecto de Inversión	2031471.2	(ff): (fecha_recurso:2023, ramo:3, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2031471.2, modificado:2020171.96)	REHABILITACIÓN DE RED DE ACANTIBLINDO EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD AURORA EN CALLE JUAN COLORADO - 148355	15	México	58	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Nezahualcóyotl	148355	5	115	107	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:200.0, meta_modificada:200.0])	1	(geo: [cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE JUAN COLORADO COLONIA BENITO JUAREZ LA AURORA, 57000 CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, NEZAHUALCÓYOTL, MEXICO ENTRE AVENIDA DOCTOR GUSTAVO GUSTAVO AVENIDA, AVENIDA CUARTA AVENIDA, CALLE EL HERRADADO CALLE JUAN COLORADO ENTRE AVENIDA DOCTOR GUST, lon:-98.98925146, lat:19.40192911])	01-08-2023	30-12-2023	2020171.96	2020171.96	2020171.96	2020171.96	2020171.96	(ctto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-NEZ/R-ALIC-CL-UR-2023-FADMSA-03, contratista:ASIAZA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocado:MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL, monto:2020171.96, importe_modificado:2020171.96])	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:200.0])	{2247361/proyecto_NI_CIO, 2247361/proyecto_PRO_CSD, 2247361/proyecto_NIC_IO, 2247361/proyecto_FIN_CSD}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	1	MEX230302 247381	Proyecto de Inversión	1835787.5	(ff): (fecha_recurso:2023, ramo:3, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1835787.5, modificado:1410404.39)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD CAMPESTRE GUADALUPANA EN CALLE 19 - 148436	15	México	58	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Nezahualcóyotl	148436	5	147	135	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2262.0, meta_modificada:2068.0])	1	(geo: [cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE DIEGUELENE COLONIA CAMPESTRE GUADALUPANA, 57200 CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, NEZAHUALCÓYOTL, MEXICO ENTRE AVENIDA VALLE DE LAS ZAPATAS AVENIDA FRANCISCO VILLA, CALLE DIEGUELENE CALLE DIEGUELENE ENTRE AVENIDA VALLE DE LAS ZAPATA, lon:-99.05847069, lat:19.48601164])	21-11-2023	31-12-2023	1410404.39	1410404.39	1410404.39	1410404.39	1410404.39	(ctto: [tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:NEZA-LPNP-E-042-2023-2, contratista:INFILUZOS ESTRATEGICOS E INNOVADORES, S.A. DE C.V., convocado:MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL, monto:1624727.32, importe_modificado:1624727.32], [tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:NEZA-LPNP-E-042-2023-2])	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2068.0])	{2247381/proyecto_NI_CIO, 2247381/proyecto_PRO_CSD, 2247381/proyecto_FIN_CSD}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	1	MEX230302 247586	Proyecto de Inversión	879711.43	(ff): (fecha_recurso:2023, ramo:3, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:879711.43, modificado:763753.04)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD CENTRAL EN CALLE ORIENTE 4 - 149558	15	México	58	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Nezahualcóyotl	149558	5	59	55	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1732.0, meta_modificada:1735.0])	1	(geo: [cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE ORIENTE CUATRO COLONIA CENTRAL, 57500 CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, NEZAHUALCÓYOTL, MEXICO ENTRE AVENIDA VICENTE RIVA PALACIO Y CALLE LAGO WINNIEP, CALLE ORIENTE TRES CALLE ORIENTE CUATRO ENTRE AVENIDA VICENTE RIVA PALACIO Y CAL, lon:-99.0401521, lat:19.41357007])	21-11-2023	31-12-2023	763753.04	763753.04	763753.04	763753.04	763753.04	(ctto: [tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:NEZA-LPNP-E-042-2023-2, contratista:INFILUZOS ESTRATEGICOS E INNOVADORES, S.A. DE C.V., convocado:MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL, monto:1624727.32, importe_modificado:1624727.32], [tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:NEZA-LPNP-E-042-2023-2])	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1735.0])	{2247586/proyecto_NI_CIO, 2247586/proyecto_PRO_CSD, 2247586/proyecto_FIN_CSD}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	1	MEX230302 247595	Proyecto de Inversión	866135.82	(ff): (fecha_recurso:2023, ramo:3, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:866135.82, modificado:710354.27)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD AGUA AZUL EN CALLE ORIENTE 4 - 149602	15	México	58	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Nezahualcóyotl	149602	5	37	35	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1605.0, meta_modificada:1506.0])	1	(geo: [cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE ORIENTE CUATRO COLONIA AGUA AZUL GRUPO 8 SUPER 4, 57500 CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, NEZAHUALCÓYOTL, MEXICO ENTRE CALLE LAGO WINNIEP Y CALLE LAGO TRAMENGO, CALLE LAGUNA DE SAN CROTBAL CALLE ORIENTE CUATRO ENTRE CALLE LAGO W, lon:-99.03886112, lat:19.414995])	21-11-2023	31-12-2023	710354.27	710354.27	710354.27	710354.27	710354.27	(ctto: [tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:NEZA-LPNP-E-042-2023-2, contratista:INFILUZOS ESTRATEGICOS E INNOVADORES, S.A. DE C.V., convocado:MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL, monto:81404055.87, importe_modificado:81404055.87], [tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:NEZA-LPNP-E-042-2023-2])	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1506.0])	{2247595/proyecto_NI_CIO, 2247595/proyecto_PRO_CSD, 2247595/proyecto_FIN_CSD}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	1	MEX230302 247647	Proyecto de Inversión	2059200	(ff): (fecha_recurso:2023, ramo:3, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2059200.0, modificado:1802915.35)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD VILLADA EN CALLE GLORIETA DE COLÓN - 149960	15	México	58	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Nezahualcóyotl	149960	5	228	210	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3724.0, meta_modificada:3726.0])	1	(geo: [cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE GLORIETA DE COLON COLONIA GENERAL JOSE VICENTE VILLADA, 57730 CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, NEZAHUALCÓYOTL, MEXICO ENTRE AVENIDA LAGO DE KOCHIMOLCO Y AVENIDA SAN ANGEL, CALLE GLORIETA DE PETRILLOS CALLE GLORIETA DE COLON ENTRE AV, lon:-99.01379456, lat:19.39790758])	21-11-2023	31-12-2023	1802915.35	1802915.35	1802915.35	1802915.35	1802915.35	(ctto: [tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:NEZA-LPNP-E-042-2023-2, contratista:INFILUZOS ESTRATEGICOS E INNOVADORES, S.A. DE C.V., convocado:MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL, monto:1624727.32, importe_modificado:1624727.32], [tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:NEZA-LPNP-E-042-2023-2])	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3726.0])	{2247647/proyecto_NI_CIO, 2247647/proyecto_PRO_CSD, 2247647/proyecto_FIN_CSD}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	1	MEX230302 247667	Proyecto de Inversión	6151200	(ff): (fecha_recurso:2023, ramo:3, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6151200.0, modificado:4671629.95)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD CORRIDO DEL NORTE - 150062	15	México	58	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Nezahualcóyotl	150062	5	250	230	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:113184.0, meta_modificada:10906.0])	1	(geo: [cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE CORRIDO DEL NORTE COLONIA BENITO JUAREZ LA AURORA, 57000 CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, NEZAHUALCÓYOTL, MEXICO ENTRE AVENIDA VICENTE VILLADA Y AVENIDA CARMELO PEREZ, AVENIDA RANCHO GRANDE CALLE CORRIDO DEL NORTE ENTRE AVENIDA VICE, lon:-98.99501767, lat:19.41950214])	21-11-2023	31-12-2023	4671629.95	4671629.95	4671629.95	4671629.95	4671629.95	(ctto: [tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:NEZA-LPNP-E-042-2023-1, contratista:COMERCIALIZADORA VITO, S.A. DE C.V., convocado:MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL, monto:481404055.87, importe_modificado:481404055.87], [tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:NEZA-LPNP-E-042-2023-1])	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10906.0])	{2247667/proyecto_NI_CIO, 2247667/proyecto_PRO_CSD, 2247667/proyecto_FIN_CSD}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	1	MEX230302 247727	Proyecto de Inversión	2734567.45	(ff): (fecha_recurso:2023, ramo:3, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2734567.45, modificado:2158092.62)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD IMPULSORA EN AVENIDA HACIENDA DE LA NORIA - 150326	15	México	58	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Nezahualcóyotl	150326	5	100	92	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5183.0, meta_modificada:4899.0])	1	(geo: [cve_municipio:58, localidad:1, direccion:AVENIDA HACIENDA DE LA NORIA COLONIA IMPULSORA POPULAR AVICOLA, 57330 CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, NEZAHUALCÓYOTL, MEXICO ENTRE AVENIDA CARMELO PEREZ, AVENIDA RANCHO GRANDE CALLE CORRIDO DEL NORTE ENTRE AVENIDA VICE, lon:-99.04026147, lat:19.47904341])	21-11-2023	31-12-2023	2158092.62	2158092.62	2158092.62	2158092.62	2158092.62	(ctto: [tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:NEZA-LPNP-E-042-2023-1, contratista:COMERCIALIZADORA VITO, S.A. DE C.V., convocado:MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL, monto:78662.56, importe_modificado:78662.56], [tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:NEZA-LPNP-E-038-2023, contratista:COMERCIALIZADORA VITO, S.A. DE C.V., convocado:MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL, monto:81404055.87, importe_modificado:81404055.87], [tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:NEZA-LPNP-E-042-2023-1])	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4899.0])	{2247727/proyecto_PRO_CSD, 2247727/proyecto_NIC_IO, 2247727/proyecto_FIN_CSD}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

2024	1	ME230302 246644	Proyecto de inversión	3487931.04	(ff): (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prg_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3487931.04, modificado:3485671.43)	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO. REHABILITACIÓN DE RÍO O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD EL BARCO EN CALLE LOCALIDAD EL BARCO EN CALLE 3 - 144176	15	México	58	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Nezahualcóyotl	144176	5	153	141	0	(geo: {leve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALE TRES COLONIA EL BARCO PRIMERA SECCION, 57400 CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, NEZAHUALCÓYOTL, MEXICO ENTRE CALLE VALLE DE BRAVO Y CALLE CHALCO, CALLE CUATRO CALLE TRES ENTRE CALLE VALLE DE BRAVO Y CALLE CHALCO } (calle: ANTES DE LA A, lon:-99.05512114, lat:19.42006374))	01-08-2023	30-11-2023	3485671.43	3485671.43	3485671.43	3485671.43	3485671.43	(ctto: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-NEZ/R-INT-RE-048-2023-FASAMUN-17, contratista:MARIA VERONICA SOLIS MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL, monto:3485671.43, importe_modificado:3485671.43})	(meta: {unidad_medida:Metros lineales, avance:240.0})	(2246644/proyecto_NI_CIO, 2246644/proyecto_PRO_CESO, 2246644/proyecto_INICIO, 2246644/proyecto_PRO_CESO, 2246644/proyecto_FIN_CIO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	1	ME230302 247334	Proyecto de inversión	2437765.44	(ff): (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prg_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2437765.44, modificado:2436316.24)	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD AURORA EN CALLE LOS MAGUEYES - 148257	15	México	58	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Nezahualcóyotl	148257	5	156	144	0	(geo: {leve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALE LOS MAGUEYES COLONIA BENITO RÍAREZ LA AURORA, 57000 CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, NEZAHUALCÓYOTL, MEXICO ENTRE CALLE MANABANTAS, CALLE FLOR SILVESTRE CALLE LOS MAGUEYES ENTRE AVENIDA RANCHO GRANDE Y CALLE M, lon:-99.00480028, lat:19.41438193})	01-08-2023	30-11-2023	2436316.24	2436316.24	2436316.24	2436316.24	2436316.24	(ctto: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-NEZ/R-INT-ALC-AUR-2023-FASAMUN-20, contratista:URBANIZADORA MERO DEL NORTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL, monto:7309772.97, importe_modificado:7309772.97})	(meta: {unidad_medida:Metros lineales, avance:240.0})	(2247334/proyecto_NI_CIO, 2247334/proyecto_PRO_CESO, 2247334/proyecto_INICIO, 2247334/proyecto_PRO_CESO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	1	ME230302 247363	Proyecto de inversión	2437765.44	(ff): (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prg_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2437765.44, modificado:2435470.38)	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD AURORA EN CALLE LA ENRAMADA - 148359	15	México	58	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Nezahualcóyotl	148359	5	153	141	0	(geo: {leve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALE LA ENRAMADA COLONIA BENITO RÍAREZ LA AURORA, 57000 CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, NEZAHUALCÓYOTL, MEXICO ENTRE CALLE CANA DE PIEDRA Y CALLE ESCONDIDA, CALLE FERIA DE LAS FLORES CALLE LA ENRAMADA ENTRE CALLE CANA DE PIEDRA Y CALLE, lon:-99.01311935, lat:19.40110636})	01-08-2023	30-11-2023	2435470.38	2435470.38	2435470.38	2435470.38	2435470.38	(ctto: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-NEZ/R-ALC-ENE-AUR-2023-FASAMUN-32, contratista:ESTADICA INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL, monto:2435470.38, importe_modificado:2435470.38})	(meta: {unidad_medida:Metros lineales, avance:240.0})	(2247363/proyecto_NI_CIO, 2247363/proyecto_PRO_CESO, 2247363/proyecto_INICIO, 2247363/proyecto_PRO_CESO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	1	ME230302 247369	Proyecto de inversión	1533364.8	(ff): (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prg_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1533364.8, modificado:1545907.96)	REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD AVICOLA EN CALLE HACIENDA DE LAS ANIMAS 148390	15	México	58	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Nezahualcóyotl	148390	5	237	219	0	(geo: {leve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALE HACIENDA DE LAS ANIMAS COLONIA IMPULSORA POPULAR AVICOLA, 57130 CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, NEZAHUALCÓYOTL, MEXICO ENTRE CALLE HACIENDA DE LA NORIA Y AVENIDA HACIENDA DE LA GAVIA, CALLE HACIENDA PURIAMA CALLE HACIENDA DE LAS A, lon:-99.0446766, lat:19.47919491})	01-08-2023	30-11-2023	1545907.96	1545907.96	1545907.96	1545907.96	1545907.96	(ctto: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-NEZ/R-ALC-DE-SP-2023-FASAMUN-25, contratista:SPORT CARGO INTERNACIONAL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL, monto:1545907.96, importe_modificado:1545907.96})	(meta: {unidad_medida:Metros lineales, avance:320.0})	(2247369/proyecto_NI_CIO, 2247369/proyecto_PRO_CESO, 2247369/proyecto_INICIO, 2247369/proyecto_PRO_CESO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	1	ME230302 247374	Proyecto de inversión	465986.66	(ff): (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prg_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:465986.66, modificado:390990.33)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD LAS FLORES EN CALLE MARGARITA - 148410	15	México	58	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Nezahualcóyotl	148410	5	47	43	0	(geo: {leve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALE MARGARITA COLONIA TAMAUJALPAS SECCION LAS FLORES, 57330 CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, NEZAHUALCÓYOTL, MEXICO ENTRE CALLE LA ROSA Y AVENIDA BORDO DE ROSQUICA, CALLE BIGUMBILLA CALLE MARGARITA ENTRE CALLE LA ROSA Y AVENIDA BORDO DE, lon:-99.02039521, lat:19.42320338})	21-11-2023	31-12-2023	390990.33	390990.33	390990.33	390990.33	390990.33	(ctto: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:NEZA-LPMP-E-042-2023-2, contratista:IMPULSOS ESTRATEGICOS E INNOVADORES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL, monto:1624727.32, importe_modificado:1624727.32}) (ctto: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:NEZA-LPMP-E-042-2023-2})	(meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:570.0})	(2247374/proyecto_NI_CIO, 2247374/proyecto_PRO_CESO, 2247374/proyecto_INICIO, 2247374/proyecto_PRO_CESO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	1	ME230302 247486	Proyecto de inversión	908192.08	(ff): (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prg_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:908192.08, modificado:901365.22)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD REY NEZA EN ESQUINA DE CALLE DIECESES - 148977	15	México	58	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Nezahualcóyotl	148977	5	12	12	0	(geo: {leve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALE DIECESES COLONIA REY NEZAHUALCÓYOTL, 57800 CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, NEZAHUALCÓYOTL, MEXICO ENTRE CALLE DIECESES Y AVENIDA FERROCARRILES, CALLE AMANECER RANCHERO CALLE DIECESES ENTRE CALLE DIECESES Y AVENIDA FERROCARRILES, lon:-98.97941272, lat:19.39579627})	21-11-2023	31-12-2023	901365.22	901365.22	901365.22	901365.22	901365.22	(ctto: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-NEZ/R-URB-DE-RYN-2023-FASAMUN-47, contratista:GRUPO CONSTRUCTORA MADRID, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL, monto:901365.22, importe_modificado:901365.22})	(meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:355.0})	(2247486/proyecto_NI_CIO, 2247486/proyecto_PRO_CESO, 2247486/proyecto_INICIO, 2247486/proyecto_PRO_CESO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	1	ME230302 247683	Proyecto de inversión	2972556.45	(ff): (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prg_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2972556.45, modificado:2268844.71)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD AVENIDA HACIENDA DE LA NORIA - 150136	15	México	58	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Nezahualcóyotl	150136	5	100	92	0	(geo: {leve_municipio:58, localidad:1, direccion:AVENIDA HACIENDA DE LA NORIA COLONIA IMPULSORA POPULAR AVICOLA, 57130 CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, NEZAHUALCÓYOTL, MEXICO ENTRE CALLE HACIENDA DEL COTE Y CALLE HACIENDA ZOTOLUCA, AVENIDA HACIENDA DE LA GAVIA AVENIDA HACIENDA DE LA NOR, lon:-99.0460781, lat:19.48154413})	21-11-2023	31-12-2023	2268844.71	2268844.71	2268844.71	2268844.71	2268844.71	(ctto: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:NEZA-LPMP-E-042-2023-2, contratista:IMPULSOS ESTRATEGICOS E INNOVADORES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL, monto:1624727.32, importe_modificado:1624727.32}) (ctto: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:NEZA-LPMP-E-042-2023-2})	(meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5628.0})	(2247683/proyecto_NI_CIO, 2247683/proyecto_PRO_CESO, 2247683/proyecto_PRO_CESO, 2247683/proyecto_INICIO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	1	ME230302 247737	Proyecto de inversión	842490	(ff): (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prg_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:842490.0, modificado:716768.94)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD AURORA EN CALLE CECILIO LINDO - 150366	15	México	58	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Nezahualcóyotl	150366	5	37	35	0	(geo: {leve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALE CECILIO LINDO COLONIA BENITO RÍAREZ LA AURORA, 57000 CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, NEZAHUALCÓYOTL, MEXICO ENTRE CALLE SAN MARQUENA Y CALLE NORTERÑA, AVENIDA CHIMULACAN CALLE CECILIO LINDO ENTRE CALLE SAN MARQUENA Y CALLE NORTE, lon:-98.9902962, lat:19.39661759})	21-11-2023	31-12-2023	716768.94	716768.94	716768.94	716768.94	716768.94	(ctto: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:NEZA-LPMP-E-042-2023-1, contratista:COMERCIALIZADORA ADK, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL, monto:78662.56, importe_modificado:78662.56}) (ctto: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:NEZA-LPMP-E-038-2023, contratista:COMERCIALIZADORA VITRA, S.A. DE C.V.})	(meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1614.0})	(2247737/proyecto_NI_CIO, 2247737/proyecto_PRO_CESO, 2247737/proyecto_INICIO, 2247737/proyecto_PRO_CESO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	1	ME230302 247742	Proyecto de inversión	5367390.32	(ff): (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prg_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5367390.32, modificado:5354741.46)	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD AURORA EN AVENIDA RANCHO GRANDE - 150380	15	México	58	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Nezahualcóyotl	150380	5	736	680	0	(geo: {leve_municipio:58, localidad:1, direccion:AVENIDA RANCHO GRANDE COLONIA BENITO RÍAREZ LA AURORA, 57000 CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, NEZAHUALCÓYOTL, MEXICO ENTRE CALLE FAISAN Y AVENIDA GENERAL LAZARO CARDENAS, AVENIDA MANABANTAS AVENIDA RANCHO GRANDE ENTRE CALLE FAISAN Y AVENIDA, lon:-99.00450382, lat:19.41557647})	01-10-2023	30-11-2023	5354741.46	5354741.46	5354741.46	5354741.46	5354741.46	(ctto: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-NEZ/R-URB-GDE-AUR-2023-FASAMUN-22, contratista:CRB CONSTRUCTORA RAMIREZ BRASSETTI, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL, monto:5354741.46, importe_modificado:5354741.46})	(meta: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5356.0})	(2247742/proyecto_NI_CIO, 2247742/proyecto_PRO_CESO, 2247742/proyecto_INICIO, 2247742/proyecto_PRO_CESO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

2024	1	MEX230302 247750	Proyecto de inversión	8245359.7	(ff): (ciclo_recurso:2023, ramo:3, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8245359.7, modificado:8228890.05)	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN NEZAHUALCOYOTL LOCALIDAD AURORA EN AVENIDA SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ - 150494	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Nezahualcoyotl	150494	5	1002	924	0	{meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4877.0, meta_modificada:4877.0]}	{geo: [eve_municipio:SR, localidad:1, direccion:AVENIDA SOR JUANA INES DE LA CRUZ COLONIA NEZAHUALCOYOTL, MEXICO ENTRE AVENIDA BORDO DE XICHACA Y AVENIDA CHIMALHUACAN, CALLE MEDITADA DE ORO AVENIDA SOR JUANA INES DE LA CR, lon:-99.0124060, lat:19.41222179]}	01-10-2023	30-11-2023	8228890.05	8228890.05	8228890.05	8228890.05	8228890.05	{tcto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CON-NEZ/IFN-URB-ASU-2023-FASMIN-35, contratista:CONSTRUCTORA ESTUDIOS DEL SUBSUELO, S.A DE CV, convocante:MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL, monto:8228890.05, importe_modificado:8228890.05]}	{meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4877.0]}	(2247750/proyecto_NI_CIO, 2247750/proyecto_PRO_CSD, 2247750/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	1	MEX230302 247754	Proyecto de inversión	626202.89	(ff): (ciclo_recurso:2023, ramo:3, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:626202.89, modificado:625806.07)	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN NEZAHUALCOYOTL LOCALIDAD GENERAL VICENTE VILLADA EN AVENIDA DE LAS TORRES - 150521	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Nezahualcoyotl	150521	5	87	81	0	{meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:370.0, meta_modificada:370.0]}	{geo: [eve_municipio:SR, localidad:1, direccion:AVENIDA DE LAS TORRES COLONIA GENERAL JOSE VICENTE VILLADA, 37720 CIUDAD NEZAHUALCOYOTL, NEZAHUALCOYOTL, MEXICO ENTRE CALLE TLAPANAMA Y CALLE ROMERO RUBIO, AVENIDA CARRERO PEREZ AVENIDA DE LAS TORRES ENTRE CALLE TLAPANAMA Y CALLE, lon:-99.0066681, lat:19.38122133]}	01-10-2023	30-11-2023	625806.07	623806.07	625806.07	625806.07	625806.07	{tcto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CON-NEZ/IFN-URB-VAR-GVV-2023-FASMIN-36, contratista:CRB CONSTRUCTORA RAMIREZ BRASSETT, S.A DE CV, convocante:MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL, monto:6812463.17, importe_modificado:6812463.17]}	{meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:370.0]}	(2247754/proyecto_NI_CIO, 2247754/proyecto_FIN, 2247754/proyecto_PRO_CSD, 2247754/proyecto_INCI)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	1	MEX230302 247761	Proyecto de inversión	534615.39	(ff): (ciclo_recurso:2023, ramo:3, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:534615.39, modificado:508242.34)	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN NEZAHUALCOYOTL LOCALIDAD GENERAL VICENTE VILLADA EN CAMILLON DE AVENIDA DE LAS TORRES - 150537	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Nezahualcoyotl	150537	5	72	66	0	{meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:316.0, meta_modificada:316.0]}	{geo: [eve_municipio:SR, localidad:1, direccion:AVENIDA DE LAS TORRES COLONIA GENERAL JOSE VICENTE VILLADA, 37720 CIUDAD NEZAHUALCOYOTL, NEZAHUALCOYOTL, MEXICO ENTRE CALLE ANDADOR Y CALLE PROGRESO NACIONAL, AVENIDA CARRILLO PEREZ AVENIDA DE LAS TORRES ENTRE CALLE ANDADOR Y CAL, lon:-99.00548407, lat:19.38342744]}	01-10-2023	30-11-2023	508242.34	508242.34	508242.34	508242.34	{tcto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CON-NEZ/IFN-URB-VAR-GVV-2023-FASMIN-36, contratista:CRB CONSTRUCTORA RAMIREZ BRASSETT, S.A DE CV, convocante:MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL, monto:6812463.17, importe_modificado:6812463.17]}	{meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:316.0]}	(2247761/proyecto_NI_CIO, 2247761/proyecto_PRO_CSD, 2247761/proyecto_FIN, 2247761/proyecto_INCI)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2024	1	MEX230402 27669	Proyecto de inversión	2510324.53	(ff): (ciclo_recurso:2023, ramo:3, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2510324.53, modificado:2510324.53)	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN NEZAHUALCOYOTL LOCALIDAD REFORMA, EN ESCUELA SECUNDARIA LUIS DE REFORMA - 176010	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de Nezahualcoyotl	176010	5	75	75	0	{meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:450.0, meta_modificada:450.0]}	{geo: [eve_municipio:SR, localidad:1, direccion:CALLE SUR 1 COLONIA REFORMA, 5780 CIUDAD NEZAHUALCOYOTL, MEXICO ENTRE CALLE ORIENTE 5 Y CALLE ORIENTE 8, CALLE SUR 2 CALLE SUR 1 ENTRE CALLE ORIENTE 5 Y CALLE ORIENTE 8 COLONIA REFORMA LA ESCUELA SE ENCUENTRA A, lon:-98.9823022, lat:19.37481854]}	01-08-2023	15-12-2023	2510324.53	2510324.53	2510324.53	2510324.53	2510324.53	{tcto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CON-NEZ/RB-SEC-REF-2023-FASMIN-11, contratista:GRUPO CORPORATIVO CDL S.A DE CV, convocante:MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL, monto:2510324.53, importe_modificado:2510324.53]}	{meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:450.0]}	(2275659/proyecto_NI_CIO, 2275659/proyecto_PRO_CSD, 2275659/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	1	MEX230402 296604	Proyecto de inversión	2384733.08	(ff): (ciclo_recurso:2023, ramo:3, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2384733.08, modificado:2384638.45)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN NEZAHUALCOYOTL LOCALIDAD VALLE DE ARAGON PRIMERA SECCION EN AVENIDA VALLE DEL YUKON - 348501	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Nezahualcoyotl	348501	5	96	84	0	{meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5120.0, meta_modificada:5120.0]}	{geo: [eve_municipio:SR, localidad:1, direccion:AVENIDA VALLE DEL YUKON COLONIA VALLE DE ARAGON, 5700 CIUDAD NEZAHUALCOYOTL, MEXICO ENTRE CALLE VALLE DE LERMA Y CALLE VALLE DEL MEDZUTLA, AVENIDA VALLE DE LAS ZAPATAS AVENIDA VALLE DEL YUKON ENTRE CALLE V, lon:-99.05274743, lat:19.48779877]}	01-11-2023	30-12-2023	2384638.45	2384638.45	2384638.45	2384638.45	2384638.45	{tcto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CON-NEZ/RB-ALCVU-VAP-2023-FASMIN-58, contratista:CONSTRUCCIONES CIVILES INICAR, S.A DE CV, convocante:MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL, monto:1.22592681967, importe_modificado:1.22592681967]}	{meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5120.0]}	(2299604/proyecto_NI_CIO, 2299604/proyecto_PRO_CSD, 2299604/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	1	MEX230402 309258	Proyecto de inversión	2878863.77	(ff): (ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:2878863.77, modificado:2863711.87), ff2: (ciclo_recurso:2023, ramo:3, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.0, modificado:0.0)	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO, REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN NEZAHUALCOYOTL LOCALIDAD AURORA EN CALLE GAVILANES - 388880	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Nezahualcoyotl	388880	5	144	144	0	{meta: [unidad_medida:Metros lineales, meta:228.0, meta_modificada:228.0]}	{geo: [eve_municipio:SR, localidad:1, direccion:CALLE GAVILANES COLONIA BENTON RAMIREZ LA AURORA, 5700 CIUDAD NEZAHUALCOYOTL, NEZAHUALCOYOTL, MEXICO ENTRE CALLE CÁMA DE PIEDRA Y CALLE ESCONDIDA, CALLE AGUIJA NEGRA LA CALLE SE ENCUENTRA A 200 ML EN CALLE GAVILANES ENTRE CALLE C, lon:-99.0202137, lat:19.40508834]}	01-12-2023	30-11-2023	2863711.87	2863711.87	2863711.87	2863711.87	2863711.87	{tcto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CON-NEZ/RB-ALCVU-AUR-2023-FASMIN-55, contratista:MARIA VERONICA SOLIS MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL, monto:2863711.87, importe_modificado:2863711.87]}	{meta: [unidad_medida:Metros lineales, avance:228.0]}	(2309258/proyecto_NI_CIO, 2309258/proyecto_FIN, 2309258/proyecto_PRO_CSD)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	1	MEX230402 309251	Proyecto de inversión	2909436.88	(ff): (ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:2909436.88, modificado:2893827.45), ff2: (ciclo_recurso:2023, ramo:3, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.0, modificado:0.0)	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO, REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN NEZAHUALCOYOTL LOCALIDAD AURORA EN CALLE FLOR - 388794	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Nezahualcoyotl	388794	5	150	150	0	{meta: [unidad_medida:Metros lineales, meta:231.0, meta_modificada:231.0]}	{geo: [eve_municipio:SR, localidad:1, direccion:CALLE LA FLOR COLONIA BENTON JUAREZ LA AURORA, 57000 CIUDAD NEZAHUALCOYOTL, NEZAHUALCOYOTL, MEXICO ENTRE AVENIDA CHIMALHUACAN Y CALLE CEILTO LINDO, CALLE LA RAMBA CALLE LA FLOR ENTRE AVENIDA CHIMALHUACAN Y CALLE CEILTO LINDO C, lon:-98.99589033, lat:19.39803341]}	01-12-2023	30-12-2023	2893827.45	2893827.45	2893827.45	2893827.45	2893827.45	{tcto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CON-NEZ/RB-ALCVU-AUR-2023-FASMIN-56, contratista:MARIA VERONICA SOLIS MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL, monto:2893827.45, importe_modificado:2893827.45]}	{meta: [unidad_medida:Metros lineales, avance:231.0]}	(2309251/proyecto_NI_CIO, 2309251/proyecto_PRO_CSD, 2309251/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	1	MEX230302 246667	Proyecto de inversión	3190642.46	(ff): (ciclo_recurso:2023, ramo:3, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3190642.46, modificado:3185073.63)	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO, REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN NEZAHUALCOYOTL LOCALIDAD VERGEL DE GUADALUPE EN CALLE JALAPA - 144339	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Nezahualcoyotl	144339	5	100	92	0	{meta: [unidad_medida:Metros lineales, meta:195.0, meta_modificada:195.0]}	{geo: [eve_municipio:SR, localidad:1, direccion:CALLE JALAPA COLONIA VERGEL DE GUADALUPE, 57150 CIUDAD NEZAHUALCOYOTL, NEZAHUALCOYOTL, MEXICO ENTRE AVENIDA MEXICO Y AVENIDA GUADALUPE, CALLE CHIPANINGCO CALLE ALAJA ENTRE AVENIDA MEXICO Y AVENIDA GUADALUPE COLONIA VERGEL, lon:-99.02870538, lat:19.47234409]}	01-08-2023	30-11-2023	3185073.63	3185073.63	3185073.63	3185073.63	3185073.63	{tcto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CON-NEZ/RB-INT-JAL-VGP-2023-FASMIN-03, contratista:CONSTRUCCIONES Y DECORACIONES MODERNAS, S.A DE CV, convocante:MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL, monto:3941620.18, importe_modificado:3941620.18]}	{meta: [unidad_medida:Metros lineales, avance:195.0]}	(2246667/proyecto_NI_CIO, 2246667/proyecto_FIN, 2246667/proyecto_PRO_CSD, 2246667/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	1	MEX230302 246961	Proyecto de inversión	5920002.52	(ff): (ciclo_recurso:2023, ramo:3, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5920002.52, modificado:5847136.59)	CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR URBANO Y/O ESCALINATA, CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN NEZAHUALCOYOTL LOCALIDAD AURORA EN CALLE FASAN Y CALLE CABALLO BAYO - 146105	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Nezahualcoyotl	146105	5	218	202	0	{meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1800.0, meta_modificada:1800.0]}	{geo: [eve_municipio:SR, localidad:1, direccion:CALLE FASAN Y CABALLO BAYO COLONIA BENTON RAMIREZ LA AURORA, 57000 CIUDAD NEZAHUALCOYOTL, NEZAHUALCOYOTL, MEXICO ENTRE AVENIDA CHIMALHUACAN Y CALLE CEILTO LINDO, CALLE ZORLOTE MOJADO CALLE FASAN Y CABALLO BAYO ENTRE AVENIDA C, lon:-99.01898611, lat:19.40912881]}	01-08-2023	30-12-2023	5847136.59	5847136.59	5847136.59	5847136.59	5847136.59	{tcto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CON-NEZ/IFN-URB-AND-AUR-2023-FASMIN-49, contratista:JUL CAMANCOS, S.A DE CV, convocante:MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL, monto:5847136.59, importe_modificado:5847136.59]}	{meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1800.0]}	(2246961/proyecto_NI_CIO, 2246961/proyecto_FIN, 2246961/proyecto_PRO_CSD, 2246961/proyecto_INCI)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

2024	1	MEX230402179772	Proyecto de inversión	3199058.05	(ff): (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3199058.05, modificado:3199058.05)	CONSTRUCCIÓN DE SECUNDARIA U HOMOLOGO BARDA PERIMETRAL Y CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTACION DE EDUCACION FÍSICA EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD VOLUCIEN EN ESCUELA SECUNDARIA JOSÉ ANTONIO ALZATE - 256614	15	México	58	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de Nezahualcóyotl	256614	5	40	36	0	(geo1: (cve_municipio:58, localidad:1, direccion:AVENIDA CUARTA AVENIDA COLONIA EVOLUCION, 5700 CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, NEZAHUALCÓYOTL, MEXICO ENTRE CALLE PALACIO NACIONAL Y AVENIDA ANGEL DE LA INDEPENDENCIA, AVENIDA TERCERA AVENIDA AVENIDA CUARTA AVENIDA ENTRE CALLE PALACIO N, lon:-99.0217905, lat:19.40279392))	01-08-2023	15-12-2023	319905.05	3199058.05	3199058.05	3199058.05	3199058.05	(tcto): (tipo_obra:Obr, numero_contrato:COP-NEZ/R- BE-SEC-010-2023-FARMUN-02, contratas:CONSTRUCTORA Y ESTUDIOS DEL SUBSUELO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL, monto:3199058.05, importe_modificado:3199058.05))	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:250.0))	(2279772/proyecto_PR_OCSO, 2279772/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	1	MEX230402296958	Proyecto de inversión	2366002.31	(ff): (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2366002.31, modificado:2359073.53)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD VALLE DE IRAGON PRIMERA SECCIÓN EN AVENIDA VALLE DEL YUKON - 348473	15	México	58	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Nezahualcóyotl	348473	5	74	64	0	(geo1: (cve_municipio:58, localidad:1, direccion:AVENIDA VALLE DEL YUKON COLONIA VALLE DE IRAGON, 5700 CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, NEZAHUALCÓYOTL, MEXICO ENTRE CALLE VALLE DEL CERZO Y CALLE VALLE DEL FERIL, CALLE VALLE DE SAMANZA AVENIDA VALLE DEL YUKON ENTRE CALLE VALLE DE, lon:99.0606062, lat:19.49074978))	01-11-2023	30-12-2023	235907.53	2359073.53	2359073.53	2359073.53	2359073.53	(tcto): (tipo_obra:Obr, numero_contrato:COP-NEZ/IN-ALC-VYU-VAP-2023-FARMUN-58, contratas:CONSTRUCCIONES CIVILES JIMCAR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL, monto:1.225926819E7, importe_modificado:1.225926819E7))	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5080.0))	(2299588/proyecto_NI_CIO, 2299588/proyecto_FIN, 2299588/proyecto_PRO_CSO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	1	MEX230402209611	Proyecto de inversión	2608733.64	(ff): (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2608733.64, modificado:2592658.55)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD VALLE DE IRAGON PRIMERA SECCIÓN EN AVENIDA VALLE DEL YUKON - 348518	15	México	58	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Nezahualcóyotl	348518	5	63	57	0	(geo1: (cve_municipio:58, localidad:1, direccion:AVENIDA VALLE DEL YUKON COLONIA VALLE DE IRAGON, 5700 CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, NEZAHUALCÓYOTL, MEXICO ENTRE CALLE VALLE DEL CERZO Y AVENIDA AVENIDA CENTRAL CARLOS HERRERA GONZALEZ, AVENIDA VALLE DE LAS CARPAS ENTRE CALLE VALL, lon:-99.05028886, lat:19.48684816))	01-11-2023	30-12-2023	2592658.55	2592658.55	2592658.55	2592658.55	2592658.55	(tcto): (tipo_obra:Obr, numero_contrato:COP-NEZ/IN-ALC-VYU-VAP-2023-FARMUN-58, contratas:CONSTRUCCIONES CIVILES JIMCAR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL, monto:1.225926819E7, importe_modificado:1.225926819E7))	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5552.0))	(2299611/proyecto_NI_CIO, 2299611/proyecto_FIN, 2299611/proyecto_PRO_CSO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	1	MEX23040232144	Proyecto de inversión	127890.68	(ff): (ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:127890.68, modificado:123946.76), (ff): (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.0))	REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD CAMPESTRE GUADALUPANA EN AVENIDA FRANCISCO VILLA Y AVENIDA LAS TORRES - 389177	15	México	58	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Nezahualcóyotl	389177	5	60	60	0	(geo1: (cve_municipio:58, localidad:1, direccion:AVENIDA FRANCISCO VILLA COLONIA CAMPESTRE GUADALUPANA, 57120 CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, NEZAHUALCÓYOTL, MEXICO ENTRE CALLE VALLE DEL CERZO Y AVENIDA LAS TORRES, AVENIDA FRANCISCO VILLA Y AVENIDA LAS TORRES COLONIA CAMPESTRE GUAD, lon:-99.06307515, lat:19.48639796))	01-12-2023	30-12-2023	125944.76	125944.76	125944.76	125944.76	125944.76	(tcto): (tipo_obra:Obr, numero_contrato:COP-NEZ/AD-ALC-CFA-DIV-2023-FARMUN-60, contratas:DAVID RAMON IÑIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL, monto:934.19, importe_modificado:934.19))	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9.0))	(2331244/proyecto_PR_OCSO, 2331244/proyecto_FIN, 2331244/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	1	MEX230302246666	Proyecto de inversión	2563848.87	(ff): (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2563848.87, modificado:2554157.14))	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD MEXICO SEGUNDA SECCIÓN EN CALLE SALVADOR DÍAZ MIRÓN- 144330	15	México	58	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Nezahualcóyotl	144330	5	137	127	0	(geo1: (cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE SALVADOR DÍAZ MIRÓN COLONIA MEXICO PRIMERA SECCIÓN, 57120 CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, NEZAHUALCÓYOTL, MEXICO ENTRE AVENIDA JUAREZ Y CALLE CERROJA PANTITLÁN, CALLE RAFAEL DELGADO CALLE SALVADOR DIAZ MIRÓN ENTRE AVENIDA JUAREZ Y, lon:-99.04433035, lat:19.40512852))	01-08-2023	30-11-2023	2554157.14	2554157.14	2554157.14	2554157.14	2554157.14	(tcto): (tipo_obra:Obr, numero_contrato:COP-NEZ/R-INT-SEM-MSO-2023-FARMUN-60, contratas:SPORT CARGO INTERNACIONAL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL, monto:2554157.14, importe_modificado:2554157.14))	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:230.0))	(2246666/proyecto_NI_CIO, 2246666/proyecto_FIN, 2246666/proyecto_NI_CIO, 2246666/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	1	MEX230302247346	Proyecto de inversión	2844059.68	(ff): (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2844059.68, modificado:2838952.78))	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD METROPOLITANA SEGUNDA SECCIÓN EN CALLE PALACIO DE ITURBIDE - 148302	15	México	58	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Nezahualcóyotl	148302	5	203	187	0	(geo1: (cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE PALACIO DE ITURBIDE COLONIA METROPOLITANA SEGUNDA SECCIÓN, 57740 CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, NEZAHUALCÓYOTL, MEXICO ENTRE CALLE INDO TRISTE Y AVENIDA TEXCOCO, AVENIDA SON JUANA CALLE PALACIO DE ITURBIDE ENTRE CALLE INDO TRISTE, lon:-99.032375, lat:19.38727659))	01-08-2023	30-11-2023	2838952.78	2838952.78	2838952.78	2838952.78	2838952.78	(tcto): (tipo_obra:Obr, numero_contrato:COP-NEZ/R-ALC-TMS-2023-FARMUN-02, contratas:CONSTRUCCIONES CIVILES JIMCAR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL, monto:2838952.78, importe_modificado:2838952.78))	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:280.0))	(2247346/proyecto_PR_OCSO, 2247346/proyecto_FIN, 2247346/proyecto_NI_CIO, 2247346/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	1	MEX230302247574	Proyecto de inversión	822406.19	(ff): (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:822406.19, modificado:710957.26))	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN NEZAHUALCÓYOTL EN LOCALIDAD LA PERLA EN CALLE CICLAMONES - 149501	15	México	58	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Nezahualcóyotl	149501	5	112	104	0	(geo1: (cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE CICLAMONES COLONIA LA PERLA, 57020 CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, NEZAHUALCÓYOTL, MEXICO ENTRE CALLE ALAMOS Y CALLE CALAMBUCCO, CALLE CALAMBUCCO, COLONIA LA PERLA, lon:-99.99762837, lat:19.38874545))	21-11-2023	31-12-2023	710957.26	710957.26	710957.26	710957.26	710957.26	(tcto): (tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:NEZA-LPNP-E-042-2023-2, contratas:IMPULSOS ESTRATEGICOS E INNOVADORES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL, monto:1624727.32, importe_modificado:1624727.32))	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1515.0))	(2247574/proyecto_NI_CIO, 2247574/proyecto_FIN, 2247574/proyecto_NI_CIO, 2247574/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	1	MEX230302247621	Proyecto de inversión	1278924.35	(ff): (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1278924.35, modificado:1039250.1))	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD AGUA AZUL EN AVENIDA LAGUNA DE TERMINOS - 149789	15	México	58	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Nezahualcóyotl	149789	5	62	58	0	(geo1: (cve_municipio:58, localidad:1, direccion:AVENIDA LAGUNA DE TERMINOS COLONIA AGUA AZUL, 5700 CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, NEZAHUALCÓYOTL, MEXICO ENTRE AVENIDA INGENIERO JORGE LUQUE LUYOLA Y AVENIDA LAGUNA DE SAN CRISTOBAL, AVENIDA LAGUNA DE TERMINOS EN, lon:-99.03315625, lat:19.41221624))	21-11-2023	31-12-2023	1039250.1	1039250.1	1039250.1	1039250.1	1039250.1	(tcto): (tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:NEZA-LPNP-E-038-2023, contratas:COMERCIALIZADORA VITO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL, monto:4.814040555E7, importe_modificado:4.814040555E7), (tcto): (tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:NEZA-LPNP-E-042-2023-1, contratas:COMERCIALIZADORA VITO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL, monto:1624727.32, importe_modificado:1624727.32))	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2408.0))	(2247622/proyecto_NI_CIO, 2247622/proyecto_FIN, 2247622/proyecto_NI_CIO, 2247622/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	1	MEX230302247671	Proyecto de inversión	1443937.96	(ff): (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1443937.96, modificado:1301238.31))	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD AGUA AZUL EN AVENIDA LAGUNA DE LA NORIA - 150085	15	México	58	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Nezahualcóyotl	150085	5	50	46	0	(geo1: (cve_municipio:58, localidad:1, direccion:AVENIDA HACIENDA DE LA NORIA COLONIA IMPULSORA POPULAR AVICOLA, 57130 CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, NEZAHUALCÓYOTL, MEXICO ENTRE AVENIDA CARLOS HERRERA GONZALEZ CENTRAL Y CALLE HACIENDA DEL COTE, AVENIDA HACIENDA DE LA NORIA, AVENIDA HACI, lon:-99.04898346, lat:19.48249967))	21-11-2023	31-12-2023	1301238.31	1301238.31	1301238.31	1301238.31	1301238.31	(tcto): (tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:NEZA-LPNP-E-042-2023-1, contratas:IMPULSOS ESTRATEGICOS E INNOVADORES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL, monto:1624727.32, importe_modificado:1624727.32))	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2716.0))	(2247671/proyecto_NI_CIO, 2247671/proyecto_FIN, 2247671/proyecto_NI_CIO, 2247671/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

2024	1	MEX230302 247719	Proyecto de inversión	2801755.39	(ff): (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2801755.39, modificado:2386813.21)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN NEZAHUALCOYOTL LOCALIDAD IMPULSORA POPULAR AVICOLA EN AVENIDA HACIENDA DE LA NORIA - 150302	15	México	58	Nezahualcoyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Nezahualcoyotl	150302	5	100	92	0	{meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5239.0, meta_modificada:2716.0]}	1	{geo: [cve_municipio:58, localidad:1, direccion:AVENIDA HACIENDA DE LA NORIA COLONIA IMPULSORA POPULAR AVICOLA, 57330 CIUDAD NEZAHUALCOYOTL, NEZAHUALCOYOTL, MEXICO ENTRE CALLE HACIENDA ZOTULIYUCA Y CALLE HACIENDA DE SAN BERNABE AVENIDA HACIENDA DE LA GAVIA AVENIDA HACIENDA DE. lon: -99.04329679, lat:19.48034341]}	21-11-2023	31-12-2023	2386813.21	2386813.21	2386813.21	2386813.21	2386813.21	{ctto: [tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:NEZA-LPNP-E-042-2023-2, contratista:IMPULSORAS ESTRUCTURALES E INNOVADORES, S.A. DE C.V., convocado:MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL, monto:1624727.32, importe_modificado:1624727.32]}, {ctto: [tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:NEZA-LPNP-E-042-2023-1	{meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2716.0]}	{meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2716.0]}	(2247719/proyecto_NIC), (2247719/proyecto_PRO), (2247719/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	1	MEX230302 252378	Proyecto de inversión	1542119.07	(ff): (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1542119.07, modificado:1540560.05)	CONSTRUCCIÓN DE PREESCOLAR U HOMÓLOGO AULA EN NEZAHUALCOYOTL LOCALIDAD VIRRENTAS EN JARDIN DE NIÑOS BERTHA VON LUMER - 176117	15	México	58	Nezahualcoyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de Nezahualcoyotl	176117	5	14	13	0	{meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:300.0, meta_modificada:300.0]}	1	{geo: [cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE VIRGEN DE LA PAZ COLONIA TAMAUJUPAS SECCION VIRRENTAS, 57300 CIUDAD NEZAHUALCOYOTL, NEZAHUALCOYOTL, MEXICO ENTRE CALLE VIRGEN DEL CARMEN Y AVENIDA SEÑORA DE LOURDES, AVENIDA CUARTA AVENIDA CALLE VIRGEN DE LA PAZ ENTRE CA, lon: -99.03230727, lat:19.42112731]}	01-08-2023	15-12-2023	1540560.05	1540560.05	1540560.05	1540560.05	1540560.05	{ctto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-NEZ/RH-RE-AR-2023-FAGMUN-16, contratista:CONSTRUCCIONES CIVILES JIMCAR, S.A. DE C.V., convocado:MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL, monto:1540560.05, importe_modificado:1540560.05]}	{meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.0]}	{meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.0]}	(2252378/proyecto_NIC), (2252378/proyecto_PRO), (2252378/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	1	MEX230302 260748	Acción	1199096.5	(ff): (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1199096.5, modificado:1199275.28)	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA ESPACIOS DE ATENCIÓN CIUDADANA - 4994	15	México	58	Nezahualcoyotl	PRODOM		Sin identificar	Municipio de Nezahualcoyotl	4994	N	0	0	0	{meta: [unidad_medida:Piezas, meta:247.0, meta_modificada:247.0]}	1	{geo: [cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CAMO CUI ES PROMI EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon: -99.0312, lat:19.408738]}	15-07-2023	31-12-2023	1199275.28	1199275.28	1199275.28	1199275.28	1199275.28	{ctto: [tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:NEZA-IR-E-010-2023, contratista:G&O TOP SOLUTIONS, S.A. DE C.V., convocado:MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL, monto:1199275.28, importe_modificado:1199275.28]}	{meta: [unidad_medida:Piezas, avance:247.0]}	{meta: [unidad_medida:Piezas, avance:247.0]}	(2260748/proyecto_NIC), (2260748/proyecto_PRO), (2260748/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	1	MEX230402 276657	Proyecto de inversión	2989452.24	(ff): (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2989452.24, modificado:2989452.24)	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE SALUD O LINDO MÉXICO OIB PARA PERSONAS CON AUTISMO, EN NEZAHUALCOYOTL LOCALIDAD RE NEZA - 175943	15	México	58	Nezahualcoyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	Municipio de Nezahualcoyotl	175943	5	47	43	0	{meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:700.0, meta_modificada:700.0]}	1	{geo: [cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE TLACOPANTEN COLONIA REV NEZAHUALCOYOTL, 57300 CIUDAD NEZAHUALCOYOTL, NEZAHUALCOYOTL, MEXICO ENTRE CALLE CALPA ALBA (A) LA CUINCA SE ENCUENTRA A 800 METROS DEL ESTADIO NEZA 98 EN LA CALLE TLACOPANTEN ENTRE CALLE CALPA, lon: -98.98230526, lat:19.39912541]}	01-08-2023	15-12-2023	2989452.24	2989452.24	2989452.24	2989452.24	2989452.24	{ctto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-NEZ/RB-BAUT-PRN-2023-FAGMUN-39, contratista:INFRAESTRUCTURA E INTERIORISMO PETRICOR, S.A. DE C.V., convocado:MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL, monto:2989452.24, importe_modificado:2989452.24]}	{meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:700.0]}	{meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:700.0]}	(2276657/proyecto_NIC), (2276657/proyecto_PRO), (2276657/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	1	MEX230402 293721	Proyecto de inversión	6729043.05	(ff): (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6729043.05, modificado:6716583.41)	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN NEZAHUALCOYOTL LOCALIDAD VICENTE VILLADA EN AVENIDA LAS FLORES - 324150	15	México	58	Nezahualcoyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Nezahualcoyotl	324150	5	231	213	0	{meta: [unidad_medida:Metros lineales, meta:511.0, meta_modificada:511.0]}	1	{geo: [cve_municipio:58, localidad:1, direccion:AVENIDA LAS TORRES COLONIA GENERAL JOSÉ VICENTE VILLADA, 57710 CIUDAD NEZAHUALCOYOTL, NEZAHUALCOYOTL, MEXICO ENTRE AVENIDA TEXCOCO Y CALLE ROMERO RUBIO, AVENIDA CARMELA PEREZ LA OBRA SE ENCUENTRA EN LAS COLONIAS CON LA CDMX E, lon: -99.00668513, lat:19.38116717]}	01-08-2023	30-11-2023	6716583.41	6716583.41	6716583.41	6716583.41	6716583.41	{ctto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-NEZ/UPN-ALCAT-PRV-2023-FAGMUN-39, contratista:MITRA ARQUITECTURA, S.A. DE C.V., convocado:MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL, monto:6716583.41, importe_modificado:6716583.41]}	{meta: [unidad_medida:Metros lineales, avance:511.0]}	{meta: [unidad_medida:Metros lineales, avance:511.0]}	(2293721/proyecto_FIN), (2293721/proyecto_NIC), (2293721/proyecto_PRO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	1	MEX230302 246659	Proyecto de inversión	1332311.32	(ff): (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1332311.32, modificado:1326845.24)	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO, REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN NEZAHUALCOYOTL LOCALIDAD LAS FLORES EN CALLE MARGARITA - 144257	15	México	58	Nezahualcoyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Nezahualcoyotl	144257	5	47	43	0	{meta: [unidad_medida:Metros lineales, meta:80.0, meta_modificada:80.0]}	1	{geo: [cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE MARGARITA COLONIA TAMAUJUPAS SECCION LAS FLORES, 57330 CIUDAD NEZAHUALCOYOTL, NEZAHUALCOYOTL, MEXICO ENTRE CALLE LA ROSA Y AVENIDA BORDO DE ROSACHA, CALLE BUGAMBILIA CALLE MARGARITA ENTRE CALLE LA ROSA Y AVENIDA BORDO DE, lon: -99.02029865, lat:19.42120508]}	01-08-2023	30-11-2023	1326845.24	1326845.24	1326845.24	1326845.24	1326845.24	{ctto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-NEZ/RH-INT-AM-FLO-2023-FAGMUN-18, contratista:URBANIZADORA MPRO DEL NORTE, S.A. DE C.V., convocado:MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL, monto:1326845.24, importe_modificado:1326845.24]}	{meta: [unidad_medida:Metros lineales, avance:80.0]}	{meta: [unidad_medida:Metros lineales, avance:80.0]}	(2246659/proyecto_NIC), (2246659/proyecto_PRO), (2246659/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	1	MEX230302 246952	Proyecto de inversión	5600000	(ff): (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5600000.0, modificado:5591583.62)}	REHABILITACIÓN DE ANADOR URBANO Y ESCOLARITA, CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN NEZAHUALCOYOTL LOCALIDAD ALDORA EN AVENIDA CHIMALHUACAN - 146053	15	México	58	Nezahualcoyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Nezahualcoyotl	146053	5	94	86	0	{meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12500.0, meta_modificada:12500.0]}	1	{geo: [cve_municipio:58, localidad:1, direccion:AVENIDA CHIMALHUACAN COLONIA BENTO JUAREZ LA ALDORA, 57000 CIUDAD NEZAHUALCOYOTL, NEZAHUALCOYOTL, MEXICO ENTRE AVENIDA VEINTE VILADA Y CALLE CALAMORIA, CALLE CELETO LINDO AVENIDA CHIMALHUACAN ENTRE AVENIDA VEINTE VILADA Y, lon: -99.00317947, lat:19.40047665]}	01-08-2023	30-11-2023	5591583.62	5591583.62	5591583.62	5591583.62	5591583.62	{ctto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-NEZ/RB-URB-PAL-AUR-2023-FAGMUN-46, contratista:RECED DESARROLLO URBANO, S.A. DE C.V., convocado:MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL, monto:5591583.62, importe_modificado:5591583.62]}	{meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12500.0]}	{meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12500.0]}	(2246952/proyecto_NIC), (2246952/proyecto_PRO), (2246952/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	1	MEX230302 247330	Proyecto de inversión	243785.44	(ff): (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:243785.44, modificado:2436104.3)}	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN NEZAHUALCOYOTL LOCALIDAD ALDORA EN CALLE VERGELITO - 148250	15	México	58	Nezahualcoyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Nezahualcoyotl	148250	5	156	144	0	{meta: [unidad_medida:Metros lineales, meta:240.0, meta_modificada:240.0]}	1	{geo: [cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE VERGELITO COLONIA BENTO JUAREZ LA ALDORA, 57000 CIUDAD NEZAHUALCOYOTL, NEZAHUALCOYOTL, MEXICO ENTRE AVENIDA RANCHO GRANDE Y CALLE MAÑANITAS, CALLE CLAVEIRO CALLE VERGELITO ENTRE AVENIDA RANCHO GRANDE Y CALLE MAÑANITAS, lon: -99.00395357, lat:19.43414148]}	01-08-2023	30-11-2023	2436104.3	2436104.3	2436104.3	2436104.3	2436104.3	{ctto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-NEZ/UPN-INT-ALC-AUR-2023-FAGMUN-70, contratista:URBANIZADORA MPRO DEL NORTE, S.A. DE C.V., convocado:MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL, monto:239772.97, importe_modificado:739772.97]}	{meta: [unidad_medida:Metros lineales, avance:240.0]}	{meta: [unidad_medida:Metros lineales, avance:240.0]}	(2247330/proyecto_NIC), (2247330/proyecto_PRO), (2247330/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	1	MEX230302 247353	Proyecto de inversión	243785.44	(ff): (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:243785.44, modificado:2437352.43)}	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN NEZAHUALCOYOTL LOCALIDAD ALDORA EN CALLE FERIA DE LAS FLORES - 148328	15	México	58	Nezahualcoyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Nezahualcoyotl	148328	5	156	144	0	{meta: [unidad_medida:Metros lineales, meta:240.0, meta_modificada:240.0]}	1	{geo: [cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE FERIA DE LAS FLORES COLONIA BENTO JUAREZ LA ALDORA, 57000 CIUDAD NEZAHUALCOYOTL, NEZAHUALCOYOTL, MEXICO ENTRE AVENIDA RANCHO GRANDE Y CALLE MAÑANITAS, CALLE LOS MAGUYES CALLE FERIA DE LAS FLORES ENTRE AVENIDA RANCHO URAN, lon: -99.00527745, lat:19.41454827]}	01-08-2023	30-11-2023	2437352.43	2437352.43	2437352.43	2437352.43	2437352.43	{ctto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-NEZ/UPN-INT-ALC-AUR-2023-FAGMUN-70, contratista:URBANIZADORA MPRO DEL NORTE, S.A. DE C.V., convocado:MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL, monto:239772.97, importe_modificado:739772.97]}	{meta: [unidad_medida:Metros lineales, avance:240.0]}	{meta: [unidad_medida:Metros lineales, avance:240.0]}	(2247353/proyecto_NIC), (2247353/proyecto_PRO), (2247353/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

2024	1	MEX230402331261	Proyecto de inversión	85794.14	(ff): {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:85794.04, modificado:0.00}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.0, modificado:0.0}	REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN NEZAHUALCOYOTL LOCALIDAD ESPERANZA EN AVENIDA AMANECEER RANCHERO Y CALLE EL CAFETAL - 393672	15	México	58	Nezahualcoyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Nezahualcoyotl	393672	5	60	60	0	{meta1: [unidad_medida:Metros lineales, meta:6.0, meta_modificada:6.0]}	1	{(mot: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:AVENIDA AMANECEER RANCHERO COLONIA ESPERANZA, 57800 CIUDAD NEZAHUALCOYOTL, NEZAHUALCOYOTL, MEXICO ENTRE AVENIDA AMANECEER RANCHERO Y CALLE EL CAFETAL, AVENIDA AMANECEER RANCHERO ESQUINA EL CAFETAL, COLONIA ESPERANZA CP. 57800 CIUDA, tel: +52 55 98726226, lat:19.39730234})	01-12-2023	30-12-2023	82820.13	82820.13	82820.13	82820.13	82820.13	82820.13	{(ctto: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-NEZ/AD-ALC-CFA-DIV-2023-FABMUN-60, contratista:DAVID MARIN LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL, monto:494343.19, importe_modificado:494343.19})	{meta1: [unidad_medida:Metros lineales, avance:6.0]}	{2331261/proyecto_INICIO, 2331261/proyecto_PROCESO, 2331261/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
------	---	-----------------	-----------------------	----------	---	--	----	--------	----	----------------	---	--------------------	-----------------	-----------------------------	--------	---	----	----	---	---	---	---	------------	------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	--	--	---	-----------	------------------	-------------------	-------------------