



**Cuenta Pública 2021**  
**Informe de Obras Programadas y Ejecutadas**  
**(Cifras en Pesos)**

Entidad Municipal: (1) ODAPAS NEZAHUALCÓYOTL 2087

Del 01 al 31 de Diciembre de 2021 (2)

Finalidad	Función	Subfunción	Programa	Subprograma	Proyecto	Fuente de financiamiento		Nombre de la obra	Ubicación	Población Beneficiada	Tipo de Ejecución	Tipo de Adjudicación	Presupuesto Anual autorizado	Ampliación	Reducción	Presupuesto anual modificado	Presupuesto ejercido	Monto por ejercer	Avance físico de la obra (porcentaje)	
		(3)				(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
02	02	01	01	05	02	11	01	01	PROYECTO EJECUTIVO INTEGRAL DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL PARA RESOLVER PROBLEMAS DE ENCHARCAMIENTO E INUNDACIÓN EN LAS COLONIAS VICENTE VILLADA Y COLONIA LAS ÁGUILAS, EN CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, ESTADO DE MÉXICO	COLONIAS VICENTE VILLADA Y COLONIA LAS ÁGUILAS	43,624 HAB.	CONTRATO	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	4,500,000.00	0	0	4,500,000.00	-	4,500,000.00	0
02	01	03	01	01	02	25	02	10	ELECTROMECÁNICA A CARCAMOS CHIMALHUCÁN, MARAVILLAS, LÓPEZ MATEOS Y ESPERANZA	ZONA CENTRO Y ORIENTE DEL MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL, ESTADO DE MÉXICO	700,000 HAB.	CONTRATO	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	4,075,000.00	0	0	4,075,000.00	-	4,075,000.00	0
02	02	01	01	05	02	11	01	01	REHABILITACIÓN ELECTROMECÁNICA A CARCAMOS CHIMALHUCÁN, MARAVILLAS, LÓPEZ MATEOS Y ESPERANZA	ZONA CENTRO Y ORIENTE DEL MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL, ESTADO DE MÉXICO	700,000 HAB.	CONTRATO	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	4,075,000.00	0	0	4,075,000.00	-	4,075,000.00	0
02	01	03	01	01	02	25	02	10	ELECTROMECÁNICA A PLANTA DE TRATAMIENTO "JORGE AYANEGUI SIÁRRIZ"	AV. BORDO XOCHACUA S/N ESQ. CALLE 7, COL. ESTADO DE MÉXICO	TODAS EL MUNICIPIO	CONTRATO	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	1,075,000.00	0	0	1,075,000.00	-	1,075,000.00	0
02	02	01	01	05	02	11	01	01	REHABILITACIÓN ELECTROMECÁNICA A PLANTA DE TRATAMIENTO "JORGE AYANEGUI SIÁRRIZ"	AV. BORDO XOCHACUA S/N ESQ. CALLE 7, COL. ESTADO DE MÉXICO	TODAS EL MUNICIPIO	CONTRATO	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	1,075,000.00	0	0	1,075,000.00	-	1,075,000.00	0

\*Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información y los reportes, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor\*.

LIC. RICARDO ARANDA ORDANO  
 DIRECTOR GENERAL  
  
 GOBIERNO DE NEZAHUALCÓYOTL - 2022 - 2024  
**DIRECCIÓN GENERAL**

LIC. ADRIÁN BENÍTEZ  
 DIRECTOR DE FINANZAS  
  
 GOBIERNO DE NEZAHUALCÓYOTL - 2022 - 2024  
**DIRECCIÓN DE FINANZAS**

LIC. RICARDO ARANDA ORDANO PÉREZ  
 COMISARIO  
  
**TERCER REGIDOR**  
 GOBIERNO DE NEZAHUALCÓYOTL - 2022 - 2024

LIC. ELEAZAR PÉREZ CEJUDO  
 DIRECTOR DE PLANEACIÓN, PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN  
  
 GOBIERNO DE NEZAHUALCÓYOTL - 2022 - 2024  
**DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN**