



Cuenta Pública 2022

Informe de Obras Programadas y Ejecutadas
(Cifras en Pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: 11 ODAPAS NEZAHUALCÓYOTL 2087

Del 01 al 31 de Diciembre de 2022 (2)

Finalidad	Función	Subfunción	Programa	Subprograma	Proyecto	Fuente de financiamiento			Nombre de la obra	Ubicación	Población Beneficiada	Tipo de Ejecución	Tipo de Adjudicación	Presupuesto Anual autorizado	Ampliación	Reducción	Presupuesto anual modificado	Presupuesto ejercido	Monto por ejercer	Avance físico de la obra (porcentaje)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
01	05	02	05	01	09	11	01	01	Rehabilitación del Colector en Calle Ciclamores	Calle Ciclamores entre Calle Cañabucos y Calle Álamos, Colonia La Perla, en Nezahualcóyotl, Estado de México	34,706	Contrato	Directa	-	-	-	8,620,689.66	-	8,121,997.67	100
01	05	02	05	01	09	11	01	01	Rehabilitación Electromecánica de Pozos de Agua Potable No: Pozo Neza 3, Pozo Neza 7, Pozo Neza 8, Pozo 303 y Pozo 329	Av. Vicente Villada S/N Esq. Av. Texcoco, Col. Vicente Villada (Sobre El Camellón); Av. Vicente Villada S/N Esq. Calle Sifón, Col. Vicente Villada (Sobre El Camellón); Av. Sor Juana Inés De La Cruz S/N Esq. Calle Escalerillas, Col. Metropolitana 24. (Sobre El Camellón); Av. Chimalhuacán S/N Esq. Calle 18 Col. Esperanza, (Sobre El Camellón); y Av. Tezcutzingo (Prolongación Calle 11) Esq. Calle Huxotla S/N Unidad Rey Neza, en Nezahualcóyotl, Estado de México.	318,612	Contrato	Adjudicación por Invitación a Cuando Menos Tres Personas	-	-	-	4,039,207.95	-	3,802,111.72	100
01	05	02	05	01	09	11	01	01	Rehabilitación Electromecánica de Cárcamos: Cuchilla, Chimalhuacán, Maravillas y Los Reyes	Av. Aeropuerto entre Av. Efrén Carrillo y calle Lago 6 millones, Col. Ciudad Lago; Av. Chimalhuacán s/n Esq. calle 7 (Periférico) Col. Maravillas (Sobre el camellón); Av. Bordo de Xochiaca s/n entre calles Virgen de Los Angeles y Virgen de Los Remedios, Col. Tamaulipas "Sección Virgencitas" (Sobre el camellón) y Calle Norte 2 s/n entre calle Oriente 39 y Av. Valle de los Reyes Col. Ejidos de San Agustín Atlapulco, en Nezahualcóyotl, Estado de México	450,000	Contrato	Directa	-	-	-	267,241.38	-	252,085.00	100
01	05	02	05	01	09	25	02	10	Rehabilitación Electromecánica de Cárcamos: Cuchilla, Chimalhuacán, Maravillas y Los Reyes	Av. Aeropuerto entre Av. Efrén Carrillo y calle Lago 6 millones, Col. Ciudad Lago; Av. Chimalhuacán s/n Esq. calle 7 (Periférico) Col. Maravillas (Sobre el camellón); Av. Bordo de Xochiaca s/n entre calles Virgen de Los Angeles y Virgen de Los Remedios, Col. Tamaulipas "Sección Virgencitas" (Sobre el camellón) y Calle Norte 2 s/n entre calle Oriente 39 y Av. Valle de los Reyes Col. Ejidos de San Agustín Atlapulco, en Nezahualcóyotl, Estado de México	450,000	Contrato	Directa	-	-	-	267,241.38	-	252,085.00	100



Cuenta Pública 2022
Informe de Obras Programadas y Ejecutadas
(Cifras en Pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: ODAPAS NEZAHUALCÓYOTL 2087



Del 01 al 31 de Diciembre de 2022 (2)

Finalidad	Función	Subfunción	Programa	Subprograma	Proyecto	Fuente de financiamiento			Nombre de la obra	Ubicación	Población Beneficiada	Tipo de Ejecución	Tipo de Adjudicación	Presupuesto Anual autorizado	Ampliación	Reducción	Presupuesto anual modificado	Presupuesto ejercido	Monto por ejercer	Avance físico de la obra (porcentaje)
(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
01	05	02	05	01	09	11	01	01	Rehabilitación Electromecánica de Tanque de Agua Potable Ciudad Lago	Calle Lago Colín S/N Esq. Calle Eje 1, Col. Ciudad Lago. (Sobre el Camellón), en Nezahualcóyotl, Estado de México	95,000	Contrato	Directa				258,620.69	-	253,525.00	100
01	05	02	05	01	09	25	02	10	Rehabilitación Electromecánica de Tanque de Agua Potable Ciudad Lago	Calle Lago Colín S/N Esq. Calle Eje 1, Col. Ciudad Lago. (Sobre el Camellón), en Nezahualcóyotl, Estado de México	95,000	Contrato	Directa				258,620.69	-	253,525.00	100

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y su información complementaria, así como sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



ING. JOSÉ GERARDO CÁRDENAS GUZMÁN
DIRECTOR GENERAL
Firma (14)

DIRECCIÓN GENERAL


C. YESSICA LILIANA PÁEZ SAN AGUSTÍN
DIRECTORA DE FINANZAS
Firma (14)

DIRECCIÓN DE FINANZAS


COMISARIO
MTRO. RICARDO ARMANDO ORDÓÑEZ PÉREZ
Firma (14)

TERCER REGIDOR
MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL - 2022 - 2024


DIRECTOR DE PLANEACIÓN
PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN
ING. ELEAZAR PÉREZ CENOBIO
Firma (14)

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN,
PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN