

EJERCICIO FISCAL 2013

PERIODO QUE SE REPORTA PRIMER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Total Anual	Monto de recursos presupuestarios			Rendimientos Financieros Acumulados al		Avance Físico																
														Acumulado al Trimestre			Trimestre		Programado Anual		Acumulado al Trimestre														
														Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %	Generados	Ejercidos	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %													
14	15	16	17	18-15/13	19	20	21	22	23	24-21/20																									
<b>MÉXICO RECURSO 2010</b>														110,423,911	110,423,911	110,423,911	105,537,896	95.6%	2,866,116	2,865,784	221,054.05	220,260.60	99.6%												
<b>APORTACIONES FEDERALES BA REGISTROS</b>																																			
<b>PAIS</b>																																			
<b>PSM</b>																																			
<b>URBANIZACION MUNICIPAL</b>																																			
<b>CALLES</b>																																			
<b>CONSTRUCCION</b>																																			
28151	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CONSTRUCCION DE ATARJEA E INTRODUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE DE LA CALLE ADOLFO DE LA HUERTA	SI-NEZAHUALCOYOTL	CIUDAD NEZAHUALCOYOTL	URBANO	143814/0011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS			434,222	434,222	434,222	352,778	81.2%	0	METROS CUADRADOS	340.87	340.87	100.0%													
28152	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CONSTRUCCION DE ATARJEA E INTRODUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE DE LA CALLE CERRADA DE KOCHITENO	SI-NEZAHUALCOYOTL	CIUDAD NEZAHUALCOYOTL	URBANO	150140/0053	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS			408,497	408,497	408,497	408,497	100.0%	0	METROS CUADRADOS	360.68	360.68	100.0%													
28153	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CONSTRUCCION DE ATARJEA E INTRODUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE DE LA CALLE GENERAL GUADALUPE	SI-NEZAHUALCOYOTL	CIUDAD NEZAHUALCOYOTL	URBANO	150152/0062	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS			964,272	964,272	964,272	830,072	86.1%	0	METROS CUADRADOS	525.90	525.90	100.0%													
28154	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CONSTRUCCION DE ATARJEA E INTRODUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE DE LA CALLE GENERAL VICENTE	SI-NEZAHUALCOYOTL	CIUDAD NEZAHUALCOYOTL	URBANO	150153/0063	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS			967,629	967,629	967,629	806,938	83.4%	0	METROS CUADRADOS	545.09	545.09	100.0%													
28155	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CONSTRUCCION DE ATARJEA E INTRODUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE DE LA CALLE OTOLIO MONTAÑO	SI-NEZAHUALCOYOTL	CIUDAD NEZAHUALCOYOTL	URBANO	150095/0019	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS			2,822,438	2,822,438	2,822,438	2,822,438	100.0%	0	METROS CUADRADOS	2,080.50	2,080.50	100.0%													
28156	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CONSTRUCCION DE ATARJEA E INTRODUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE DE LA CALLE KOCHICA	SI-NEZAHUALCOYOTL	CIUDAD NEZAHUALCOYOTL	URBANO	150138/0051	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS			1,391,076	1,391,076	1,391,076	1,391,076	100.0%	0	METROS CUADRADOS	1,322.33	1,322.33	100.0%													
28157	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CONSTRUCCION DE ATARJEA E INTRODUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE DE LA CERRADA DE KOCHICA	SI-NEZAHUALCOYOTL	CIUDAD NEZAHUALCOYOTL	URBANO	150159/0052	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS			394,399	394,399	394,399	389,672	98.8%	0	METROS CUADRADOS	330.66	330.66	100.0%													
28158	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CONSTRUCCION DE ATARJEA E INTRODUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE DE LA CUARTA CERRADA DE EMILIANO	SI-NEZAHUALCOYOTL	CIUDAD NEZAHUALCOYOTL	URBANO	150132/0047	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS			287,566	287,566	287,566	283,718	98.7%	0	METROS CUADRADOS	143.78	143.78	100.0%													
28159	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CONSTRUCCION DE ATARJEA E INTRODUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE DE LA QUINTA CERRADA DE EMILIANO	SI-NEZAHUALCOYOTL	CIUDAD NEZAHUALCOYOTL	URBANO	150133/0048	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS			253,725	253,725	253,725	223,092	87.9%	0	METROS CUADRADOS	141.11	141.11	100.0%													
28160	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CONSTRUCCION DE ATARJEA E INTRODUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE DE LA SEGUNDA CERRADA DE EMILIANO	SI-NEZAHUALCOYOTL	CIUDAD NEZAHUALCOYOTL	URBANO	150130/0045	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS			320,020	320,020	320,020	300,982	94.1%	0	METROS CUADRADOS	172.89	172.89	100.0%													
28161	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CONSTRUCCION DE ATARJEA E INTRODUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE DE LA SEGUNDA CERRADA DE EMILIANO	SI-NEZAHUALCOYOTL	CIUDAD NEZAHUALCOYOTL	URBANO	150105/0027	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS			808,320	808,320	808,320	644,929	79.8%	0	METROS CUADRADOS	462.30	462.30	100.0%													
28162	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CONSTRUCCION DE ATARJEA E INTRODUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE DE LA SEPTIMA CERRADA DE EMILIANO	SI-NEZAHUALCOYOTL	CIUDAD NEZAHUALCOYOTL	URBANO	150137/0050	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS			359,560	359,560	359,560	215,263	59.9%	0	METROS CUADRADOS	186.69	186.69	100.0%													
28163	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CONSTRUCCION DE ATARJEA E INTRODUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE DE LA SEPTA CERRADA DE EMILIANO	SI-NEZAHUALCOYOTL	CIUDAD NEZAHUALCOYOTL	URBANO	150136/0049	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS			273,399	273,399	273,399	235,622	86.2%	0	METROS CUADRADOS	152.70	152.70	100.0%													
28164	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CONSTRUCCION DE ATARJEA E INTRODUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE DE LA TERCERA CERRADA DE EMILIANO	SI-NEZAHUALCOYOTL	CIUDAD NEZAHUALCOYOTL	URBANO	150131/0046	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS			375,244	375,244	375,244	341,724	91.1%	0	METROS CUADRADOS	195.31	195.31	100.0%													
28165	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CONSTRUCCION DE ATARJEA E INTRODUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE DE LA CALLE REFORMA AGRARIA	SI-NEZAHUALCOYOTL	CIUDAD NEZAHUALCOYOTL	URBANO	150045/0016	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS			9,626,345	9,626,345	9,626,345	9,611,741	99.8%	0	METROS CUADRADOS	6,358.60	6,358.60	100.0%													
28167	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CONSTRUCCION DE ATARJEA E INTRODUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE DE LA CALLE ABELARDO RODRIGUEZ	SI-NEZAHUALCOYOTL	CIUDAD NEZAHUALCOYOTL	URBANO	150127/0043	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS			587,463	587,463	587,463	587,463	100.0%	0	METROS CUADRADOS	479.90	479.90	100.0%													
28168	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ALFREDO BARANDA	SI-NEZAHUALCOYOTL	CIUDAD NEZAHUALCOYOTL	URBANO	150121/0038	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS			377,842	377,842	377,842	377,842	100.0%	0	METROS CUADRADOS	416.92	416.92	100.0%													
28169	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ALMEI	SI-NEZAHUALCOYOTL	CIUDAD NEZAHUALCOYOTL	URBANO	150109/0031	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS			476,176	476,176	476,176	473,315	99.4%	0	METROS CUADRADOS	446.16	446.16	100.0%													
28170	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE BENITO JUAREZ	SI-NEZAHUALCOYOTL	CIUDAD NEZAHUALCOYOTL	URBANO	150102/0025	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS			1,168,051	1,168,051	1,168,051	1,002,851	85.8%	0	METROS CUADRADOS	1,128.40	1,128.40	100.0%													
28171	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CERRADA DE SAN JUAN	SI-NEZAHUALCOYOTL	CIUDAD NEZAHUALCOYOTL	URBANO	150147/0059	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS			482,105	482,105	482,105	481,482	99.9%	0	METROS CUADRADOS	416.74	416.74	100.0%													
28172	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CHALCO	SI-NEZAHUALCOYOTL	CIUDAD NEZAHUALCOYOTL	URBANO	150103/0024	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS			1,272,715	1,272,715	1,272,715	1,070,608	84.1%	0	METROS CUADRADOS	994.25	994.25	100.0%													
28173	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA	SI-NEZAHUALCOYOTL	CIUDAD NEZAHUALCOYOTL	URBANO	150035/0013	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS			5,106,771	5,106,771	5,106,771	5,106,771	100.0%	0	METROS CUADRADOS	5,202.80	5,202.80	100.0%													
28174	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE FELIPE CARRILLO PUERTO	SI-NEZAHUALCOYOTL	CIUDAD NEZAHUALCOYOTL	URBANO	150046/0017	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS			4,124,901	4,124,901	4,124,901	3,500,767	84.9%	0	METROS CUADRADOS	3,505.87	3,505.87	100.0%													
28175	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE FRANCISCO VILLA	SI-NEZAHUALCOYOTL	CIUDAD NEZAHUALCOYOTL	URBANO	150098/0022	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS			1,755,058	1,755,058	1,755,058	1,682,236	95.9%	0	METROS CUADRADOS	2,055.77	2,055.77	100.0%													
28176	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE GRACIANO SANCHEZ	SI-NEZAHUALCOYOTL	CIUDAD NEZAHUALCOYOTL	URBANO	150107/0029	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS			1,149,896	1,149,896	1,149,896	1,138,222	99.0%	0	METROS CUADRADOS	1,422.92	1,422.92	100.0%													
28177	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE HEROES DE REFORMA	SI-NEZAHUALCOYOTL	CIUDAD NEZAHUALCOYOTL	URBANO	150119/0036	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS			447,399	447,399	447,399	432,590	96.7%	0	METROS CUADRADOS	407.20	407.20	100.0%													
28178	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MANRI RAMON BETETA	SI-NEZAHUALCOYOTL	CIUDAD NEZAHUALCOYOTL	URBANO	150099/0023	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS			742,362	742,362	742,362	742,317	100.0%	0	METROS CUADRADOS	668.27	668.27	100.0%													
28179	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA	SI-NEZAHUALCOYOTL	CIUDAD NEZAHUALCOYOTL	URBANO	143812/0010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS			3,770,410	3,770,410	3,770,410	3,237,735	86.4%	0	METROS CUADRADOS	3,895.26	3,895.26	100.0%													
28180	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CERRADA DE CHIMAHUALCAN	SI-NEZAHUALCOYOTL	CIUDAD NEZAHUALCOYOTL	URBANO	150103/0026	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS			517,253	517,253	517,253	515,376	99.6%	0	METROS CUADRADOS	371.09	371.09	100.0%													
28181	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CERRADA DE GUSTAVO BAZ	SI-NEZAHUALCOYOTL	CIUDAD NEZAHUALCOYOTL	URBANO	150110/0032	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS			235,778	235,778	235,778	220,451	93.5%	0	METROS CUADRADOS	289.74	289.74	100.0%													
28182	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CERRADA SANTA MARIA	SI-NEZAHUALCOYOTL	CIUDAD NEZAHUALCOYOTL	URBANO	150145/0057	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS			568,759	568,759	568,759	539,115	94.8%	0	METROS CUADRADOS	456.39	456.39	100.0%													
28183	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CUARTA CERRADA DE LAZARO CARDENAS	SI-NEZAHUALCOYOTL	CIUDAD NEZAHUALCOYOTL	URBANO	150142/0055	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS			269,666	269,666	269,666	80,900	30.0%	0	METROS CUADRADOS	208.27	0.00	0.0%													
28184	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CUARTA CERRADA DE NORTE 2	SI-NEZAHUALCOYOTL	CIUDAD NEZAHUALCOYOTL	URBANO	150125/0042	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS			384,907	384,907	384,907	384,906	100.0%	0	METROS CUADRADOS	232.40	232.40	100.0%													
28185	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CUARTA CERRADA DE SECRETARIA DE LA REFORMA AGRARIA	SI-NEZAHUALCOYOTL	CIUDAD NEZAHUALCO																																

I. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2013

PERIODO QUE SE REPORTA PRIMER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al		Avance Físico						
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Trimestre		Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
														15	16	17		Generados	Ejercidos			19	20		21
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18-15/13	19	20	21	22	23	24-27/20		
	CONSTRUCCIÓN																								
28709	CONSTRUCCIÓN DE BANDA ORIENTE Y REHABILITACION DE BANDA NORTE EN LA ESCUELA PRIMARIA 2 DE MARZO	SI-NEZAHUALCOYOTL	CIUDAD NEZAHUALCOYOTL	URBANO	143597/0001	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	-	-	1,301,751	1,301,751	1,301,751	1,301,661	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	506.98	506.98	100.0%		
28710	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL Y REHABILITACION DE AULA DE COMPUTACION EN LA ESCUELA PRIMARIA GUILLERMO BERTU	SI-NEZAHUALCOYOTL	CIUDAD NEZAHUALCOYOTL	URBANO	150171/0075	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	-	-	643,646	643,646	643,646	643,584	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	101.94	101.94	100.0%		
28711	CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA DE EMERGENCIA Y REHABILITACION DE JARDINERIA EN UN EDIFICIO DE LA ESCUELA PRIMARIA PATRIA Y LIBERTAD	SI-NEZAHUALCOYOTL	CIUDAD NEZAHUALCOYOTL	URBANO	150172/0076	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	-	-	534,548	534,548	534,548	505,404	94.5%	0	0	METROS CUADRADOS	220.57	220.57	100.0%		
28712	CONSTRUCCIÓN DE NUCLEO SANITARIO EN LA ESCUELA PRIMARIA PROF. IDELSONO VELAZQUEZ HERRERA T.M. Y ORAL LAZARO CARDENAS T.V.	SI-NEZAHUALCOYOTL	CIUDAD NEZAHUALCOYOTL	URBANO	150180/0082	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	-	-	538,177	538,177	538,177	538,138	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	95.17	94.21	99.0%		
28708	CONSTRUCCION DE 3 AULAS TIPO REGIONAL EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA VELASCO AMBOS TURNOS	SI-NEZAHUALCOYOTL	CIUDAD NEZAHUALCOYOTL	URBANO	150177/0079	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	-	-	1,427,335	1,427,335	1,427,335	1,427,335	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	188.16	188.16	100.0%		
	MANTENIMIENTO																								
28713	DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL CONSTRUCCION DE BANQUETA Y GUARNICION LADO SUR Y PONIENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA	SI-NEZAHUALCOYOTL	CIUDAD NEZAHUALCOYOTL	URBANO	159842/0088	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	-	-	0	0	0	0	0.0%	1,775,949	1,775,614	METROS CUADRADOS	944.96	944.96	100.0%		
28714	REHABILITACION Y CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA ROSARIO CASTELLANOS T.M. Y SERAFIN RAMIREZ CASTAÑEDA T.V.	SI-NEZAHUALCOYOTL	CIUDAD NEZAHUALCOYOTL	URBANO	150164/0069	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	-	-	2,259,521	2,259,521	2,259,521	2,200,503	97.4%	0	0	METROS CUADRADOS	1,539.00	1,539.00	100.0%		
28715	IMPERMEABILIZACION GENERAL REHABILITACION DE PLAFON E INSTALACION ELECTRICA DEL EDIFICIO A Y PINTURA VINILICA EN LA ESCUELA PRIMARIA RICARDO CARMEN SERDAN AMBOS TURNOS	SI-NEZAHUALCOYOTL	CIUDAD NEZAHUALCOYOTL	URBANO	150166/0071	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	-	-	2,275,898	2,275,898	2,275,898	2,271,749	99.8%	0	0	METROS CUADRADOS	5,734.46	5,734.46	100.0%		
28716	IMPERMEABILIZACION Y PINTURA EN INTERIOR Y EXTERIOR DE LA ESCUELA PRIMARIA CARMEN SERDAN AMBOS TURNOS	SI-NEZAHUALCOYOTL	CIUDAD NEZAHUALCOYOTL	URBANO	150154/0064	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	-	-	545,198	545,198	545,198	545,191	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	549.69	549.69	100.0%		
28717	REHABILITACION DE BANDA E IMPERMEABILIZACION Y TECHUMBRE CON MULTIPANEL EN LA ESC. PRIM. VICTOR MANUEL VILLA SEÑOR MORA	SI-NEZAHUALCOYOTL	CIUDAD NEZAHUALCOYOTL	URBANO	158012/0086	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	-	-	3,179,524	3,179,524	3,179,524	3,173,667	99.8%	0	0	METROS CUADRADOS	1,369.08	1,369.08	100.0%		
28718	REHABILITACION DE BANDA PERIMETRAL LADO NORTE Y ORIENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA CUTLHUAUC T.M. Y JUAN ESCUTIA T.V.	SI-NEZAHUALCOYOTL	CIUDAD NEZAHUALCOYOTL	URBANO	150175/0078	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	-	-	1,116,617	1,116,617	1,116,617	1,097,369	98.3%	0	0	METROS CUADRADOS	465.00	465.00	100.0%		
28719	REHABILITACION DE BANDA PERIMETRAL NUCLEO SANITARIO Y PINTURA EN LA ESCUELA PRIMARIA ORAL FRANCISCO VILA AMBOS TURNOS	SI-NEZAHUALCOYOTL	CIUDAD NEZAHUALCOYOTL	URBANO	150157/0065	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	-	-	2,549,609	2,549,609	2,549,609	2,547,867	99.9%	0	0	METROS CUADRADOS	1,844.55	1,844.55	100.0%		
28720	REHABILITACION DE NUCLEO SANITARIO EN LA ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA MENDEZ T.M. E INDEPENDENCIA T.V.	SI-NEZAHUALCOYOTL	CIUDAD NEZAHUALCOYOTL	URBANO	150165/0070	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	-	-	894,187	894,187	894,187	715,559	80.0%	0	0	METROS CUADRADOS	509.36	509.36	100.0%		
28721	REHABILITACION DE NUCLEO SANITARIO EN LA ESCUELA PRIMARIA LIC. BENITO JUAREZ	SI-NEZAHUALCOYOTL	CIUDAD NEZAHUALCOYOTL	URBANO	150159/0066	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	-	-	829,932	829,932	829,932	829,932	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	246.20	246.20	100.0%		
28722	REHABILITACION DE NUCLEO SANITARIO INSTALACION ELECTRICA Y BANDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA PROF. CARLOS HANIN GONZALEZ	SI-NEZAHUALCOYOTL	CIUDAD NEZAHUALCOYOTL	URBANO	143602/0005	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	-	-	1,935,001	1,935,001	1,935,001	1,925,726	99.5%	0	0	METROS CUADRADOS	137,884.89	137,884.89	100.0%		
28723	REHABILITACION DE PLAZA CIVICA DRENAJE CONSTRUCCION DE AULA DE USOS MULTIPLES Y PINTURA EN LA ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS	SI-NEZAHUALCOYOTL	CIUDAD NEZAHUALCOYOTL	URBANO	159832/0089	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	-	-	378,174	378,174	378,174	378,174	100.0%	1,090,167	1,090,167	METROS CUADRADOS	1,926.71	1,926.71	100.0%		
28724	REHABILITACION DE PLAZA CIVICA EN LA ESCUELA PRIMARIA CARMEN MAZA DE DEL MAZO	SI-NEZAHUALCOYOTL	CIUDAD NEZAHUALCOYOTL	URBANO	143600/0004	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	-	-	676,905	676,905	676,905	553,096	81.7%	0	0	METROS CUADRADOS	630.96	630.96	100.0%		
28725	REHABILITACION DE PLAZA CIVICA EN LA ESCUELA PRIMARIA CUTLHUAUC T.M. Y JUAN ESCUTIA T.V.	SI-NEZAHUALCOYOTL	CIUDAD NEZAHUALCOYOTL	URBANO	143607/0008	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	-	-	1,846,673	1,846,673	1,846,673	1,842,854	99.8%	0	0	METROS CUADRADOS	2,498.35	2,498.35	100.0%		
28726	REHABILITACION DE PLAZA CIVICA INTRODUCCION DE DRENAJE Y PROTECCIONES EN LA ESCUELA PRIMARIA TAMAUJAPAS	SI-NEZAHUALCOYOTL	CIUDAD NEZAHUALCOYOTL	URBANO	143598/0002	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	-	-	1,017,214	1,017,214	1,017,214	1,015,488	99.8%	0	0	METROS CUADRADOS	1,290.43	1,290.43	100.0%		
28727	REHABILITACION DE PLAZA CIVICA Y DRENAJE EN LA ESCUELA PRIMARIA CONSTITUCION DE APARTAMENTO SECUNDARIA	SI-NEZAHUALCOYOTL	CIUDAD NEZAHUALCOYOTL	URBANO	150167/0072	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	-	-	297,083	297,083	297,083	251,667	84.7%	0	0	METROS CUADRADOS	334.82	334.82	100.0%		
	CONSTRUCCIÓN																								
28728	CONSTRUCCION DE AULA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA SECUNDARIA OFICIAL NO 283 RICARDO BELL	SI-NEZAHUALCOYOTL	CIUDAD NEZAHUALCOYOTL	URBANO	150178/0080	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	-	-	1,047,656	1,047,656	1,047,656	1,046,205	99.9%	0	0	METROS CUADRADOS	133.38	133.38	100.0%		
	MANTENIMIENTO																								
28729	DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA SECUNDARIA OFICIAL NO 0307 DR. ALFONSO GARCIA ROBLES	SI-NEZAHUALCOYOTL	CIUDAD NEZAHUALCOYOTL	URBANO	143604/0007	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	-	-	1,469,419	1,469,419	1,469,419	1,469,419	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	558.25	558.25	100.0%		
28730	DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA SECUNDARIA OFICIAL NO 165 ALBERT EINSTEIN	SI-NEZAHUALCOYOTL	CIUDAD NEZAHUALCOYOTL	URBANO	150179/0081	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	-	-	2,345,968	2,345,968	2,345,968	2,345,795	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,690.13	1,690.13	100.0%		
28731	IMPERMEABILIZACION DE LA ESCUELA SECUNDARIA FEDERALIZADA GENERAL ACAMAPACHTLI	SI-NEZAHUALCOYOTL	CIUDAD NEZAHUALCOYOTL	URBANO	150170/0074	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	-	-	1,623,374	1,623,374	1,623,374	1,622,405	99.9%	0	0	METROS CUADRADOS	2,324.83	2,324.83	100.0%		
28732	REHABILITACION DE PLAZA CIVICA PATIOS TALLERES INSTALACION ELECTRICA Y BANDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO 79 ITZOTL	SI-NEZAHUALCOYOTL	CIUDAD NEZAHUALCOYOTL	URBANO	143599/0003	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	-	-	2,761,732	2,761,732	2,761,732	2,761,732	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,206.29	1,206.29	100.0%		
28733	REHABILITACION DE PLAZA CIVICA Y REPARACION DE PLAFONES EN LA ESCUELA SECUNDARIA REPUBLICA DE CUBA T.M.	SI-NEZAHUALCOYOTL	CIUDAD NEZAHUALCOYOTL	URBANO	143603/0006	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	-	-	997,850	997,850	997,850	997,850	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	748.87	748.87	100.0%		
28734	REHABILITACION DE TECHUMBRE E IMPERMEABILIZACION EN TALLERES DE LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL ES 354-31 TELPUCHCALI	SI-NEZAHUALCOYOTL	CIUDAD NEZAHUALCOYOTL	URBANO	150168/0073	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	-	-	761,087	761,087	761,087	738,896	97.1%	0	0	METROS CUADRADOS	1,416.79	1,416.79	100.0%		
	GASTOS INDIRECTOS																								
	SEGUIMIENTO DE OBRA																								
	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A OBRA																								
28735	APLICACION DEL 3% DE GASTO INDIRECTOS	SI-NEZAHUALCOYOTL	CIUDAD NEZAHUALCOYOTL	URBANO	151853/0084	OTROS	MODERNIZACION HACENDARIA	SISTEMAS DE REGALUBACION LOCALES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	-	-	3,073,073	3,073,073	3,073,073	2,261,200	73.6%	0	0	OTROS	13.00	13.00	100.0%		
	PROGRAMAS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL																								
	ORGANIZACIONAL																								
	CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION (NO INCLUYE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS Y																								
28736	APLICACION DEL 2% DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	SI-NEZAHUALCOYOTL	CIUDAD NEZAHUALCOYOTL	URBANO	150859/0083	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	-	-	1,520,629	1,520,629	1,520,629	1,520,081	100.0%	0	0	OTROS	65.00	65.00	100.0%		

Información complementaria y explicación de variaciones

25

