



I. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2013  
PERIODO QUE SE REPORTA PRIMER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al		Avance Físico				
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Trimestre		Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
														15	16	17		18=15/13	19				
28307	REMEDIACION DE BANDA PERIMETRAL APLANADOS Y PINTURA EN LA ESCUELA PRIMARIA RAFAEL RAMIREZ SECUNDARIA	SI-NEZAHUALCOYOTL	CIUDAD NEZAHUALCOYOTL	URBANO	165609/0055	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	-	-	555,009	555,009	555,009	554,863	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	625.00	625.00	100.0%
28822	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN LA ESC. SECUNDARIA GENERAL OCCIDENTAL	SI-NEZAHUALCOYOTL	CIUDAD NEZAHUALCOYOTL	URBANO	165570/0027	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	-	-	2,835,297	2,835,297	2,835,297	2,834,210	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,721.40	3,721.40	100.0%
28823	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN LA ESC. TELESECUNDARIA VICENTE GUERRERO	SI-NEZAHUALCOYOTL	CIUDAD NEZAHUALCOYOTL	URBANO	165569/0026	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	-	-	1,365,999	1,365,999	1,365,999	1,303,873	95.5%	0	0	METROS CUADRADOS	560.00	560.00	100.0%
28824	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL Y ACCESO EN LA TELESECUNDARIA JOSÉ ANTONIO ALZATE	SI-NEZAHUALCOYOTL	CIUDAD NEZAHUALCOYOTL	URBANO	165599/0046	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	-	-	887,879	887,879	887,879	864,864	97.4%	0	0	METROS CUADRADOS	384.00	384.00	100.0%
28825	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL Y BANQUETAS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA LIC. JOSÉ VASCONCELOS	SI-NEZAHUALCOYOTL	CIUDAD NEZAHUALCOYOTL	URBANO	165591/0040	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	-	-	966,539	966,539	966,539	903,178	93.4%	0	0	METROS CUADRADOS	1,135.00	1,055.00	93.0%
28826	CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA OFICIAL NO 201 FRANCISCO JAVIER MINA	SI-NEZAHUALCOYOTL	CIUDAD NEZAHUALCOYOTL	URBANO	165589/0038	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	-	-	876,643	876,643	876,643	876,361	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,090.00	1,090.00	100.0%
28827	INTRODUCCION DE DRENAJE EN LA ESCUELA SECUNDARIA OFICIAL NO 320 RICARDO BEL	SI-NEZAHUALCOYOTL	CIUDAD NEZAHUALCOYOTL	URBANO	165553/0011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	-	-	223,583	223,583	223,583	214,742	96.0%	0	0	METROS CUADRADOS	120.00	120.00	100.0%
28828	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA SECUNDARIA LEYES DE REFORMA	SI-NEZAHUALCOYOTL	CIUDAD NEZAHUALCOYOTL	URBANO	165601/0048	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	-	-	2,594,488	2,594,488	2,594,488	2,421,261	93.3%	0	0	METROS CUADRADOS	1,366.50	1,366.50	100.0%
28829	DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL, GUARNICIONES Y BANQUETA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA VAZCO DE QUIROGA	SI-NEZAHUALCOYOTL	CIUDAD NEZAHUALCOYOTL	URBANO	165558/0015	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	-	-	608,061	608,061	608,061	607,708	99.9%	0	0	METROS CUADRADOS	320.00	320.00	100.0%
28830	PISO DE CONCRETO E IMPERMEABILIZACION DE UN AULA EN LA ESCUELA SECUNDARIA OFICIAL 188 GUTENBERG	SI-NEZAHUALCOYOTL	CIUDAD NEZAHUALCOYOTL	URBANO	165584/0034	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	-	-	650,000	650,000	650,000	642,853	98.9%	0	0	METROS CUADRADOS	750.00	750.00	100.0%
28831	REMEDIACION DEL AUDITORIO DE LA ESCUELA OFICIAL 0213 MAHATMA GANDHI	SI-NEZAHUALCOYOTL	CIUDAD NEZAHUALCOYOTL	URBANO	165568/0025	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	-	-	1,349,900	1,349,900	1,349,900	1,318,267	97.7%	0	0	METROS CUADRADOS	620.00	620.00	100.0%
	GASTOS INDIRECTOS																						
	ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD																						
	ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD DE LAS OBRAS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL																						
28832	3% GASTOS INDIRECTOS	SI-NEZAHUALCOYOTL	CIUDAD NEZAHUALCOYOTL	URBANO	169138/0059	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	-	-	2,802,409	2,802,409	2,802,409	2,788,201	99.8%	0	0	ESTUDIO	1.00	1.00	100.0%
	PROGRAMAS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL																						
	GESTION																						
	CONSULTORIA E INVESTIGACION ESPECIALIZADA EN EL FORTALECIMIENTO DE LA																						
28833	2% PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	SI-NEZAHUALCOYOTL	CIUDAD NEZAHUALCOYOTL	URBANO	169137/0058	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	-	-	1,906,537	1,906,537	1,906,537	1,870,000	98.1%	0	0	EQUIPO	3.00	3.00	100.0%

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

Información complementaria y explicación de variaciones
25