

México

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Ambito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones		
										Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual
MEX00130200138485	Pago De Aportaciones Al Instituto De Seguridad Social Del Estado De México Y Municipios	Mezahuatlcoyotl	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMEN	Salud	En Ejecución	\$135,000,000	\$135,000,000	\$135,000,000	\$135,000,000	\$135,000,000	\$38,933,808	\$38,933,808	28.84	\$0	Pago	1,110,565	24.00	0.29	
MEX00130200139080	Pago De Consumo De Energia Eléctrica Para Alumbrado Público	Mezahuatlcoyotl	Ciudad Mezahuatlcoyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMEN	Energía	En Ejecución	\$24,000,000	\$24,000,000	\$24,000,000	\$24,000,000	\$24,000,000	\$821,919	\$821,919	3.42	\$0	Pago	1,110,565	12.00	0.03	
MEX00130200141001	Proyecto Y Estudio Para La Línea De Conducción De Agua Potable, Derivación Del Mecrocircuito, Zona Norte De Mezahuatlcoyotl	Mezahuatlcoyotl	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Estatal	Agua y saneamiento	En Ejecución	\$1,050,000	\$1,050,000	\$1,050,000	\$1,050,000	\$1,050,000	\$1,050,000	\$1,050,000	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	
MEX00130200149495	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Cuarta Cerrada De Norte 2	Mezahuatlcoyotl	Ciudad Mezahuatlcoyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	\$76,982	\$76,982	\$76,982	\$76,982	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	180	1.00	0.00	
MEX00130200149532	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Tercera Cerrada De Norte 2	Mezahuatlcoyotl	Ciudad Mezahuatlcoyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	\$23,200	\$23,200	\$23,200	\$23,200	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	180	1.00	0.00	
MEX00130200149573	Construcción De Nucleo Sanitario En La Escuela Primaria Profr. Idoifonso Velazquez Ibarra M. Y Gral. Lazaro Cardenas T.V.	Mezahuatlcoyotl	Ciudad Mezahuatlcoyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal	Educación y deporte	En Ejecución	\$103,669	\$103,669	\$103,669	\$103,669	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	M2, Sanitarios	800	1.00	0.00	
MEX00130200149608	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle Manuel Avila Canacho	Mezahuatlcoyotl	Ciudad Mezahuatlcoyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	156	1.00	0.00	
MEX00130200150076	Conclusion De Tres Aulas Tipo Regional Por Convenio Adicional En Monco En La Esc. Primaria Jose Maria Velasco Ambos Turnos	Mezahuatlcoyotl	Ciudad Mezahuatlcoyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal	Otra obra pública	En Ejecución	\$339,962	\$339,962	\$339,962	\$339,962	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	550	1.00	0.00	
MEX00130200153098	Construcción Y Equipamiento De Dos Casas De Día Para Adultos Mayores En Las Colonias Metropolitanas Y Benito Juárez En Mezahuatlcoyotl (Otra Nueva)	Mezahuatlcoyotl	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondos Metropolitanos	Otra obra pública	En Ejecución	\$9,218,026	\$9,218,026	\$9,218,026	\$9,218,026	\$8,987,891	\$8,987,891	\$8,987,891	97.50	\$0	Proyecto	450	100.00	98.00	
MEX00130200153147	Proyectos De Desarrollo Social En La Zona Metropolitana Del Valle De México (Casa Del Adulto Mayor Obra Nueva)	Mezahuatlcoyotl	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondos Metropolitanos	Otra obra pública	En Ejecución	\$10,000,000	\$7,508,840	\$7,508,840	\$7,508,840	\$6,008,840	\$6,008,840	\$6,008,840	80.02	\$0	Proyecto	1,500	100.00	80.00	
MEX00130200153533	Proyecto De Desarrollo Social En La Zona Metropolitana Del Valle De México (Rehabilitación Y Equipamiento De Un Centro De Atención Para Mujeres Víctimas De Violencia Intrafamiliar) (Otra En Proceso)	Mezahuatlcoyotl	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondos Metropolitanos	Otra obra pública	En Ejecución	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$4,326,205	\$4,326,205	\$4,326,205	43.26	\$0	Proyecto	15,000	100.00	43.00	
MEX00130200160256	Repavimentación De La Calle Guija	Mezahuatlcoyotl	Ciudad Mezahuatlcoyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal	Otra obra pública	En Ejecución	\$3,079,059	\$3,079,059	\$3,079,059	\$3,079,059	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	900	1.00	0.00	
MEX00130200160306	Repavimentación De La Calle Lago Tojca	Mezahuatlcoyotl	Ciudad Mezahuatlcoyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal	Otra obra pública	En Ejecución	\$1,246,981	\$1,246,981	\$1,246,981	\$1,246,981	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	400	1.00	0.00	
MEX00130200160349	Pavimentación De La Calle California	Mezahuatlcoyotl	Ciudad Mezahuatlcoyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal	Otra obra pública	En Ejecución	\$1,366,009	\$1,366,009	\$1,366,009	\$1,366,009	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	350	1.00	0.00	
MEX00130200160380	Pavimentación Y Repavimentación De La Calle Michigan	Mezahuatlcoyotl	Ciudad Mezahuatlcoyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal	Otra obra pública	En Ejecución	\$5,151,160	\$5,151,160	\$5,151,160	\$5,151,160	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,200	1.00	0.00	
MEX00130200160417	Repavimentación De La Calle 30	Mezahuatlcoyotl	Ciudad Mezahuatlcoyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal	Otra obra pública	En Ejecución	\$1,081,969	\$1,081,969	\$1,081,969	\$1,081,969	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	350	1.00	0.00	
MEX00130200160458	Repavimentación De La Calle Coronelas	Mezahuatlcoyotl	Ciudad Mezahuatlcoyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal	Otra obra pública	En Ejecución	\$1,122,654	\$1,122,654	\$1,122,654	\$1,122,654	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	350	1.00	0.00	
MEX00130200160505	Repavimentación De La Calle Lago Viehma	Mezahuatlcoyotl	Ciudad Mezahuatlcoyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal	Otra obra pública	En Ejecución	\$758,874	\$758,874	\$758,874	\$758,874	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	350	1.00	0.00	
MEX00130200160558	Repavimentación De La Calle Lago Ontario	Mezahuatlcoyotl	Ciudad Mezahuatlcoyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal	Otra obra pública	En Ejecución	\$1,535,455	\$1,535,455	\$1,535,455	\$1,535,455	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	650	1.00	0.00	
MEX00130200160606	Repavimentación De La Calle 23	Mezahuatlcoyotl	Ciudad Mezahuatlcoyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal	Otra obra pública	En Ejecución	\$776,014	\$776,014	\$776,014	\$776,014	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	350	1.00	0.00	
MEX00130200161153	Repavimentación De La Calle Mexico Lindo	Mezahuatlcoyotl	Ciudad Mezahuatlcoyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal	Otra obra pública	En Ejecución	\$2,081,436	\$2,081,436	\$2,081,436	\$2,081,436	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	400	1.00	0.00	
MEX00130200161256	Pavimentación De La Calle Oriente 26	Mezahuatlcoyotl	Ciudad Mezahuatlcoyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal	Otra obra pública	En Ejecución	\$820,946	\$820,946	\$820,946	\$820,946	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	350	1.00	0.00	
MEX00130200161538	Pavimentación De La Calle Oriente 25	Mezahuatlcoyotl	Ciudad Mezahuatlcoyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal	Otra obra pública	En Ejecución	\$1,192,492	\$1,192,492	\$1,192,492	\$1,192,492	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	350	1.00	0.00	
MEX00130200162336	Repavimentación De La Calle Macorina	Mezahuatlcoyotl	Ciudad Mezahuatlcoyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal	Otra obra pública	En Ejecución	\$1,186,697	\$1,186,697	\$1,186,697	\$1,186,697	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	350	1.00	0.00	
MEX00130200162434	Pavimentación De La Calle Oriente 10	Mezahuatlcoyotl	Ciudad Mezahuatlcoyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal	Otra obra pública	En Ejecución	\$2,111,768	\$2,111,768	\$2,111,768	\$2,111,768	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	700	1.00	0.00	
MEX00130200162498	Impermeabilización De Seis Modulos En La Escuela Primaria Severiano Gomez Ontiveros T.C.	Mezahuatlcoyotl	Ciudad Mezahuatlcoyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal	Otra obra pública	En Ejecución	\$1,314,146	\$1,314,146	\$1,314,146	\$1,314,146	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	460	1.00	0.00	
MEX00130200162615	Rehabilitación De Barda Perimetral E Impermeabilización De Seis Modulos En La Escuela Primaria Federal Lic. Adolfo Lopez Mateos T.M. Y Gral. Francisco Villa T.V.	Mezahuatlcoyotl	Ciudad Mezahuatlcoyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal	Otra obra pública	En Ejecución	\$2,349,052	\$2,349,052	\$2,349,052	\$2,349,052	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	650	1.00	0.00	
MEX00130200162659	Rehabilitación De Barda Perimetral En La Escuela Secundaria Federalizada Agustín Yáñez	Mezahuatlcoyotl	Ciudad Mezahuatlcoyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal	Otra obra pública	En Ejecución	\$1,533,683	\$1,533,683	\$1,533,683	\$1,533,683	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	600	1.00	0.00	
MEX00130200162717	Impermeabilización De Seis Modulos En La Escuela Primaria Isidro Pabala Ambos Turnos	Mezahuatlcoyotl	Ciudad Mezahuatlcoyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal	Otra obra pública	En Ejecución	\$1,719,566	\$1,719,566	\$1,719,566	\$1,719,566	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	739	1.00	0.00	
MEX00130200162782	Rehabilitación De Barda Norte Y Este En La Escuela Primaria Estatal Oficial Narciso Mendoza T.M. Y T.V.	Mezahuatlcoyotl	Ciudad Mezahuatlcoyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal	Otra obra pública	En Ejecución	\$1,078,879	\$1,078,879	\$1,078,879	\$1,078,879	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,454	1.00	0.00	
MEX00130200162872	Rehabilitación De Barda Perimetral E Instalación Eléctrica En La Escuela Primaria Tamaulipas Ambos Turnos	Mezahuatlcoyotl	Ciudad Mezahuatlcoyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal	Otra obra pública	En Ejecución	\$2,021,779	\$2,021,779	\$2,021,779	\$2,021,779	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	600	1.00	0.00	
MEX00130200162923	Demolicion Y Construcción De Firmas De Concreto línea De drenaje En Plaza Cívica En La Escuela Marcos De Zacapoaxtla T.M. E Ignacio Zaragoza T.V.	Mezahuatlcoyotl	Ciudad Mezahuatlcoyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal	Otra obra pública	En Ejecución	\$1,456,411	\$1,456,411	\$1,456,411	\$1,456,411	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	553	1.00	0.00	
MEX00130200163026	Impermeabilización De Dos Modulos Y Apilados En Barda En El Jardín De Ninos Manuel J. Buendía T.M. Y T.V.	Mezahuatlcoyotl	Ciudad Mezahuatlcoyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal	Otra obra pública	En Ejecución	\$646,008	\$646,008	\$646,008	\$646,008	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	316	1.00	0.00	
MEX00130200163068	Construcción De Tres Aulas En La Escuela Secundaria Federalizada Valentín Gomez Farias Ambos Turnos	Mezahuatlcoyotl	Ciudad Mezahuatlcoyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal	Otra obra pública	En Ejecución	\$1,718,553	\$1,718,553	\$1,718,553	\$1,718,553	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,428	1.00	0.00	

México

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Ambito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio -	Programa Fondo Convenio - Especifico	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones			
										Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX00130200138485	Pago De Aportaciones Al Instituto De Seguridad Social Del Estado De México Y Municipios	Mezahuacóyotl	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005	FORTAMEN	Salud	En Ejecución	\$135,000,000	\$135,000,000	\$135,000,000	\$135,000,000	\$135,000,000	\$38,933,808	\$38,933,808	28.84	\$0	Pago	1,110,565	24.00	0.29		
MEX00130200163278	Rehabilitación De Plaza Cívica En La Escuela Primaria Ignacio Manuel Altamirano Ambos Turnos	Mezahuacóyotl	Ciudad Mezahuacóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004	FAIS Municipal	Otra obra pública	En Ejecución	\$712,866	\$712,866	\$712,866	\$712,866	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,083	1.00	0.00		
MEX00130200163848	Rehabilitación De Barda Perimetral Y Plaza Cívica En La Escuela Primaria Horacio Zúñiga Ambos Turnos	Mezahuacóyotl	Ciudad Mezahuacóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004	FAIS Municipal	Otra obra pública	En Ejecución	\$1,773,247	\$1,773,247	\$1,773,247	\$1,773,247	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	735	1.00	0.00		
MEX00130200163904	Ampliación De Barda Perimetral Y Colocación De Malla En A Escuela Primaria Emiliano Zapata Y Jardín De Niños A.S.F.P.	Mezahuacóyotl	Ciudad Mezahuacóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004	FAIS Municipal	Otra obra pública	En Ejecución	\$142,831	\$142,831	\$142,831	\$142,831	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	432	1.00	0.00		
MEX00130200163956	Construcción De Aula De Usos Múltiples En La Escuela Primaria Estatal 5 De Febrero T.M.	Mezahuacóyotl	Ciudad Mezahuacóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004	FAIS Municipal	Otra obra pública	En Ejecución	\$866,795	\$866,795	\$866,795	\$866,795	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	933	1.00	0.00		
MEX09130100014461	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Guanajuato	Mezahuacóyotl	Ciudad Mezahuacóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004	FAIS Municipal	Otra obra pública	En Ejecución	\$6,757,833	\$6,757,833	\$6,757,833	\$6,757,833	\$6,174,806	\$6,174,806	90.97	\$0	Metros Cuadrados	6,567	100.00	1.00		
MEX09130100014475	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Mazatlan	Mezahuacóyotl	Ciudad Mezahuacóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004	FAIS Municipal	Otra obra pública	En Ejecución	\$3,062,365	\$3,062,365	\$3,062,365	\$3,062,365	\$3,062,365	\$1,505,223	\$1,505,223	49.15	\$0	Metros Cuadrados	2,855	100.00	1.00	
MEX09130100014485	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Oro	Mezahuacóyotl	Ciudad Mezahuacóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004	FAIS Municipal	Otra obra pública	En Ejecución	\$3,415,406	\$3,415,406	\$3,415,406	\$3,415,406	\$3,411,544	\$3,411,544	99.89	\$0	Metros Cuadrados	3,632	100.00	1.00		
MEX09130100014500	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Otilio Montaño	Mezahuacóyotl	Ciudad Mezahuacóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004	FAIS Municipal	Otra obra pública	En Ejecución	\$1,081,030	\$1,081,030	\$1,081,030	\$1,081,030	\$1,068,724	\$1,068,724	98.86	\$0	Metros Cuadrados	1,205	100.00	1.00		
MEX09130100014511	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Veracruz	Mezahuacóyotl	Ciudad Mezahuacóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004	FAIS Municipal	Otra obra pública	En Ejecución	\$4,178,353	\$4,178,353	\$4,178,353	\$4,178,353	\$4,160,873	\$4,160,873	99.58	\$0	Metros Cuadrados	4,270	100.00	1.00		
MEX09130100014566	Repavimentación De Calles De Las Colonias Del Municipio	Mezahuacóyotl	Ciudad Mezahuacóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004	FAIS Municipal	Otra obra pública	En Ejecución	\$15,852,261	\$15,852,261	\$15,852,261	\$15,852,261	\$15,851,667	\$15,851,667	100.00	\$0	Metros Cuadrados	91,029	100.00	1.00		
MEX09130100014644	Const. De 2 Aulas Tipo Reg. Reha. De Modelo Sanit. Imperm. De 2 Módulos Intra. Elec. Área De Juegos Infran. Fir. De Concreto Apl. En Barda Perim. Y Pintura En Gener. En El Jardín De Niños Xochipilli	Mezahuacóyotl	Ciudad Mezahuacóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004	FAIS Municipal	Otra obra pública	En Ejecución	\$2,487,807	\$2,487,807	\$2,487,807	\$2,487,807	\$2,487,807	\$2,442,045	\$2,442,045	98.16	\$0	Metros Cuadrados	2	100.00	1.00	
MEX09130100014656	Colocación De Malla Ciclónica En El Jardín De Niños Rafael Alberti	Mezahuacóyotl	Ciudad Mezahuacóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004	FAIS Municipal	Otra obra pública	En Ejecución	\$163,850	\$163,850	\$163,850	\$163,850	\$163,850	\$130,524	\$130,524	79.66	\$0	Metros Cuadrados	256	100.00	1.00	
MEX09130100014705	Construcción De Cancha De Usos Múltiples Y Firme De Un Aula En La Escuela Primaria Generalísimo Morelos	Mezahuacóyotl	Ciudad Mezahuacóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004	FAIS Municipal	Otra obra pública	En Ejecución	\$259,996	\$259,996	\$259,996	\$259,996	\$256,616	\$256,616	98.70	\$0	Metros Cuadrados	206	100.00	1.00		
MEX09130100014718	Ampliación De La Dirección En La Escuela Primaria Ignacio Ramírez	Mezahuacóyotl	Ciudad Mezahuacóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004	FAIS Municipal	Otra obra pública	En Ejecución	\$816,651	\$816,651	\$816,651	\$816,651	\$816,650	\$816,650	100.00	\$0	Metros Cuadrados	475	100.00	1.00		
MEX09130100014746	Demolición Y Construcción De Barda Perimetral En La Escuela Primaria Lic. Benito Juárez	Mezahuacóyotl	Ciudad Mezahuacóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004	FAIS Municipal	Otra obra pública	En Ejecución	\$2,634,281	\$2,634,281	\$2,634,281	\$2,634,281	\$2,634,281	\$2,136,607	\$2,136,607	81.11	\$0	Metros Cuadrados	2,485	100.00	0.62	
MEX09130100014757	Demolición Y Construcción De Barda Perimetral En La Escuela Primaria Niños Heroes	Mezahuacóyotl	Ciudad Mezahuacóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004	FAIS Municipal	Otra obra pública	En Ejecución	\$388,023	\$388,023	\$388,023	\$388,023	\$388,023	\$287,818	\$287,818	74.18	\$0	Metros Cuadrados	302	100.00	0.48	
MEX09130100014783	Demolición Y Construcción De Barda Perimetral Y Rehabilitación De Muros Perimetrales En La Esc. Primaria Leona Vicario	Mezahuacóyotl	Ciudad Mezahuacóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004	FAIS Municipal	Otra obra pública	En Ejecución	\$1,335,367	\$1,335,367	\$1,335,367	\$1,335,367	\$1,332,865	\$1,332,865	99.81	\$0	Metros Cuadrados	211	100.00	1.00		
MEX09130100014791	Demolición Y Construcción De Firmes De Concreto E Introducción De Drenaje En Plaza Cívica En La Escuela Primaria Federalizada Profesor Simón Ramírez Rodríguez	Mezahuacóyotl	Ciudad Mezahuacóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004	FAIS Municipal	Otra obra pública	En Ejecución	\$1,354,226	\$1,354,226	\$1,354,226	\$1,354,226	\$1,353,444	\$1,353,444	99.94	\$0	Metros Cuadrados	1,675	100.00	1.00		
MEX09130100014830	Rehabilitación De Aplanados Firmes Canchales Instalación Eléctrica Impermeabilización Y Pintura En Un Edificio De La Escuela Prim. Cuauhemoac T.M. Y Cuauhmoac T.V.	Mezahuacóyotl	Ciudad Mezahuacóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004	FAIS Municipal	Otra obra pública	En Ejecución	\$528,712	\$528,712	\$528,712	\$528,712	\$528,687	\$528,687	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1	100.00	1.00		
MEX09130100014865	Rehabilitación De Barda Perimetral En La Escuela Primaria Ignacio Allende	Mezahuacóyotl	Ciudad Mezahuacóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004	FAIS Municipal	Otra obra pública	En Ejecución	\$978,060	\$978,060	\$978,060	\$978,060	\$978,060	\$972,382	\$972,382	99.42	\$0	Metros Cuadrados	849	100.00	1.00	
MEX09130100014884	Rehabilitación De Cancha De Basquetbol Falso Adyacente Y Rehabilitación De Barda Norte En La Escuela Primaria Francisco I Madero	Mezahuacóyotl	Ciudad Mezahuacóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004	FAIS Municipal	Otra obra pública	En Ejecución	\$1,517,862	\$1,517,862	\$1,517,862	\$1,517,862	\$1,517,862	\$1,418,355	\$1,418,355	93.44	\$0	Metros Cuadrados	854	100.00	1.00	
MEX09130100014903	Rehabilitación De Losa De Azoteas Y Mantenimiento Del Impermeabilizante De Dos Edificios En La Esc. Primaria Lic. Gustavo Díaz Ordaz	Mezahuacóyotl	Ciudad Mezahuacóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004	FAIS Municipal	Otra obra pública	En Ejecución	\$505,688	\$505,688	\$505,688	\$505,688	\$489,330	\$489,330	96.77	\$0	Metros Cuadrados	1,050	100.00	1.00		
MEX09130100014908	Rehabilitación De Nucleo Sanitario Barda Perimetral Y Techumbre En Un Módulo En La Escuela Primaria Aquiles Serdan	Mezahuacóyotl	Ciudad Mezahuacóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004	FAIS Municipal	Otra obra pública	En Ejecución	\$2,835,795	\$2,835,795	\$2,835,795	\$2,835,795	\$2,835,795	\$2,407,082	\$2,407,082	84.88	\$0	Metros Cuadrados	726	100.00	0.78	
MEX09130100014957	Rehabilitación De Plaza Cívica En La Escuela Primaria Ricardo Flores Magón T.M. Y Edmundo Tortolero Covarrubias T.V.	Mezahuacóyotl	Ciudad Mezahuacóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004	FAIS Municipal	Otra obra pública	En Ejecución	\$2,178,309	\$2,178,309	\$2,178,309	\$2,178,309	\$2,178,309	\$2,104,918	\$2,104,918	96.63	\$0	Metros Cuadrados	3,040	100.00	1.00	
MEX09130100014965	Rehabilitación De Plaza Cívica En La Escuela Primaria 5 De Febrero	Mezahuacóyotl	Ciudad Mezahuacóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004	FAIS Municipal	Otra obra pública	En Ejecución	\$731,912	\$731,912	\$731,912	\$731,912	\$730,989	\$730,989	99.87	\$0	Metros Cuadrados	702	100.00	1.00		
MEX09130100014996	Impermeabilización De Sols Edificios Rehabilitación De Instalación Eléctrica Y Ampliación De Pintura En La Escuela Secundaria General Federalizada Melchor Ocampo	Mezahuacóyotl	Ciudad Mezahuacóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004	FAIS Municipal	Otra obra pública	En Ejecución	\$1,307,380	\$1,307,380	\$1,307,380	\$1,307,380	\$1,306,191	\$1,306,191	99.91	\$0	Metros Cuadrados	949	100.00	1.00		
MEX09130100015038	Rehabilitación De Barda Perimetral En La Escuela Secundaria Oficial No 0732 David Alfaro Siqueiros	Mezahuacóyotl	Ciudad Mezahuacóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004	FAIS Municipal	Otra obra pública	En Ejecución	\$1,401,531	\$1,401,531	\$1,401,531	\$1,401,531	\$1,401,531	\$1,379,312	\$1,379,312	98.41	\$0	Metros Cuadrados	1,444	100.00	1.00	
MEX09130100015088	Rehabilitación De Plaza Cívica Drenaje Y Canchas Deportivas En La Escuela Secundaria Federalizada Itzacoatl	Mezahuacóyotl	Ciudad Mezahuacóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004	FAIS Municipal	Otra obra pública	En Ejecución	\$2,680,125	\$2,680,125	\$2,680,125	\$2,680,125	\$2,679,337	\$2,679,337	99.97	\$0	Metros Cuadrados	1,968	100.00	1.00		
MEX09130100015098	Rehabilitación De Plaza Cívica Y Barda En La E.S.T.I.C. No 68 Mtro. Rafael Ramírez Castañeda	Mezahuacóyotl	Ciudad Mezahuacóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004	FAIS Municipal	Otra obra pública	En Ejecución	\$1,878,196	\$1,878,196	\$1,878,196	\$1,878,196	\$1,878,196	\$1,627,095	\$1,627,095	86.63	\$0	Metros Cuadrados	1,678	100.00	0.73	
MEX10130100027008	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Construcción De Atarjes E Introducción De Línea De Agua Potable De La Calle Adolfo De La Huerta	Mezahuacóyotl	Ciudad Mezahuacóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004	FAIS Municipal	Otra obra pública	En Ejecución	\$434,222	\$434,222	\$434,222	\$434,222	\$434,222	\$352,778	\$352,778	81.24	\$0	Metros Cuadrados	341	100.00	1.00	
MEX10130100027010	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Construcción De Atarjes E Introducción De Línea De Agua Potable De La Calle General Guadalupe Victoria	Mezahuacóyotl	Ciudad Mezahuacóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004	FAIS Municipal	Otra obra pública	En Ejecución	\$964,272	\$964,272	\$964,272	\$964,272	\$964,272	\$830,072	\$830,072	86.08	\$0	Metros Cuadrados	526	100.00	1.00	
MEX10130100027011	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Construcción De Atarjes E Introducción De Línea De Agua Potable De La Calle General Vicente Guerrero	Mezahuacóyotl	Ciudad Mezahuacóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004	FAIS Municipal	Otra obra pública	En Ejecución	\$967,629	\$967,629	\$967,629	\$967,629	\$967,629	\$806,938	\$806,938	83.39	\$0	Metros Cuadrados	545	100.00	1.00	

México

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio - Especifico	Programa Fondo Convenio - Especifico	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones			
										Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX00130200138485	Pago De Aportaciones Al Instituto De Seguridad Social Del Estado De México Y Municipios	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMEN		Salud	En Ejecución	\$135,000,000	\$135,000,000	\$135,000,000	\$135,000,000	\$135,000,000	\$38,933,808	\$38,933,808	28.84	\$0	Pago	1,110,565	24.00	0.29	
MEX10130100027014	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Construcción De Atarjea E Introducción De Línea De Agua Potable De La Cerrada De Xochiac	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Otra obra pública	En Ejecución	\$394,399	\$394,399	\$394,399	\$394,399	\$394,399	\$389,672	\$389,672	98.80	\$0	Metros Cuadrados	331	100.00	1.00	
MEX10130100027015	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Construcción De Atarjea E Introducción De Línea De Agua Potable De La Cuarta Cerrada De Emiliano Zapata	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Otra obra pública	En Ejecución	\$287,566	\$287,566	\$287,566	\$287,566	\$287,566	\$283,718	\$283,718	98.66	\$0	Metros Cuadrados	144	100.00	1.00	
MEX10130100027016	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Construcción De Atarjea E Introducción De Línea De Agua Potable De La Quinta Cerrada De Emiliano Zapata	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Otra obra pública	En Ejecución	\$253,725	\$253,725	\$253,725	\$253,725	\$253,725	\$223,092	\$223,092	87.93	\$0	Metros Cuadrados	141	100.00	1.00	
MEX10130100027017	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Construcción De Atarjea E Introducción De Línea De Agua Potable De La Segunda Cerrada De Emiliano Zapata	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Otra obra pública	En Ejecución	\$320,020	\$320,020	\$320,020	\$320,020	\$320,020	\$300,982	\$300,982	94.05	\$0	Metros Cuadrados	173	100.00	1.00	
MEX10130100027018	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Construcción De Atarjea E Introducción De Línea De Agua Potable De La Segunda Cerrada De Venustiano Carranza	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Otra obra pública	En Ejecución	\$808,320	\$808,320	\$808,320	\$808,320	\$808,320	\$644,929	\$644,929	79.79	\$0	Metros Cuadrados	462	100.00	1.00	
MEX10130100027019	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Construcción De Atarjea E Introducción De Línea De Agua Potable De La Séptima Cerrada De Emiliano Zapata	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Otra obra pública	En Ejecución	\$359,160	\$359,160	\$359,160	\$359,160	\$359,160	\$215,263	\$215,263	59.94	\$0	Metros Cuadrados	185	100.00	1.00	
MEX10130100027020	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Construcción De Atarjea E Introducción De Línea De Agua Potable De La Sexta Cerrada De Emiliano Zapata	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Otra obra pública	En Ejecución	\$273,399	\$273,399	\$273,399	\$273,399	\$273,399	\$235,622	\$235,622	86.18	\$0	Metros Cuadrados	153	100.00	1.00	
MEX10130100027021	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Construcción De Atarjea E Introducción De Línea De Agua Potable De La Tercera Cerrada De Emiliano Zapata	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Otra obra pública	En Ejecución	\$375,246	\$375,246	\$375,246	\$375,246	\$375,246	\$341,724	\$341,724	91.07	\$0	Metros Cuadrados	195	100.00	1.00	
MEX10130100027022	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Construcción De Un Subcolector E Introducción De Línea De Agua Potable En La Calle Reforma Agraria	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Otra obra pública	En Ejecución	\$9,626,345	\$9,626,345	\$9,626,345	\$9,626,345	\$9,626,345	\$9,611,741	\$9,611,741	99.85	\$0	Metros Cuadrados	6,359	100.00	1.00	
MEX10130100027023	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Cerrada De La Avenida Prolongación Chimalhuacán	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Otra obra pública	En Ejecución	\$321,247	\$321,247	\$321,247	\$321,247	\$321,247	\$307,883	\$307,883	95.84	\$0	Metros Cuadrados	167	100.00	1.00	
MEX10130100027026	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Alheli	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Otra obra pública	En Ejecución	\$476,176	\$476,176	\$476,176	\$476,176	\$476,176	\$473,535	\$473,535	99.45	\$0	Metros Cuadrados	446	100.00	1.00	
MEX10130100027027	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Benito Juárez	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Otra obra pública	En Ejecución	\$1,168,651	\$1,168,651	\$1,168,651	\$1,168,651	\$1,168,651	\$1,002,851	\$1,002,851	85.81	\$0	Metros Cuadrados	1,128	100.00	1.00	
MEX10130100027028	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Cerrada De San Juan	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Otra obra pública	En Ejecución	\$482,105	\$482,105	\$482,105	\$482,105	\$482,105	\$481,482	\$481,482	99.87	\$0	Metros Cuadrados	417	100.00	1.00	
MEX10130100027029	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Chalco	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Otra obra pública	En Ejecución	\$1,272,715	\$1,272,715	\$1,272,715	\$1,272,715	\$1,272,715	\$1,070,608	\$1,070,608	84.12	\$0	Metros Cuadrados	994	100.00	1.00	
MEX10130100027031	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Palpe Carrillo Puerto	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Otra obra pública	En Ejecución	\$4,124,901	\$4,124,901	\$4,124,901	\$4,124,901	\$4,124,901	\$3,500,767	\$3,500,767	84.87	\$0	Metros Cuadrados	3,506	100.00	1.00	
MEX10130100027032	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Francisco Villa	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Otra obra pública	En Ejecución	\$1,755,058	\$1,755,058	\$1,755,058	\$1,755,058	\$1,755,058	\$1,682,236	\$1,682,236	95.85	\$0	Metros Cuadrados	2,056	100.00	1.00	
MEX10130100027033	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Graciano Sánchez	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Otra obra pública	En Ejecución	\$1,149,896	\$1,149,896	\$1,149,896	\$1,149,896	\$1,149,896	\$1,138,222	\$1,138,222	98.98	\$0	Metros Cuadrados	1,423	100.00	1.00	
MEX10130100027034	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Heroes De Reforma	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Otra obra pública	En Ejecución	\$447,399	\$447,399	\$447,399	\$447,399	\$447,399	\$432,590	\$432,590	96.69	\$0	Metros Cuadrados	407	100.00	1.00	
MEX10130100027035	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Mario Ramon Beteta	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Otra obra pública	En Ejecución	\$742,362	\$742,362	\$742,362	\$742,362	\$742,362	\$742,317	\$742,317	99.99	\$0	Metros Cuadrados	668	100.00	1.00	
MEX10130100027036	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Venustiano Carranza	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Otra obra pública	En Ejecución	\$3,770,410	\$3,770,410	\$3,770,410	\$3,770,410	\$3,770,410	\$3,257,735	\$3,257,735	86.40	\$0	Metros Cuadrados	3,895	100.00	1.00	
MEX10130100027037	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Cerrada De Chimalhuacán	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Otra obra pública	En Ejecución	\$517,253	\$517,253	\$517,253	\$517,253	\$517,253	\$515,376	\$515,376	99.64	\$0	Metros Cuadrados	371	100.00	1.00	
MEX10130100027038	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Cerrada De Gustavo Baz	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Otra obra pública	En Ejecución	\$235,778	\$235,778	\$235,778	\$235,778	\$235,778	\$220,451	\$220,451	93.50	\$0	Metros Cuadrados	290	100.00	1.00	
MEX10130100027039	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Cerrada Santa María	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Otra obra pública	En Ejecución	\$568,759	\$568,759	\$568,759	\$568,759	\$568,759	\$539,115	\$539,115	94.79	\$0	Metros Cuadrados	456	100.00	1.00	
MEX10130100027040	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Cuarta Cerrada De Lazaro Cardenas	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Otra obra pública	En Ejecución	\$269,666	\$269,666	\$269,666	\$269,666	\$269,666	\$80,900	\$80,900	30.00	\$0	Metros Cuadrados	208	100.00	0.00	
MEX10130100027041	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Cuarta Cerrada De Norte 2	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Otra obra pública	En Ejecución	\$384,907	\$384,907	\$384,907	\$384,907	\$384,907	\$384,906	\$384,906	100.00	\$0	Metros Cuadrados	232	100.00	1.00	
MEX10130100027042	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Cuarta Cerrada De Secretaria De La Reforma Agraria	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Otra obra pública	En Ejecución	\$446,820	\$446,820	\$446,820	\$446,820	\$446,820	\$349,575	\$349,575	78.24	\$0	Metros Cuadrados	537	100.00	1.00	
MEX10130100027044	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Primera Cerrada De Jorge Jiménez Cantu	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Otra obra pública	En Ejecución	\$475,132	\$475,132	\$475,132	\$475,132	\$475,132	\$466,623	\$466,623	98.21	\$0	Metros Cuadrados	441	100.00	1.00	
MEX10130100027045	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Primera Cerrada De Norte 2	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Otra obra pública	En Ejecución	\$460,900	\$460,900	\$460,900	\$460,900	\$460,900	\$443,693	\$443,693	96.27	\$0	Metros Cuadrados	373	100.00	1.00	
MEX10130100027047	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Segunda Cerrada De Luis Soberevia Alvarez	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Otra obra pública	En Ejecución	\$256,869	\$256,869	\$256,869	\$256,869	\$256,869	\$256,013	\$256,013	99.67	\$0	Metros Cuadrados	251	100.00	1.00	
MEX10130100027048	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Segunda Cerrada De Secretaria De La Reforma Agraria	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Otra obra pública	En Ejecución	\$180,985	\$180,985	\$180,985	\$180,985	\$180,985	\$175,710	\$175,710	97.09	\$0	Metros Cuadrados	200	100.00	1.00	
MEX10130100027049	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Segunda Privada De Chimalhuacán	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Otra obra pública	En Ejecución	\$674,231	\$674,231	\$674,231	\$674,231	\$674,231	\$670,591	\$670,591	99.46	\$0	Metros Cuadrados	824	100.00	1.00	
MEX10130100027050	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Tercera Cerrada De Norte 2	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Otra obra pública	En Ejecución	\$390,052	\$390,052	\$390,052	\$390,052	\$390,052	\$117,016	\$117,016	30.00	\$0	Metros Cuadrados	289	100.00	0.00	
MEX10130100027051	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle Alfredo Del Mazo	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Otra obra pública	En Ejecución	\$1,843,365	\$1,843,365	\$1,843,365	\$1,843,365	\$1,843,365	\$1,841,917	\$1,841,917	99.92	\$0	Metros Cuadrados	1,525	100.00	1.00	

México

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Ambito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones			
										Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX00130200138485	Pago De Aportaciones Al Instituto De Seguridad Social Del Estado De México Y Municipios	Mezahuacóyotl	Cobertura municipal	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMEN	Salud	Otra obra pública	En Ejecución	\$135,000,000	\$135,000,000	\$135,000,000	\$135,000,000	\$135,000,000	\$38,933,808	\$38,933,808	28.84	\$0	Pago	1,110,565	24.00	0.29	
MEX10130100027052	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle Alapulco	Mezahuacóyotl	Ciudad Mezahuacóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		Otra obra pública	En Ejecución	\$5,785,397	\$5,785,397	\$5,785,397	\$5,785,397	\$5,778,223	\$5,778,223	\$5,778,223	99.88	\$0	Metros Cuadrados	6,023	100.00	1.00	
MEX10130100027053	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Y Construcción De Atarjes De La Calle Edmundo Castillo	Mezahuacóyotl	Ciudad Mezahuacóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		Otra obra pública	En Ejecución	\$3,966,041	\$3,966,041	\$3,966,041	\$3,966,041	\$3,966,041	\$3,964,536	\$3,964,536	99.96	\$0	Metros Cuadrados	4,158	100.00	1.00	
MEX10130100027055	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Y Construcción De Atarjes De La Primera Cerrada De Emiliano Zapata	Mezahuacóyotl	Ciudad Mezahuacóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		Otra obra pública	En Ejecución	\$259,699	\$259,699	\$259,699	\$259,699	\$259,699	\$237,192	\$237,192	91.33	\$0	Metros Cuadrados	218	100.00	0.87	
MEX10130100027056	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Y Construcción De Atarjes De La Primera Cerrada De Ottilio Montaño	Mezahuacóyotl	Ciudad Mezahuacóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		Otra obra pública	En Ejecución	\$293,290	\$293,290	\$293,290	\$293,290	\$293,290	\$272,073	\$272,073	92.77	\$0	Metros Cuadrados	211	100.00	1.00	
MEX10130100027057	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Y Construcción De Atarjes De La Segunda Cerrada De Atláhuac	Mezahuacóyotl	Ciudad Mezahuacóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		Otra obra pública	En Ejecución	\$235,556	\$235,556	\$235,556	\$235,556	\$235,556	\$159,410	\$159,410	67.67	\$0	Metros Cuadrados	184	100.00	1.00	
MEX10130100027544	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Y Construcción De Atarjes De La Segunda Cerrada De Ottilio Montaño	Mezahuacóyotl	Ciudad Mezahuacóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		Otra obra pública	En Ejecución	\$480,132	\$480,132	\$480,132	\$480,132	\$480,132	\$414,540	\$414,540	86.34	\$0	Metros Cuadrados	392	100.00	1.00	
MEX10130100027545	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Y Construcción De Atarjes De La Tercera Cerrada De Lazaro Cardenas	Mezahuacóyotl	Ciudad Mezahuacóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		Otra obra pública	En Ejecución	\$362,713	\$362,713	\$362,713	\$362,713	\$362,713	\$108,814	\$108,814	30.00	\$0	Metros Cuadrados	267	100.00	0.00	
MEX10130100027547	Demolicion Y Construcción De Barda Perimetral Impermeabilización Techumbre Luminarias Y Pisos En Aulas En El Jardín De Niños Anton Makareno	Mezahuacóyotl	Ciudad Mezahuacóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		Otra obra pública	En Ejecución	\$2,151,290	\$2,151,290	\$2,151,290	\$2,151,290	\$2,151,290	\$2,123,899	\$2,123,899	98.73	\$0	Metros Cuadrados	947	100.00	1.00	
MEX10130100027549	Construcción De 3 Aulas Tipo Regional En La Escuela Primaria Jose Maria Velasco Ambos Turnos	Mezahuacóyotl	Ciudad Mezahuacóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		Otra obra pública	En Ejecución	\$1,427,335	\$1,427,335	\$1,427,335	\$1,427,335	\$1,427,335	\$1,427,335	\$1,427,335	100.00	\$0	Metros Cuadrados	188	100.00	1.00	
MEX10130100027550	Construcción De Barda Oriente Y Rehabilitación De Barda Norte En La Escuela Primaria 2 De Marzo	Mezahuacóyotl	Ciudad Mezahuacóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		Otra obra pública	En Ejecución	\$1,301,751	\$1,301,751	\$1,301,751	\$1,301,751	\$1,301,661	\$1,301,661	\$1,301,661	99.99	\$0	Metros Cuadrados	507	100.00	1.00	
MEX10130100027551	Construcción De Barda Perimetral Y Rehabilitación De Aula De Computación En La Escuela Primaria Guillermo Prieto	Mezahuacóyotl	Ciudad Mezahuacóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		Otra obra pública	En Ejecución	\$643,646	\$643,646	\$643,646	\$643,646	\$643,646	\$643,584	\$643,584	99.99	\$0	Metros Cuadrados	102	100.00	1.00	
MEX10130100027552	Construcción De Escalera De Emergencia Y Rehabilitación De Jardinería En Edificio De La Escuela Primaria Patria Y Libertad	Mezahuacóyotl	Ciudad Mezahuacóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		Otra obra pública	En Ejecución	\$534,548	\$534,548	\$534,548	\$534,548	\$534,548	\$505,404	\$505,404	94.55	\$0	Metros Cuadrados	221	100.00	1.00	
MEX10130100027553	Construcción De Nucleo Sanitario En La Escuela Primaria Profr. Idelfonso Velazquez Ibarra T.M. Y Gral. Lazaro Cardenas T.V.	Mezahuacóyotl	Ciudad Mezahuacóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		Otra obra pública	En Ejecución	\$538,177	\$538,177	\$538,177	\$538,177	\$538,177	\$538,138	\$538,138	99.99	\$0	Metros Cuadrados	95	100.00	0.99	
MEX10130100027554	Demolicion Y Construcción De Barda Perimetral Construcción De Banqueta Y Guarnicion Lado Sur Y Poniente En La Escuela Primaria Justo Sierra Mendez	Mezahuacóyotl	Ciudad Mezahuacóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		Otra obra pública	En Ejecución	\$0	\$1,775,949	\$1,775,949	\$1,775,949	\$1,775,949	\$1,775,617	\$1,775,617	99.98	\$0	Metros Cuadrados	945	100.00	1.00	
MEX10130100027555	Demolicion Y Construcción De Barda Perimetral En La Escuela Primaria Rosario Castellanos T.M. Y Rafael Ramirez Castañeda T.V.	Mezahuacóyotl	Ciudad Mezahuacóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		Otra obra pública	En Ejecución	\$2,259,521	\$2,259,521	\$2,259,521	\$2,259,521	\$2,259,521	\$2,200,503	\$2,200,503	97.39	\$0	Metros Cuadrados	1,539	100.00	1.00	
MEX10130100027556	Impermeabilización General Rehabilitación De Plafón E Instalación Eléctrica Del Edificio A Y Pintura Vinílica En La Escuela Primaria Ricardo Flores Magón	Mezahuacóyotl	Ciudad Mezahuacóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		Otra obra pública	En Ejecución	\$2,275,898	\$2,275,898	\$2,275,898	\$2,275,898	\$2,275,898	\$2,271,769	\$2,271,769	99.82	\$0	Metros Cuadrados	5,734	100.00	1.00	
MEX10130100027557	Impermeabilización Y Pintura En Interior Y Exterior De La Escuela Primaria Carmen Serdan Ambos Turnos	Mezahuacóyotl	Ciudad Mezahuacóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		Otra obra pública	En Ejecución	\$545,198	\$545,198	\$545,198	\$545,198	\$545,198	\$545,191	\$545,191	100.00	\$0	Metros Cuadrados	550	100.00	1.00	
MEX10130100027558	Rehabilitación De Barda E Impermeabilización Y Techumbre Con Multipanel En La Esc. Prim. Victor Manuel Villa Señor Moore	Mezahuacóyotl	Ciudad Mezahuacóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		Otra obra pública	En Ejecución	\$3,179,524	\$3,179,524	\$3,179,524	\$3,179,524	\$3,179,524	\$3,173,667	\$3,173,667	99.82	\$0	Metros Cuadrados	1,369	100.00	1.00	
MEX10130100027559	Rehabilitación De Barda Perimetral Lado Norte Y Oriente En La Escuela Primaria Cuilaahuac T.M. Y Juan Escutia T.V.	Mezahuacóyotl	Ciudad Mezahuacóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		Otra obra pública	En Ejecución	\$1,116,617	\$1,116,617	\$1,116,617	\$1,116,617	\$1,116,617	\$1,097,309	\$1,097,309	98.27	\$0	Metros Cuadrados	465	100.00	1.00	
MEX10130100027560	Rehabilitación De Barda Perimetral Nucleo Sanitario Y Pintura En La Escuela Primaria Genl. Francisco Villa Ambos Turnos	Mezahuacóyotl	Ciudad Mezahuacóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		Otra obra pública	En Ejecución	\$2,549,609	\$2,549,609	\$2,549,609	\$2,549,609	\$2,549,609	\$2,547,867	\$2,547,867	99.93	\$0	Metros Cuadrados	1,845	100.00	1.00	
MEX10130100027561	Rehabilitación De Nucleo Sanitario En La Escuela Primaria Justo Sierra Mendez T.M. E Independencia T.V.	Mezahuacóyotl	Ciudad Mezahuacóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		Otra obra pública	En Ejecución	\$894,187	\$894,187	\$894,187	\$894,187	\$894,187	\$715,559	\$715,559	80.02	\$0	Metros Cuadrados	509	100.00	1.00	
MEX10130100027563	Rehabilitación De Nucleo Sanitario Instalación Eléctrica Y Barda Perimetral En La Escuela Primaria Profr. Carlos Hank Gonzalez	Mezahuacóyotl	Ciudad Mezahuacóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		Otra obra pública	En Ejecución	\$1,935,001	\$1,935,001	\$1,935,001	\$1,935,001	\$1,925,726	\$1,925,726	\$1,925,726	99.52	\$0	Metros Cuadrados	137,985	100.00	1.00	
MEX10130100027565	Rehabilitación De Plaza Cívica En La Escuela Primaria Carmen Maza De Del Mazo	Mezahuacóyotl	Ciudad Mezahuacóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		Otra obra pública	En Ejecución	\$676,905	\$676,905	\$676,905	\$676,905	\$676,905	\$553,096	\$553,096	81.71	\$0	Metros Cuadrados	631	100.00	1.00	
MEX10130100027566	Rehabilitación De Plaza Cívica En La Escuela Primaria Cuilaahuac T.M. Y Juan Escutia T.V.	Mezahuacóyotl	Ciudad Mezahuacóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		Otra obra pública	En Ejecución	\$1,846,673	\$1,846,673	\$1,846,673	\$1,846,673	\$1,842,854	\$1,842,854	\$1,842,854	99.79	\$0	Metros Cuadrados	2,498	100.00	1.00	
MEX10130100027567	Rehabilitación De Plaza Cívica Introducción De Drenaje Y Protecciones En La Escuela Primaria Tamulipas	Mezahuacóyotl	Ciudad Mezahuacóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		Otra obra pública	En Ejecución	\$1,017,214	\$1,017,214	\$1,017,214	\$1,017,214	\$1,015,481	\$1,015,481	\$1,015,481	99.83	\$0	Metros Cuadrados	1,290	100.00	1.00	
MEX10130100027568	Rehabilitación De Plaza Cívica Y Drenaje En La Escuela Primaria Constitución De Apatzingan	Mezahuacóyotl	Ciudad Mezahuacóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		Otra obra pública	En Ejecución	\$297,083	\$297,083	\$297,083	\$297,083	\$297,083	\$251,667	\$251,667	84.71	\$0	Metros Cuadrados	335	100.00	1.00	
MEX10130100027569	Construcción De Aula De Usos Múltiples En La Escuela Secundaria Oficial No 261 Ricardo Bell	Mezahuacóyotl	Ciudad Mezahuacóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		Otra obra pública	En Ejecución	\$1,047,656	\$1,047,656	\$1,047,656	\$1,047,656	\$1,047,656	\$1,046,205	\$1,046,205	99.86	\$0	Metros Cuadrados	133	100.00	1.00	
MEX10130100027571	Demolicion Y Construcción De Barda Perimetral En La Escuela Secundaria Oficial No 195 Albert Einstein	Mezahuacóyotl	Ciudad Mezahuacóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		Otra obra pública	En Ejecución	\$2,345,968	\$2,345,968	\$2,345,968	\$2,345,968	\$2,345,968	\$2,345,795	\$2,345,795	99.99	\$0	Metros Cuadrados	1,690	100.00	1.00	
MEX10130100027572	Impermeabilización De La Escuela Secundaria Federalizada General Acapulcochil	Mezahuacóyotl	Ciudad Mezahuacóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		Otra obra pública	En Ejecución	\$1,623,374	\$1,623,374	\$1,623,374	\$1,623,374	\$1,623,374	\$1,622,405	\$1,622,405	99.94	\$0	Metros Cuadrados	2,325	100.00	1.00	
MEX10130100027575	Rehabilitación De Techumbre E Impermeabilización En Talleres De La Escuela Secundaria General Es 334-31 Telpuochcalli	Mezahuacóyotl	Ciudad Mezahuacóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		Otra obra pública	En Ejecución	\$761,087	\$761,087	\$761,087	\$761,087	\$761,087	\$738,890	\$738,890	97.08	\$0	Metros Cuadrados	1,417	100.00	1.00	
MEX1130100027065	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Y Construcción De Atarjes De La Calle Ruiz Cortines	Mezahuacóyotl	Ciudad Mezahuacóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		Otra obra pública	En Ejecución	\$998,501	\$998,501	\$998,501	\$998,501	\$998,501	\$969,232	\$969,232	97.07	\$0	Metros Cuadrados	951	100.00	1.00	
MEX1130100027066	Habitat 2011	Mezahuacóyotl	Ciudad Mezahuacóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		Otra obra pública	En Ejecución	\$815,806	\$815,806	\$815,806	\$815,806	\$815,806	\$813,398	\$813,398	99.70	\$0	Metros Cuadrados	98	100.00	1.00	
MEX1130100027071	Barda Perimetral Y Pasillo De Acceso En La Escuela Jardín De Niños Nicolas Guillen	Mezahuacóyotl	Ciudad Mezahuacóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		Otra obra pública	En Ejecución	\$675,711	\$675,711	\$675,711	\$675,711	\$675,711	\$578,567	\$578,567	85.62	\$0	Metros Cuadrados	300	100.00	1.00	

México

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Ambito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones				
										Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX00130200138485	Pago De Aportaciones Al Instituto De Seguridad Social Del Estado De México Y Municipios	Mezahuacóyotl	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMEN	Salud		En Ejecución	\$135,000,000	\$135,000,000	\$135,000,000	\$135,000,000	\$135,000,000	\$38,933,808	\$38,933,808	28.84	\$0	Pago	1,110,565	24.00	0.29	
MEX11130100027072	Construccion De Aula De Usos Múltiples En La Escuela Primaria Heratita Re. Esquieta Camarillo Y Roa	Mezahuacóyotl	Ciudad Mezahuacóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal	Otra obra pública		En Ejecución	\$2,076,280	\$2,076,280	\$2,076,280	\$2,076,280	\$2,076,280	\$2,076,017	\$2,076,017	99.99	\$0	Metros Cuadrados	250	100.00	1.00	
MEX11130100027076	Construccion De Barda Perimetral Y Trabajos De Rehabilitacion De Aulas De La Escuela Primaria Bellisario Dominguez	Mezahuacóyotl	Ciudad Mezahuacóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal	Otra obra pública		En Ejecución	\$3,365,263	\$3,365,263	\$3,365,263	\$3,365,263	\$3,365,263	\$3,364,801	\$3,364,801	99.99	\$0	Metros Cuadrados	251	100.00	1.00	
MEX11130100027078	Demolicion Y Construccion De Banquetas En La Escuela Primaria Severiano Gomez Ontiveros	Mezahuacóyotl	Ciudad Mezahuacóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal	Otra obra pública		En Ejecución	\$288,403	\$288,403	\$288,403	\$288,403	\$288,403	\$288,034	\$288,034	99.87	\$0	Metros Cuadrados	422	100.00	1.00	
MEX11130100027080	Demolicion Y Construccion De Plaza Civica Asta Bandera Tableros De Basquetball Y Rehabilitacion De Nucleo Sanitario En La Escuela Primaria Nicolas Bravo	Mezahuacóyotl	Ciudad Mezahuacóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal	Otra obra pública		En Ejecución	\$524,408	\$524,408	\$524,408	\$524,408	\$524,408	\$524,004	\$524,004	99.92	\$0	Metros Cuadrados	387	100.00	1.00	
MEX11130100027084	Impermeabilizacion De 5 Edificios Areas De Jardineria Y Pintura General En La Escuela Ricardo Flores Magón T.M. Y Edmundo Tortolero Cobarrubias T.V.	Mezahuacóyotl	Ciudad Mezahuacóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal	Otra obra pública		En Ejecución	\$1,498,779	\$1,498,779	\$1,498,779	\$1,498,779	\$1,498,779	\$1,283,207	\$1,283,207	85.62	\$0	Metros Cuadrados	1,488	100.00	1.00	
MEX11130100027090	Rehabilitacion De Modulos De Barda Perimetral Lado Poniente En La Esc. Primaria Lic. Adolfo Lopez Mateos	Mezahuacóyotl	Ciudad Mezahuacóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal	Otra obra pública		En Ejecución	\$563,332	\$563,332	\$563,332	\$563,332	\$563,332	\$563,065	\$563,065	99.95	\$0	Metros Cuadrados	214	100.00	1.00	
MEX11130100027092	Rehabilitacion De Nucleo Sanitario Rehabilitacion De Muro Perimetral E Impermeabilizacion En La Escuela Primaria Lic. Adolfo Lopez Mateos	Mezahuacóyotl	Ciudad Mezahuacóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal	Otra obra pública		En Ejecución	\$1,016,245	\$1,016,245	\$1,016,245	\$1,016,245	\$1,016,245	\$1,011,912	\$1,011,912	99.57	\$0	Metros Cuadrados	756	100.00	1.00	
MEX11130100027093	Rehabilitacion De Plaza Civica Drenaje Construccion De Aula De Usos Múltiples Y Pintura En La Escuela Primaria Lazaro Cardenas	Mezahuacóyotl	Ciudad Mezahuacóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal	Otra obra pública		En Ejecución	\$1,152,878	\$1,152,878	\$1,152,878	\$1,152,878	\$1,152,878	\$1,152,401	\$1,152,401	99.96	\$0	Metros Cuadrados	1,927	100.00	1.00	
MEX11130100027095	Rehabilitacion De Plaza Civica Y Construccion De Un Aula En La Escuela Primaria Antonio Barbosa Heldt	Mezahuacóyotl	Ciudad Mezahuacóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal	Otra obra pública		En Ejecución	\$1,246,190	\$1,246,190	\$1,246,190	\$1,246,190	\$1,246,190	\$1,246,122	\$1,246,122	99.99	\$0	Metros Cuadrados	291	100.00	1.00	
MEX11130100027097	Suministro Y Aplicacion De Pintura E Impermeabilizacion En La Escuela Primaria Prof. Jefferson Velazquez Ibarra T.M. Y Gal Lazaro Cardenas T.V.	Mezahuacóyotl	Ciudad Mezahuacóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal	Otra obra pública		En Ejecución	\$1,436,494	\$1,436,494	\$1,436,494	\$1,436,494	\$1,436,494	\$1,178,687	\$1,178,687	82.05	\$0	Metros Cuadrados	2,597	100.00	1.00	
MEX11130100027099	Construccion De Barda Perimetral Rehabilitacion De Piso Y Pintura En La Escuela Secundaria Chimali	Mezahuacóyotl	Ciudad Mezahuacóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal	Otra obra pública		En Ejecución	\$2,146,998	\$2,146,998	\$2,146,998	\$2,146,998	\$2,146,998	\$2,146,389	\$2,146,389	99.97	\$0	Metros Cuadrados	1,354	100.00	1.00	
MEX11130100027101	Construccion De Tres Aulas U-ic En Las Escuelas Telesecundarias Metrali Ricardo Reyes	Mezahuacóyotl	Ciudad Mezahuacóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal	Otra obra pública		En Ejecución	\$1,854,388	\$1,854,388	\$1,854,388	\$1,854,388	\$1,854,388	\$1,765,219	\$1,765,219	95.19	\$0	Metros Cuadrados	78	100.00	1.00	
MEX11130100027103	Demolicion Y Construccion De Barda Perimetral Guarniciones Y Banquetas Lado Sur Y Rehabilitacion De Pisos De Concreto En Acceso Principal En La Escuela Secundaria Nabor Carrillo Flores	Mezahuacóyotl	Ciudad Mezahuacóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal	Otra obra pública		En Ejecución	\$3,458,946	\$3,458,946	\$3,458,946	\$3,458,946	\$3,458,946	\$3,457,869	\$3,457,869	99.97	\$0	Metros Cuadrados	2,404	100.00	1.00	
MEX11130100027107	Rehabilitacion De Barda Perimetral Plaza Civica I Linea De Drenaje En La Escuela Telesecundaria Sor Oana Ines De La Cruz	Mezahuacóyotl	Ciudad Mezahuacóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal	Otra obra pública		En Ejecución	\$784,196	\$784,196	\$784,196	\$784,196	\$784,196	\$781,659	\$781,659	99.68	\$0	Metros Cuadrados	1,061	100.00	1.00	
MEX11130100030079	Construccion De Cancha Deportiva Con Pasto Sintetico	Mezahuacóyotl	Cobertura municipal	n.a.			Otra obra pública		En Ejecución	\$4,000,000	\$3,998,788	\$3,998,788	\$3,998,788	\$3,998,788	\$2,092,469	\$2,092,469	52.33	\$0	Metro Cuadrado	1,593	100.00	0.00	
MEX12130100027114	Reestructuracion De Caja Y Respiraderos Del Colector De Maravillas	Mezahuacóyotl	Ciudad Mezahuacóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal	Otra obra pública		En Ejecución	\$990,000	\$990,000	\$990,000	\$990,000	\$990,000	\$985,349	\$985,349	99.53	\$0	Colector	1	100.00	1.00	
MEX12130100027115	Adoquinamiento De La Calle Bosques De Vietnam	Mezahuacóyotl	Ciudad Mezahuacóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal	Otra obra pública		En Ejecución	\$1,971,121	\$1,971,121	\$1,971,121	\$1,971,121	\$1,971,121	\$1,970,435	\$1,970,435	99.97	\$0	Metros Cuadrados	2,369	100.00	1.00	
MEX12130100027116	Pavi. Con Conc. Hidra. Guar. Y Ban. En Las Cal. Luis Echeverria, Adolfo Lopez Mateos, Gustavo Diaz Ordaz, Avelardo Rod., Las. Cardenas, Man. Avila Canacho, Miguel Aleman, Y Adolfo Lopez Ruiz Cortinez	Mezahuacóyotl	Ciudad Mezahuacóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal	Otra obra pública		En Ejecución	\$6,240,000	\$6,240,000	\$6,240,000	\$6,240,000	\$6,240,000	\$5,906,641	\$5,906,641	94.66	\$0	Metros Cuadrados	4,577	100.00	1.00	
MEX12130100027117	Repavimentacion De La Avenida Juarez	Mezahuacóyotl	Ciudad Mezahuacóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal	Otra obra pública		En Ejecución	\$3,045,565	\$3,045,565	\$3,045,565	\$3,045,565	\$3,045,565	\$2,944,993	\$2,944,993	96.70	\$0	Metros Cuadrados	1,850	100.00	1.00	
MEX12130100027119	Repavimentacion De La Calle Arandas	Mezahuacóyotl	Ciudad Mezahuacóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal	Otra obra pública		En Ejecución	\$1,189,857	\$1,189,857	\$1,189,857	\$1,189,857	\$1,189,857	\$1,132,388	\$1,132,388	95.17	\$0	Metros Cuadrados	1,352	100.00	1.00	
MEX12130100027120	Reparimentacion De La Calle Ciclamores	Mezahuacóyotl	Ciudad Mezahuacóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal	Otra obra pública		En Ejecución	\$1,452,285	\$1,452,285	\$1,452,285	\$1,452,285	\$1,452,285	\$1,390,738	\$1,390,738	95.76	\$0	Metros Cuadrados	2,415	100.00	1.00	
MEX12130100027121	Repavimentacion De La Calle Eje 1	Mezahuacóyotl	Ciudad Mezahuacóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal	Otra obra pública		En Ejecución	\$5,151,260	\$5,151,260	\$5,151,260	\$5,151,260	\$5,151,260	\$4,700,731	\$4,700,731	91.25	\$0	Metros Cuadrados	5,969	100.00	1.00	
MEX12130100027122	Repavimentacion De La Calle Herradero	Mezahuacóyotl	Ciudad Mezahuacóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal	Otra obra pública		En Ejecución	\$2,550,000	\$2,550,000	\$2,550,000	\$2,550,000	\$2,550,000	\$2,548,665	\$2,548,665	99.95	\$0	Metros Cuadrados	2,079	100.00	1.00	
MEX12130100027123	Repavimentacion De La Calle La Negra	Mezahuacóyotl	Ciudad Mezahuacóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal	Otra obra pública		En Ejecución	\$660,000	\$660,000	\$660,000	\$660,000	\$660,000	\$500,204	\$500,204	75.79	\$0	Metros Cuadrados	608	100.00	1.00	
MEX12130100027124	Repavimentacion De La Calle Lago Atabasca	Mezahuacóyotl	Ciudad Mezahuacóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal	Otra obra pública		En Ejecución	\$3,684,788	\$3,684,788	\$3,684,788	\$3,684,788	\$3,684,788	\$3,676,203	\$3,676,203	99.77	\$0	Metros Cuadrados	4,328	100.00	1.00	
MEX12130100027126	Repavimentacion De La Calle Lago Cupatitzio	Mezahuacóyotl	Ciudad Mezahuacóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal	Otra obra pública		En Ejecución	\$2,761,748	\$2,761,748	\$2,761,748	\$2,761,748	\$2,761,748	\$2,467,656	\$2,467,656	89.35	\$0	Metros Cuadrados	3,106	100.00	1.00	
MEX12130100027127	Reparimentacion De La Calle Lago Hiemar	Mezahuacóyotl	Ciudad Mezahuacóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal	Otra obra pública		En Ejecución	\$1,368,306	\$1,368,306	\$1,368,306	\$1,368,306	\$1,368,306	\$1,367,473	\$1,367,473	99.94	\$0	Metros Cuadrados	2,320	100.00	1.00	
MEX12130100027128	Repavimentacion De La Calle Lago Hiemar	Mezahuacóyotl	Ciudad Mezahuacóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal	Otra obra pública		En Ejecución	\$1,783,129	\$1,783,129	\$1,783,129	\$1,783,129	\$1,783,129	\$1,782,486	\$1,782,486	99.96	\$0	Metros Cuadrados	1,903	100.00	1.00	
MEX12130100027129	Repavimentacion De La Calle Lago Masters	Mezahuacóyotl	Ciudad Mezahuacóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal	Otra obra pública		En Ejecución	\$3,009,105	\$3,009,105	\$3,009,105	\$3,009,105	\$3,009,105	\$2,664,544	\$2,664,544	88.55	\$0	Metros Cuadrados	3,670	100.00	1.00	
MEX12130100027130	Repavimentacion De La Calle Lago Patzcuaro	Mezahuacóyotl	Ciudad Mezahuacóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal	Otra obra pública		En Ejecución	\$924,597	\$924,597	\$924,597	\$924,597	\$924,597	\$920,825	\$920,825	99.59	\$0	Metros Cuadrados	1,567	100.00	1.00	
MEX12130100027131	Repavimentacion De La Calle Lago San Pedro	Mezahuacóyotl	Ciudad Mezahuacóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal	Otra obra pública		En Ejecución	\$934,451	\$934,451	\$934,451	\$934,451	\$934,451	\$928,385	\$928,385	99.35	\$0	Metros Cuadrados	1,583	100.00	1.00	
MEX12130100027132	Repavimentacion De La Calle Lago Viedma	Mezahuacóyotl	Ciudad Mezahuacóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal	Otra obra pública		En Ejecución	\$1,998,737	\$1,998,737	\$1,998,737	\$1,998,737	\$1,998,737	\$1,921,841	\$1,921,841	96.15	\$0	Metros Cuadrados	2,626	100.00	1.00	

México

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Ambito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio - Programa Fondo Convenio - Especifico	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones			
									Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX00130200138485	Pago De Aportaciones Al Instituto De Seguridad Social Del Estado De México Y Municipios	Mezahualcōyotl	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMEN	Salud	En Ejecución	\$135,000,000	\$135,000,000	\$135,000,000	\$135,000,000	\$135,000,000	\$38,933,808	\$38,933,808	28.84	\$0	Pago	1,110,565	24.00	0.29	
MEX12130100027133	Reparación De La Calle Lindavista	Mezahualcōyotl	Ciudad Mezahualcōyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal	Otra obra pública	En Ejecución	\$1,326,254	\$1,326,254	\$1,326,254	\$1,326,254	\$1,326,254	\$1,324,990	\$1,324,990	99.90	\$0	Metros Cuadrados	2,249	100.00	1.00	
MEX12130100027134	Reparación De La Calle Mezahualpilli	Mezahualcōyotl	Ciudad Mezahualcōyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal	Otra obra pública	En Ejecución	\$1,422,544	\$1,422,544	\$1,422,544	\$1,422,544	\$2,422,544	\$1,371,792	\$1,371,792	96.43	\$0	Metros Cuadrados	2,296	100.00	1.00	
MEX12130100027135	Reparación De La Calle Roma	Mezahualcōyotl	Ciudad Mezahualcōyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal	Otra obra pública	En Ejecución	\$1,233,211	\$1,233,211	\$1,233,211	\$1,233,211	\$1,233,211	\$1,232,814	\$1,232,814	99.97	\$0	Metros Cuadrados	1,847	100.00	1.00	
MEX12130100027136	Reparación De La Calle Santa Julia	Mezahualcōyotl	Ciudad Mezahualcōyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal	Otra obra pública	En Ejecución	\$722,385	\$722,385	\$722,385	\$722,385	\$722,385	\$719,735	\$719,735	99.63	\$0	Metros Cuadrados	1,241	100.00	1.00	
MEX12130100027137	Reparación De La Calle Valle De Bardagi	Mezahualcōyotl	Ciudad Mezahualcōyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal	Otra obra pública	En Ejecución	\$2,482,318	\$2,482,318	\$2,482,318	\$2,482,318	\$2,482,318	\$2,481,217	\$2,481,217	99.96	\$0	Metros Cuadrados	2,970	100.00	1.00	
MEX12130100027138	Reparación De La Calle 14	Mezahualcōyotl	Ciudad Mezahualcōyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal	Otra obra pública	En Ejecución	\$724,909	\$724,909	\$724,909	\$724,909	\$724,909	\$724,568	\$724,568	99.95	\$0	Metros Cuadrados	1,243	100.00	1.00	
MEX12130100027139	Reparación De La Calle 15	Mezahualcōyotl	Ciudad Mezahualcōyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal	Otra obra pública	En Ejecución	\$772,419	\$772,419	\$772,419	\$772,419	\$772,419	\$772,083	\$772,083	99.96	\$0	Metros Cuadrados	1,321	100.00	1.00	
MEX12130100027140	Reparación De La Calle 16	Mezahualcōyotl	Ciudad Mezahualcōyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal	Otra obra pública	En Ejecución	\$762,437	\$762,437	\$762,437	\$762,437	\$762,437	\$762,019	\$762,019	99.95	\$0	Metros Cuadrados	1,310	100.00	1.00	
MEX12130100027141	Reparación De La Calle 17	Mezahualcōyotl	Ciudad Mezahualcōyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal	Otra obra pública	En Ejecución	\$779,359	\$779,359	\$779,359	\$779,359	\$779,359	\$779,034	\$779,034	99.96	\$0	Metros Cuadrados	1,327	100.00	1.00	
MEX12130100027142	Reparación De La Calle 18	Mezahualcōyotl	Ciudad Mezahualcōyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal	Otra obra pública	En Ejecución	\$784,514	\$784,514	\$784,514	\$784,514	\$784,514	\$784,223	\$784,223	99.96	\$0	Metros Cuadrados	1,343	100.00	1.00	
MEX12130100027143	Reparación De La Calle 19	Mezahualcōyotl	Ciudad Mezahualcōyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal	Otra obra pública	En Ejecución	\$2,214,848	\$2,214,848	\$2,214,848	\$2,214,848	\$2,214,848	\$2,175,429	\$2,175,429	98.22	\$0	Metros Cuadrados	3,895	100.00	1.00	
MEX12130100027144	Construcción De Barda Perimetral Del Jardín De Niños Anexo A La Normal No 3 De Mezahualcōyotl	Mezahualcōyotl	Ciudad Mezahualcōyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal	Otra obra pública	En Ejecución	\$2,360,811	\$2,360,811	\$2,360,811	\$2,360,811	\$2,360,811	\$2,358,567	\$2,358,567	99.90	\$0	Metros Cuadrados	1,509	100.00	1.00	
MEX12130100027145	Construcción De Barda Perimetral En El Jardín De Niños Javier Delgado	Mezahualcōyotl	Ciudad Mezahualcōyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal	Otra obra pública	En Ejecución	\$977,415	\$977,415	\$977,415	\$977,415	\$977,415	\$972,579	\$972,579	99.51	\$0	Metros Cuadrados	1,212	100.00	1.00	
MEX12130100027146	Impermeabilización De Sols Altas Y Sanitarios En El Jardín De Niños Fray Bartolome De Las Casas	Mezahualcōyotl	Ciudad Mezahualcōyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal	Otra obra pública	En Ejecución	\$975,000	\$975,000	\$975,000	\$975,000	\$975,000	\$971,727	\$971,727	99.66	\$0	Metros Cuadrados	1,801	100.00	1.00	
MEX12130100027147	Construcción De Barda Perimetral En La Escuela Primaria Cuauhtemoc	Mezahualcōyotl	Ciudad Mezahualcōyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal	Otra obra pública	En Ejecución	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$344,239	\$344,239	98.35	\$0	Metros Cuadrados	804	100.00	1.00	
MEX12130100027148	Construcción De Barda Perimetral En La Escuela Primaria Gustavo Baz Prada	Mezahualcōyotl	Ciudad Mezahualcōyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal	Otra obra pública	En Ejecución	\$1,623,103	\$1,623,103	\$1,623,103	\$1,623,103	\$1,623,103	\$1,614,963	\$1,614,963	99.50	\$0	Metros Cuadrados	850	100.00	1.00	
MEX12130100027149	Construcción De Barda Perimetral En La Escuela Primaria Melchor Ocampo	Mezahualcōyotl	Ciudad Mezahualcōyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal	Otra obra pública	En Ejecución	\$1,081,080	\$1,081,080	\$1,081,080	\$1,081,080	\$1,081,080	\$1,078,746	\$1,078,746	99.78	\$0	Metros Cuadrados	720	100.00	1.00	
MEX12130100027150	Construcción De Barda Perimetral En La Escuela Primaria Melchor Ocampo	Mezahualcōyotl	Ciudad Mezahualcōyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal	Otra obra pública	En Ejecución	\$1,458,150	\$1,458,150	\$1,458,150	\$1,458,150	\$1,458,150	\$1,400,496	\$1,400,496	96.05	\$0	Metros Cuadrados	980	100.00	1.00	
MEX12130100027151	Construcción De Barda Perimetral En La Escuela Primaria Nahui Colón	Mezahualcōyotl	Ciudad Mezahualcōyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal	Otra obra pública	En Ejecución	\$823,181	\$823,181	\$823,181	\$823,181	\$823,181	\$791,789	\$791,789	96.19	\$0	Metros Cuadrados	1,260	100.00	1.00	
MEX12130100027152	Construcción De Barda Perimetral Y Banquetas En La Escuela Primaria Alfredo V. Bonfil	Mezahualcōyotl	Ciudad Mezahualcōyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal	Otra obra pública	En Ejecución	\$648,211	\$648,211	\$648,211	\$648,211	\$648,211	\$646,107	\$646,107	99.68	\$0	Metros Cuadrados	870	100.00	1.00	
MEX12130100027153	Construcción De Barda Perimetral Y Banquetas En La Escuela Primaria Jose Maria Pino Suarez Turno Matutino	Mezahualcōyotl	Ciudad Mezahualcōyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal	Otra obra pública	En Ejecución	\$1,568,913	\$1,568,913	\$1,568,913	\$1,568,913	\$1,568,913	\$1,567,845	\$1,567,845	99.93	\$0	Metros Cuadrados	260	100.00	1.00	
MEX12130100027154	Construcción De Barda Perimetral Y Laboratorio En La Escuela Primaria Maestro Justo Sierra	Mezahualcōyotl	Ciudad Mezahualcōyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal	Otra obra pública	En Ejecución	\$1,568,513	\$1,568,513	\$1,568,513	\$1,568,513	\$1,568,513	\$1,567,745	\$1,567,745	99.95	\$0	Metros Cuadrados	850	100.00	1.00	
MEX12130100027155	Construcción De Barda Perimetral Y Plaza Civica En La Escuela Primaria Ignacio Saragoza	Mezahualcōyotl	Ciudad Mezahualcōyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal	Otra obra pública	En Ejecución	\$816,541	\$816,541	\$816,541	\$816,541	\$816,541	\$810,973	\$810,973	99.32	\$0	Metros Cuadrados	659	100.00	0.99	
MEX12130100027156	Construcción De Barda Perimetral Y Plaza Civica En La Escuela Primaria Lazaro Cardenas	Mezahualcōyotl	Ciudad Mezahualcōyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal	Otra obra pública	En Ejecución	\$910,650	\$910,650	\$910,650	\$910,650	\$910,650	\$898,961	\$898,961	98.72	\$0	Metros Cuadrados	680	100.00	1.00	
MEX12130100027157	Construcción De Marquesina Suministro Y Colocación De Malla Cíclica En Barda Perimetral De La Escuela Primaria Aquiles Serdan	Mezahualcōyotl	Ciudad Mezahualcōyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal	Otra obra pública	En Ejecución	\$830,836	\$830,836	\$830,836	\$830,836	\$830,836	\$828,914	\$828,914	99.77	\$0	Metros Cuadrados	388	100.00	1.00	
MEX12130100027158	Construcción De Plaza Civica Drenaje Y Rehabilitación De Sanitarios En La Escuela Primaria Mezahualcōyotl	Mezahualcōyotl	Ciudad Mezahualcōyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal	Otra obra pública	En Ejecución	\$1,137,648	\$1,137,648	\$1,137,648	\$1,137,648	\$1,137,648	\$1,136,288	\$1,136,288	99.88	\$0	Metros Cuadrados	1,219	100.00	1.00	
MEX12130100027159	Construcción De Plaza Civica Y Sanitarios De La Escuela Primaria Guadalupe Victoria	Mezahualcōyotl	Ciudad Mezahualcōyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal	Otra obra pública	En Ejecución	\$875,000	\$875,000	\$875,000	\$875,000	\$875,000	\$874,732	\$874,732	99.97	\$0	Metros Cuadrados	870	100.00	1.00	
MEX12130100027160	Construcción De Techumbre Para Actividades Al Aire Libre En El Patio Civico De La Escuela Primaria El Pipila	Mezahualcōyotl	Ciudad Mezahualcōyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal	Otra obra pública	En Ejecución	\$918,547	\$918,547	\$918,547	\$918,547	\$918,547	\$918,277	\$918,277	99.97	\$0	Metros Cuadrados	720	100.00	1.00	
MEX12130100027161	Rehabilitación De La Barda Perimetral De Acceso Secundario Plaza Civica Y Pintura De La Escuela Primaria Aquiles Serdan T.M. Y General Lazaro Cardenas T.V.	Mezahualcōyotl	Ciudad Mezahualcōyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal	Otra obra pública	En Ejecución	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,215,845	\$1,215,845	97.27	\$0	Metros Cuadrados	615	100.00	1.00	
MEX12130100027162	Rehabilitación De 4 Salones Construcción De Biblioteca Aplanados Y Lona En La Escuela Primaria Vicente Guerrero	Mezahualcōyotl	Ciudad Mezahualcōyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal	Otra obra pública	En Ejecución	\$1,650,000	\$1,650,000	\$1,650,000	\$1,650,000	\$1,650,000	\$1,646,995	\$1,646,995	99.82	\$0	Metros Cuadrados	1,500	100.00	1.00	
MEX12130100027163	Remodelación De Barda Perimetral Aplanados Y Pintura En La Escuela Primaria Rafael Ramirez	Mezahualcōyotl	Ciudad Mezahualcōyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal	Otra obra pública	En Ejecución	\$555,009	\$555,009	\$555,009	\$555,009	\$555,009	\$554,863	\$554,863	99.97	\$0	Metros Cuadrados	625	100.00	1.00	
MEX121301000271657	Construcción De Barda Perimetral En La Esc. Secundaria General Xicotencatl	Mezahualcōyotl	Ciudad Mezahualcōyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal	Otra obra pública	En Ejecución	\$2,835,297	\$2,835,297	\$2,835,297	\$2,835,297	\$2,835,297	\$2,834,210	\$2,834,210	99.96	\$0	Metros Cuadrados	3,721	100.00	1.00	
MEX121301000271658	Construcción De Barda Perimetral En La Esc. Tiesecundaria Vicente Guerrero	Mezahualcōyotl	Ciudad Mezahualcōyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal	Otra obra pública	En Ejecución	\$1,365,999	\$1,365,999	\$1,365,999	\$1,365,999	\$1,365,999	\$1,303,873	\$1,303,873	95.45	\$0	Metros Cuadrados	560	100.00	1.00	

México

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones		
										Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX00130200138485	Pago De Aportaciones Al Instituto De Seguridad Social Del Estado De México Y Municipios	Mezahuatlcoyotl	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		Salud	En Ejecución	\$135,000,000	\$135,000,000	\$135,000,000	\$135,000,000	\$135,000,000	\$38,933,808	\$38,933,808	28.84	\$0	Pago	1,110,565	24.00	0.29	
MEX12130100027659	Construcción De Barda Perimetral Y Acceso En La Telesecundaria Jose Antonio Alzate	Mezahuatlcoyotl	Ciudad Mezahuatlcoyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Otra obra pública	En Ejecución	\$887,879	\$887,879	\$887,879	\$887,879	\$887,879	\$864,864	\$864,864	97.41	\$0	Metros Cuadrados	384	100.00	1.00	
MEX12130100027660	Construcción De Barda Perimetral Y Banquetas En La Escuela Telesecundaria Lic. Jose Vasconcelos	Mezahuatlcoyotl	Ciudad Mezahuatlcoyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Otra obra pública	En Ejecución	\$966,539	\$966,539	\$966,539	\$966,539	\$966,539	\$903,178	\$903,178	93.44	\$0	Metros Cuadrados	1,135	100.00	0.93	
MEX12130100027661	Construcción De Plaza Civica En La Escuela Secundaria Oficial No 211 Francisco Javier Mina	Mezahuatlcoyotl	Ciudad Mezahuatlcoyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Otra obra pública	En Ejecución	\$876,643	\$876,643	\$876,643	\$876,643	\$876,643	\$876,361	\$876,361	99.97	\$0	Metros Cuadrados	1,090	100.00	1.00	
MEX12130100027662	Introducción De Drenaje En La Escuela Secundaria Oficial No 320 Ricardo Bell	Mezahuatlcoyotl	Ciudad Mezahuatlcoyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Otra obra pública	En Ejecución	\$223,583	\$223,583	\$223,583	\$223,583	\$223,583	\$214,742	\$214,742	96.05	\$0	Metros Cuadrados	120	100.00	1.00	
MEX12130100027663	Construcción De Barda Perimetral En La Escuela Secundaria Leyes De Reforma	Mezahuatlcoyotl	Ciudad Mezahuatlcoyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Otra obra pública	En Ejecución	\$2,594,488	\$2,594,488	\$2,594,488	\$2,594,488	\$2,594,488	\$2,421,261	\$2,421,261	93.32	\$0	Metros Cuadrados	1,367	100.00	1.00	
MEX12130100027664	Demolicion Y Construcción De Barda Perimetral, Guarniciones Y Banqueta En La Escuela Telesecundaria Vasco De Quiroga	Mezahuatlcoyotl	Ciudad Mezahuatlcoyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Otra obra pública	En Ejecución	\$608,061	\$608,061	\$608,061	\$608,061	\$608,061	\$607,708	\$607,708	99.94	\$0	Metros Cuadrados	320	100.00	1.00	
MEX12130100027665	Piso De Concreto E Impermeabilización De Un Aula En La Escuela Secundaria Oficial 166 Gutenberg	Mezahuatlcoyotl	Ciudad Mezahuatlcoyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Otra obra pública	En Ejecución	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$642,853	\$642,853	98.90	\$0	Metros Cuadrados	750	100.00	1.00	
MEX12130100027666	Remodelación Del Auditorio De La Escuela Oficial 0213 Mahatma Gandhi	Mezahuatlcoyotl	Ciudad Mezahuatlcoyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Otra obra pública	En Ejecución	\$1,349,900	\$1,349,900	\$1,349,900	\$1,349,900	\$1,349,900	\$1,318,507	\$1,318,507	97.67	\$0	Metros Cuadrados	620	100.00	1.00	
MEX12130100027667	3% Gastos Indirectos	Mezahuatlcoyotl	Ciudad Mezahuatlcoyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Otra obra pública	En Ejecución	\$2,802,609	\$2,802,609	\$2,802,609	\$2,802,609	\$2,802,609	\$2,798,201	\$2,798,201	99.84	\$0	Estudio	1	100.00	1.00	
MEX12130100027668	2% Programa De Desarrollo Institucional	Mezahuatlcoyotl	Ciudad Mezahuatlcoyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Otra obra pública	En Ejecución	\$1,906,537	\$1,906,537	\$1,906,537	\$1,906,537	\$1,906,537	\$1,870,000	\$1,870,000	98.08	\$0	Equipo	3	100.00	1.00	
MEX12130100030092	Favimentación, Guarniciones Y Banquetas De La Av. Prolongación Aeropuerto	Mezahuatlcoyotl	Ciudad Mezahuatlcoyotl	Urbano				Otra obra pública	En Ejecución	\$11,213,043	\$11,189,287	\$11,189,287	\$11,189,287	\$11,189,287	\$10,389,646	\$10,389,646	92.85	\$0	Metro Cuadrado	34,800	100.00	0.92	
MEX12130100030095	Repavimentación De La Calle Lago Naranja Ampliación Ciudad Lago	Mezahuatlcoyotl	Ciudad Mezahuatlcoyotl	Urbano				Otra obra pública	En Ejecución	\$1,212,768	\$1,212,768	\$1,212,768	\$1,212,768	\$1,212,768	\$363,006	\$363,006	29.93	\$0	Metro Cuadrado	328	100.00	0.00	
MEX12130100030096	Repavimentación De La Calle Oriente 25 Ubicación Entre Av. Pantitlan Y Av. De Los Reyes Colonia Reforma A Secc.1	Mezahuatlcoyotl	Ciudad Mezahuatlcoyotl	Urbano				Otra obra pública	En Ejecución	\$1,413,545	\$1,413,545	\$1,413,545	\$1,413,545	\$1,413,545	\$423,813	\$423,813	29.98	\$0	Metros Cuadrados	2,354	100.00	0.00	
MEX12130100030097	Repavimentación De La Calle 18 Ubicación Entre Av. Chimahuacan Y Cama De Piedra Colonia La Esperanza	Mezahuatlcoyotl	Ciudad Mezahuatlcoyotl	Urbano				Otra obra pública	En Ejecución	\$1,013,301	\$1,013,301	\$1,013,301	\$1,013,301	\$1,013,301	\$302,401	\$302,401	29.84	\$0	Metros Cuadrados	1,716	100.00	0.00	
MEX13130100039276	Pago De Nómina De Personal Operativo De La Dirección De Seguridad Pública	Mezahuatlcoyotl	Ciudad Mezahuatlcoyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		Otra obra pública	En Ejecución	\$205,000,000	\$205,000,000	\$205,000,000	\$205,000,000	\$205,000,000	\$77,824,824	\$77,824,824	37.96	\$0	Trabajador	1,465	100.00	0.39	
MEX13130100039390	Pago De Agua En Bloque, Derechos De Extracción, Derechos De Conducción Y Cloración Y Consumo De Energía Eléctrica	Mezahuatlcoyotl	Ciudad Mezahuatlcoyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		Otra obra pública	En Ejecución	\$170,819,854	\$170,819,854	\$170,819,854	\$170,819,854	\$170,819,854	\$103,819,913	\$103,819,913	60.78	\$0	Pago	12	100.00	0.15	