

Total: 226

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto			Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero										Unidad de Medida	Avance Físico			Observaciones
							Tipo de Recurso	Programa Fondo ConVENIO	Programa Fondo ConVENIO - Específico					Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Rescaudado (Millonada)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Población	Avance Anual	Avance Acum.	
MEX00130200136907	Rafael Alberti A E Reconstruir Una Aula Para El Jardín De Niños Rafael Alberti En La Colonia Benito Juárez.	16	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$370,196	\$370,196	\$370,196	\$370,196	\$345,565	\$345,565	\$0	93.35	\$0	Espacio	250	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: Sin comentarios - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
MEX00130200136958	Reconstrucción de la Escuela Primaria Hermenegildo Galeana, Insurgente Hermenegildo Galeana, Construcción de Una Primera Etapa, La Reconstrucción del Auditorio de La Escuela Primaria Hermenegildo Galeana de La Colonia Jardines de Guadalupe.	38	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Espacio	100	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: Sin comentarios - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
MEX00130200137460	Reconstrucción de la Escuela Primaria Benito Juárez, En Una Primera Etapa, De La Escuela Primaria Calles En La Colonia Venegas De Guadalupe.	39	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$1,881,523	\$1,881,523	\$1,881,523	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Espacio	100	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: Sin comentarios - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
MEX00130200137438	Reconstrucción de la Escuela Primaria Benito Juárez, En Una Primera Etapa, La Barea Perimetral de La Escuela Primaria Benito Juárez, Unida Entre Las Calles Lago Atlixpaz y Muestras de La Colonia Ciudad Lago.	104	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$150,000	\$150,000	\$0	30.00	\$0	Espacio	100	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: Sin comentarios - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
MEX00130200137447	Reconstrucción de la Escuela Primaria Benito Juárez, En Una Primera Etapa, La Barea Perimetral de La Escuela Primaria Benito Juárez, Unida Entre Las Calles Lago Atlixpaz y Muestras de La Colonia Ciudad Lago.	109	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$136,945	\$136,945	\$136,945	\$136,945	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Espacio	50	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: Sin comentarios - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
MEX00130300181675	Urbanización de Calles y Avenidas del Municipio con la Adquisición de Mezcla Asfáltica y Emisión para El Reciclado de Asfalto Mediante El Procedimiento De Un Solo Paso	175402-0028	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$0	\$48,637,456	\$48,637,456	\$48,637,456	\$48,637,456	\$24,143,336	\$24,143,336	49.64	\$0	Metro Cuadrado	1,000,000	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SE REPORTA LO ACUMULADO DEL TERCER TRIMESTRE DE 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
MEX00130300181695	Programa De Desarrollo Institucional Municipal	175403-0029	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$0	\$2,125,862	\$2,125,862	\$2,125,862	\$2,125,862	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipo	1,110,565	65.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SE REPORTA LO ACUMULADO DEL TERCER TRIMESTRE DE 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
MEX00130300183406	Construcción y Equipamiento de La Biblioteca Digital En El Municipio de Nezahualcóyotl	-	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	8070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas	11-Educación Pública	INSTITUTO MEXIQUENSE DE CULTURA	Cultura y turismo	En Ejecución	2013	\$8,000,000	\$8,000,000	\$8,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Espacio	0	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CONVENIO EN PROCESO / Fisica: CONVENIO EN PROCESO / Registro: LOS RECURSOS SE RECIBIERON EL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN COMPLETO, MOTIVO POR EL CUAL EL CONVENIO DE COLABORACION SE ENCUENTRA EN PROCESO DE ELABORACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
MEX00130300189425	Construcción De Subcolector San Marcos Plaza De Aragón	P13010	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 PAIS Estatal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE NEZAHUALCÓYOTL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,500,000	\$310,895	\$310,895	\$310,895	8.88	\$0	Obra	0	100.00	8.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
MEX00130300193055	Rehabilitación y Mantenimiento de Infraestructura Educativa En Escuelas de Educación Básica En El Territorio Del Mpio. De Nezahualcóyotl	823021	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	0022 Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	AYTO. DE NEZAHUALCÓYOTL	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
MEX00130300193062	Perforación y Equipamiento de Pozo Profundo Agua Potable. Ray Mesa 1ra. Etapa.	823022	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	0022 Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	AYTO. DE NEZAHUALCÓYOTL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
MEX00130300193072	Perforación y Equipamiento de Pozo Profundo Para Agua Potable Reforma 1ra. Etapa.	823023	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	0022 Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	AYTO. DE NEZAHUALCÓYOTL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$5,500,000	\$5,500,000	\$5,500,000	\$5,500,000	\$5,500,000	\$5,500,000	\$5,500,000	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
MEX00130300193080	Perforación y Equipamiento de Pozo Profundo Para Agua Potable. Reforma 2da. Etapa.	823024	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	0022 Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	AYTO. DE NEZAHUALCÓYOTL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$4,500,000	\$4,500,000	\$4,500,000	\$4,500,000	\$4,500,000	\$4,500,000	\$4,500,000	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
MEX00130300193087	Reparación de Escuelas: Corti1dgr039y, Corti1dgr1790, Corti1dgr042B, Corti1dgr0496, Corti1dgr0494, Corti1dgr0495, Corti1dgr0490, Corti1dgr0812.	823025	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	0022 Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	AYTO. DE NEZAHUALCÓYOTL	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$1,845,667	\$1,845,667	\$1,845,667	\$1,845,667	\$1,845,667	\$1,845,667	\$1,845,667	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
MEX00130300193089	Perforación y Equipamiento de Pozo Profundo Para Agua Potable. Reforma 2da. Etapa.	823026	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	0022 Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	AYTO. DE NEZAHUALCÓYOTL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
MEX00130300193097	Pavimentación y Reparación de Av. Aeropuerto Entre Barda De Periferico Y Av. Texcoco, Guadalupe, Tomas De Aquino, Banquetas Y Guarniciones 3ra. Etapa.	823027	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	0022 Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	AYTO. DE NEZAHUALCÓYOTL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
MEX00130300193101	Reasfaltamiento De Av. Carmelo Pérez	823028	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	0022 Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	AYTO. DE NEZAHUALCÓYOTL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
MEX00130300193104	Rehabilitación del Camellón E Instalación de Alumbrado Público En La Vta. Av. En El Tramo Compañero Entre Av. Periferico Oco. y Av. Morelos. Col. Estado de México.	823029	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	0022 Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	AYTO. DE NEZAHUALCÓYOTL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$7,500,000	\$7,500,000	\$7,500,000	\$7,500,000	\$7,500,000	\$7,500,000	\$7,500,000	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
MEX00130300193109	Reparación de La Av. 2	823030	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	0022 Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	AYTO. DE NEZAHUALCÓYOTL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$5,847,825	\$5,847,825	\$5,847,825	\$5,847,825	\$5,847,825	\$5,847,825	\$5,847,825	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
MEX00130300193113	Reparación de La Calle 33.	823031	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	0022 Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	AYTO. DE NEZAHUALCÓYOTL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$652,175	\$652,175	\$652,175	\$652,175	\$652,175	\$652,175	\$652,175	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
MEX00130300193116	Reparación de La Calle Benito Juárez	823032	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	0022 Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	AYTO. DE NEZAHUALCÓYOTL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,500,000	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
MEX00130300194950	En Emiliano Zapata, Construcción y Equipamiento de 1 Aula	250	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$443,000	\$443,000	\$443,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Espacio	100	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: Sin comentarios - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
MEX00130300198059	Pavimentación de Calles de La Av. Carmelo Pérez, Av. Vicente Villalá y de La Calle Gloria de Cidon A Av. Texcoco (Reciclado de Pavimento Asfáltico En Caliente En Varias Calles)	90996	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	0058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$0	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	12,500	1.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SE REPORTA LO CONDICIONADO AL TERCER INFORME TRIMESTRAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
MEX00130300198096	Pavimentación de La Calle Lago Gómez	90888	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	0058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$0	\$2,024,785	\$2,024,785	\$2,024,785	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	400	1.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SE REPORTA LO CONDICIONADO AL TERCER INFORME TRIMESTRAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
MEX00130300198125	Reasfaltado De Av. Carmelo Pérez (3a Etapa)	90901	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	0058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$0	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	0	1.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SE REPORTA LO CONDICIONADO AL TERCER INFORME TRIMESTRAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
MEX00130300198149	Reasfaltado De Av. Carmelo Pérez (1a Etapa)	90900	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	0058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$0	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	12,500	1.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SE REPORTA LO CONDICIONADO AL TERCER INFORME TRIMESTRAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
MEX00130300198177	Reparación de La Calle 1	90897	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	0058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$0	\$782,211	\$782,211	\$782,211	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	350	1.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SE REPORTA LO CONDICIONADO AL TERCER INFORME TRIMESTRAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
MEX00130300198203	Reparación de La Calle Tacuba	90891	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	0058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$0	\$2,565,556	\$2,565,556	\$2,565,556	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	350	1.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SE REPORTA LO CONDICIONADO AL TERCER INFORME TRIMESTRAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
MEX00130300198234	Reparación de La Calle Parolito	90890	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	0058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$0	\$1,109,339	\$1,109,339	\$1,109,339	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	350	1.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SE REPORTA LO CONDICIONADO AL TERCER INFORME TRIMESTRAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
MEX00130300198264	Reparación de La Calle Granito De Sal	90889	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	0058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$0	\$1,095,423	\$1,095,423	\$1,095,423	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	350	1.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SE REPORTA LO CONDICIONADO AL TERCER INFORME TRIMESTRAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Tercer Trimestre 2013

Total: 226

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo ConVENIO	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero						Unidad de Medida	Avance Físico			Observaciones	
																	Recaudado (Milliárdo)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Población	Avance Anual		Avance Acum.
MEX00130200136907	Rafael Alberti A E Reconstruir Una Aula Para El Jardín De Niños Rafael Alberti En La Colonia Benito Juárez.	16	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Urbanos	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexicano de la Infraestructura Física Educativa	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$370,196	\$370,196	\$370,196	\$370,196	\$345,565	\$345,565	\$0	93.35	\$0	Espacio	250	100.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: Sin comentarios - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX00130300198300	Repavimentación De La Calle Texanita	90893	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Urbanos	Subsidios	0058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$0	\$1,198,283	\$1,198,283	\$1,198,283	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	0.00	Metro Cuadrado	380	1.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE REPORTA LO CONDICIONTE AL TERCER INFORME TRIMESTRAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX00130300198334	Repavimentación De La Calle Lago Quetzau	90896	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Urbanos	Subsidios	0058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$0	\$1,224,402	\$1,224,402	\$1,224,402	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	0.00	Metro Cuadrado	350	1.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE REPORTA LO CONDICIONTE AL TERCER INFORME TRIMESTRAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX00130300198384	Repavimentación Y Repavimentación De La Av. Aeropuerto Entre Barde De Periferico Y Av. Texcoco, Drenaje, Tomas De Agua, Banquetas Y Ostrucciones La Elvaga	90898	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Urbanos	Subsidios	0058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$0	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	0.00	Metro Cuadrado	10,000	1.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE REPORTA LO CONDICIONTE AL TERCER INFORME TRIMESTRAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX00130300198413	Repavimentación Y Repavimentación De La Av. Aeropuerto Entre Barde De Periferico Y Av. Texcoco, Drenaje, Tomas De Agua, Banquetas Y Ostrucciones La Elvaga	90899	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Urbanos	Subsidios	0058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$0	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	0.00	Metro Cuadrado	8,000	1.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE REPORTA LO CONDICIONTE AL TERCER INFORME TRIMESTRAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX00130100014461	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Cuauhtémoc	140344/0025	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbanos	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Otra obra pública	En Ejecución	2009	\$6,757,833	\$6,757,833	\$6,757,833	\$6,757,833	\$6,174,806	\$6,174,806	\$6,174,806	91.37	\$0	Metros Cuadrados	6,567	100.00	1.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE REPORTA LO CONDICIONTE AL TERCER TRIMESTRE - Se valida y pasa al siguiente nivel.	
MEX00130100014475	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Matías	140345/0026	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbanos	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Otra obra pública	En Ejecución	2009	\$3,062,365	\$3,062,365	\$3,062,365	\$3,062,365	\$3,062,365	\$1,505,223	\$1,505,223	49.15	\$0	Metros Cuadrados	2,855	100.00	1.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE REPORTA LO CONDICIONTE AL TERCER TRIMESTRE - Se valida y pasa al siguiente nivel.	
MEX00130100014485	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Oro	140351/0032	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbanos	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Otra obra pública	En Ejecución	2009	\$3,415,406	\$3,415,406	\$3,415,406	\$3,415,406	\$3,411,344	\$3,411,344	\$3,411,344	99.89	\$0	Metros Cuadrados	3,632	100.00	1.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE REPORTA LO CONDICIONTE AL TERCER TRIMESTRE - Se valida y pasa al siguiente nivel.	
MEX00130100014500	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Ottilio Montaño	140346/0027	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbanos	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Otra obra pública	En Ejecución	2009	\$1,081,030	\$1,081,030	\$1,081,030	\$1,081,030	\$1,068,724	\$1,068,724	\$1,068,724	98.86	\$0	Metros Cuadrados	1,205	100.00	1.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE REPORTA LO CONDICIONTE AL TERCER TRIMESTRE - Se valida y pasa al siguiente nivel.	
MEX00130100014511	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Veracruz	140352/0033	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbanos	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Otra obra pública	En Ejecución	2009	\$4,178,353	\$4,178,353	\$4,178,353	\$4,178,353	\$4,160,873	\$4,160,873	\$4,160,873	99.58	\$0	Metros Cuadrados	4,270	100.00	1.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE REPORTA LO CONDICIONTE AL TERCER TRIMESTRE - Se valida y pasa al siguiente nivel.	
MEX00130100014566	Repavimentación De Calles De Las Colonias Del Municipio	159397/0051	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbanos	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Otra obra pública	En Ejecución	2009	\$15,852,261	\$15,852,261	\$15,852,261	\$15,852,261	\$15,851,667	\$15,851,667	\$15,851,667	100.00	\$0	Metros Cuadrados	91,029	100.00	1.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE REPORTA LO CONDICIONTE AL TERCER TRIMESTRE - Se valida y pasa al siguiente nivel.	
MEX00130100014644	Const. De 2 Aulas Tipo Reg. Nueva De Nucleo Sanit. Imparce. De 2 Módulos Inter. Área De Juegos Infan. Fir. De Concreto Asla. En Barde Perifer. Y Pintura En Gener. En El Jardín De Niños Kochitilli	143531/0042	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbanos	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Otra obra pública	En Ejecución	2009	\$2,487,807	\$2,487,807	\$2,487,807	\$2,487,807	\$2,487,807	\$2,442,045	\$2,442,045	98.16	\$0	Metros Cuadrados	2	100.00	1.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE REPORTA LO CONDICIONTE AL TERCER TRIMESTRE - Se valida y pasa al siguiente nivel.	
MEX00130100014656	Colocación De Malla Chicomón En El Jardín De Niños Rafael Alberti	159400/0054	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbanos	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Otra obra pública	En Ejecución	2009	\$163,850	\$163,850	\$163,850	\$163,850	\$163,850	\$130,524	\$130,524	79.66	\$0	Metros Cuadrados	256	100.00	1.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE REPORTA LO CONDICIONTE AL TERCER TRIMESTRE - Se valida y pasa al siguiente nivel.	
MEX00130100014705	Construcción De Cancha De Usos Múltiples Y Firms De Un Aula En La Escuela Primaria Generalísimo Mexélio	143511/0036	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbanos	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Otra obra pública	En Ejecución	2009	\$259,996	\$259,996	\$259,996	\$259,996	\$256,616	\$256,616	\$256,616	98.70	\$0	Metros Cuadrados	206	100.00	1.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE REPORTA LO CONDICIONTE AL TERCER TRIMESTRE - Se valida y pasa al siguiente nivel.	
MEX00130100014718	Aplicación De La Dirección En La Escuela Primaria Ignacio Ramírez	159402/0056	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbanos	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Otra obra pública	En Ejecución	2009	\$816,651	\$816,651	\$816,651	\$816,651	\$816,650	\$816,650	\$816,650	100.00	\$0	Metros Cuadrados	475	100.00	1.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE REPORTA LO CONDICIONTE AL TERCER TRIMESTRE - Se valida y pasa al siguiente nivel.	
MEX00130100014746	Demolición Y Construcción De Barde Perimetral En La Escuela Primaria Lic. Benito Juárez	159412/0066	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbanos	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Otra obra pública	En Ejecución	2009	\$2,634,281	\$2,634,281	\$2,634,281	\$2,634,281	\$2,634,281	\$2,136,607	\$2,136,607	81.11	\$0	Metros Cuadrados	2,485	100.00	0.62	Financiera: / Físico: / Registro: SE REPORTA LO CONDICIONTE AL TERCER TRIMESTRE - Se valida y pasa al siguiente nivel.	
MEX00130100014757	Demolición Y Construcción De Barde Perimetral En La Escuela Primaria Niños Heroes	159411/0065	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbanos	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Otra obra pública	En Ejecución	2009	\$388,023	\$388,023	\$388,023	\$388,023	\$388,023	\$287,818	\$287,818	74.18	\$0	Metros Cuadrados	302	100.00	0.48	Financiera: / Físico: / Registro: SE REPORTA LO CONDICIONTE AL TERCER TRIMESTRE - Se valida y pasa al siguiente nivel.	
MEX00130100014783	Demolición Y Construcción De Barde Perimetral Y Rehabilitación De Muros Perimetrales En La Esc. Primaria Leonora Vicario	140349/0030	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbanos	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Otra obra pública	En Ejecución	2009	\$1,335,367	\$1,335,367	\$1,335,367	\$1,335,367	\$1,332,865	\$1,332,865	\$1,332,865	99.81	\$0	Metros Cuadrados	211	100.00	1.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE REPORTA LO CONDICIONTE AL TERCER TRIMESTRE - Se valida y pasa al siguiente nivel.	
MEX00130100014791	Demolición Y Construcción De Firmas De Concreto E Introducción De Drenaje En Plaza Cívica En La Escuela Primaria Federalizada Profesor Simón Ramírez Rodríguez	143533/0043	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbanos	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Otra obra pública	En Ejecución	2009	\$1,354,226	\$1,354,226	\$1,354,226	\$1,354,226	\$1,354,226	\$1,353,444	\$1,353,444	99.94	\$0	Metros Cuadrados	1,675	100.00	1.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE REPORTA LO CONDICIONTE AL TERCER TRIMESTRE - Se valida y pasa al siguiente nivel.	
MEX00130100014830	Rehabilitación De Instalación Firms Canebrera Instalación Eléctrica Impermeabilización Y Pintura En Un Edificio De La Escuela Prim. Cuauhtémoc T.M. Y Cuauhtémoc T.V.	143514/0037	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbanos	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Otra obra pública	En Ejecución	2009	\$528,712	\$528,712	\$528,712	\$528,712	\$528,487	\$528,487	\$528,487	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1	100.00	1.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE REPORTA LO CONDICIONTE AL TERCER TRIMESTRE - Se valida y pasa al siguiente nivel.	
MEX00130100014865	Rehabilitación De Barde Perimetral En La Escuela Primaria Ignacio Alameda	159401/0055	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbanos	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Otra obra pública	En Ejecución	2009	\$978,060	\$978,060	\$978,060	\$978,060	\$978,060	\$972,282	\$972,282	99.42	\$0	Metros Cuadrados	849	100.00	1.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE REPORTA LO CONDICIONTE AL TERCER TRIMESTRE - Se valida y pasa al siguiente nivel.	
MEX00130100014884	Rehabilitación De Cancha De Basquetbol Patico Ajoyote Y Rehabilitación De Barde Norte En La Escuela Primaria Francisco I. Madero	159409/0063	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbanos	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Otra obra pública	En Ejecución	2009	\$1,517,862	\$1,517,862	\$1,517,862	\$1,517,862	\$1,517,862	\$1,418,355	\$1,418,355	93.44	\$0	Metros Cuadrados	854	100.00	1.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE REPORTA LO CONDICIONTE AL TERCER TRIMESTRE - Se valida y pasa al siguiente nivel.	
MEX00130100014903	Rehabilitación De Linea De Antenas Y Mantenimiento Del Impermeabilizante De Dos Edificios En La Esc. Primaria Lic. Gustavo Díaz Ordaz	140347/0028	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbanos	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Otra obra pública	En Ejecución	2009	\$505,688	\$505,688	\$505,688	\$505,688	\$489,330	\$489,330	\$489,330	96.77	\$0	Metros Cuadrados	1,050	100.00	1.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE REPORTA LO CONDICIONTE AL TERCER TRIMESTRE - Se valida y pasa al siguiente nivel.	
MEX00130100014908	Rehabilitación De Barde Perimetral Y Demolición De Barde Perimetral En Un Módulo En La Escuela Primaria Aquiles Jordan	143546/0046	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbanos	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Otra obra pública	En Ejecución	2009	\$2,835,795	\$2,835,795	\$2,835,795	\$2,835,795	\$2,835,795	\$2,407,082	\$2,407,082	84.88	\$0	Metros Cuadrados	726	100.00	0.78	Financiera: / Físico: / Registro: SE REPORTA LO CONDICIONTE AL TERCER TRIMESTRE - Se valida y pasa al siguiente nivel.	
MEX00130100014957	Rehabilitación De Plaza Cívica En La Escuela Primaria Ricardo Flores Mepon T.M. Y Edmundo Torcuato Covarrubias T.V.	143523/0040	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbanos	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Otra obra pública	En Ejecución	2009	\$2,178,309	\$2,178,309	\$2,178,309	\$2,178,309	\$2,178,309	\$2,104,918	\$2,104,918	96.63	\$0	Metros Cuadrados	3,040	100.00	1.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE REPORTA LO CONDICIONTE AL TERCER TRIMESTRE - Se valida y pasa al siguiente nivel.	
MEX00130100014965	Rehabilitación De Plaza Cívica En La Escuela Primaria De Febrero	143543/0045	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbanos	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Otra obra pública	En Ejecución	2009	\$731,912	\$731,912	\$731,912	\$731,912	\$730,989	\$730,989	\$730,989	99.87	\$0	Metros Cuadrados	702	100.00	1.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE REPORTA LO CONDICIONTE DEL TERCER TRIMESTRE - Se valida y pasa al siguiente nivel.	
MEX00130100014996	Impermeabilización De Seis Edificios Rehabilitación De Instalación Eléctrica Y Aplicación De Pintura En La Escuela Secundaria General Federalizada Melchor Ocampo	143520/0039	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbanos	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Otra obra pública	En Ejecución	2009	\$1,307,380	\$1,307,380	\$1,307,380	\$1,307,380	\$1,306,191	\$1,306,191	\$1,306,191	99.91	\$0	Metros Cuadrados	949	100.00	1.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE REPORTA LO CONDICIONTE AL TERCER TRIMESTRE - Se valida y pasa al siguiente nivel.	
MEX00130100015038	Rehabilitación De Barde Perimetral En La Escuela Secundaria Oficial No 0732 David Alfaro Siqueiros	159408/0062	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbanos	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Otra obra pública	En Ejecución	2009	\$1,401,531	\$1,401,531	\$1,401,531	\$1,401,531	\$1,401,531	\$1,379,312	\$1,379,312	98.41	\$0	Metros Cuadrados	1,444	100.00	1.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE REPORTA LO CONDICIONTE AL TERCER TRIMESTRE - Se valida y pasa al siguiente nivel.	
MEX00130100015088	Rehabilitación De Plaza Cívica Drenaje Y Canchales Deportivos En La Escuela Secundaria Federalizada Tlaxotlán	159422/0068	México	Nezahualcóyotl																								

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 226

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero										Unidad de Medida	Población	Avance Físico			Observaciones
														Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Rescaudo (Millonada)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro			Avance Anual	Avance Acum.		
MEX00130200136907	Rafael Alberti A E Ponerse en marcha la Aula Para El Jardín De Niños Rafael Alberti En La Colonia Benito Juárez.	16	México	Nezahualcóyotl	Cobertura Municipal	Urbanos	Aportaciones Federales	1007 PAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexicano de la Infraestructura Física Educativa	Educación y deporte En Ejecución	2013	\$370,196	\$370,196	\$370,196	\$370,196	\$345,565	\$345,565	\$0	93.35	\$0	Espacio	250	100.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: Sin comentarios - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
MEX10130100027019	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Construcción De Ateraje E Introducción De Línea De Agua Potable De La Séptima Cerrada De Emiliano Zapata	150137/0050	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbanos	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Otra obra pública En Ejecución	2010	\$359,160	\$359,160	\$359,160	\$359,160	\$359,160	\$215,262	\$215,262	59.93	\$0	Metros Cuadrados	185	100.00	1.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE REPORTA LO CONVENIENTE AL TERCER TRIMESTRE - Se valida y pasa al siguiente nivel.		
MEX10130100027020	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Construcción De Ateraje E Introducción De Línea De Agua Potable De La Tercera Cerrada De Emiliano Zapata	150136/0049	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbanos	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Otra obra pública En Ejecución	2010	\$273,399	\$273,399	\$273,399	\$273,399	\$273,399	\$235,622	\$235,622	86.18	\$0	Metros Cuadrados	153	100.00	1.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE REPORTA LO CONVENIENTE AL TERCER TRIMESTRE - Se valida y pasa al siguiente nivel.		
MEX10130100027021	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Construcción De Ateraje E Introducción De Línea De Agua Potable De La Tercera Cerrada De Emiliano Zapata	150137/0046	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbanos	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Otra obra pública En Ejecución	2010	\$375,246	\$375,246	\$375,246	\$375,246	\$375,246	\$341,724	\$341,724	91.07	\$0	Metros Cuadrados	195	100.00	1.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE REPORTA LO CONVENIENTE AL TERCER TRIMESTRE - Se valida y pasa al siguiente nivel.		
MEX10130100027022	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Construcción De Un Subcolector E Introducción De Línea De Agua Potable En La Calle Reforma Agraria	150045/0016	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbanos	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Otra obra pública En Ejecución	2010	\$9,426,345	\$9,426,345	\$9,426,345	\$9,426,345	\$9,426,345	\$9,411,741	\$9,411,741	99.85	\$0	Metros Cuadrados	6,359	100.00	1.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE REPORTA LO CONVENIENTE AL TERCER TRIMESTRE - Se valida y pasa al siguiente nivel.		
MEX10130100027023	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Cerrada De Las Américas Prolongación Chimalhuacán	150149/0061	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbanos	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Otra obra pública En Ejecución	2010	\$321,247	\$321,247	\$321,247	\$321,247	\$321,247	\$307,883	\$307,883	95.84	\$0	Metros Cuadrados	167	100.00	1.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE REPORTA LO CONVENIENTE AL TERCER TRIMESTRE - Se valida y pasa al siguiente nivel.		
MEX10130100027027	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Benito Juárez	150102/0025	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbanos	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Otra obra pública En Ejecución	2010	\$1,168,651	\$1,168,651	\$1,168,651	\$1,168,651	\$1,168,651	\$1,002,851	\$1,002,851	85.81	\$0	Metros Cuadrados	1,128	100.00	1.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE REPORTA LO CONVENIENTE AL TERCER TRIMESTRE - Se valida y pasa al siguiente nivel.		
MEX10130100027028	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Cerrada De San Juan	150147/0059	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbanos	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Otra obra pública En Ejecución	2010	\$482,105	\$482,105	\$482,105	\$482,105	\$482,105	\$481,482	\$481,482	99.87	\$0	Metros Cuadrados	417	100.00	1.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE REPORTA LO CONVENIENTE AL TERCER TRIMESTRE - Se valida y pasa al siguiente nivel.		
MEX10130100027029	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Chimalhuacán	150101/0024	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbanos	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Otra obra pública En Ejecución	2010	\$1,272,715	\$1,272,715	\$1,272,715	\$1,272,715	\$1,272,715	\$1,070,608	\$1,070,608	84.12	\$0	Metros Cuadrados	994	100.00	1.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE REPORTA LO CONVENIENTE AL TERCER TRIMESTRE - Se valida y pasa al siguiente nivel.		
MEX10130100027031	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Felipe Carrillo Puerto	150046/0017	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbanos	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Otra obra pública En Ejecución	2010	\$4,124,901	\$4,124,901	\$4,124,901	\$4,124,901	\$4,124,901	\$3,500,767	\$3,500,767	84.87	\$0	Metros Cuadrados	3,506	100.00	1.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE REPORTA LO CONVENIENTE AL TERCER TRIMESTRE - Se valida y pasa al siguiente nivel.		
MEX10130100027032	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Francisco Villa	150098/0022	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbanos	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Otra obra pública En Ejecución	2010	\$1,755,058	\$1,755,058	\$1,755,058	\$1,755,058	\$1,755,058	\$1,682,236	\$1,682,236	95.85	\$0	Metros Cuadrados	2,056	100.00	1.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE REPORTA LO CONVENIENTE AL TERCER TRIMESTRE - Se valida y pasa al siguiente nivel.		
MEX10130100027033	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Gregorio Sánchez	150107/0029	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbanos	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Otra obra pública En Ejecución	2010	\$1,149,896	\$1,149,896	\$1,149,896	\$1,149,896	\$1,149,896	\$1,138,222	\$1,138,222	98.98	\$0	Metros Cuadrados	1,423	100.00	1.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE REPORTA LO CONVENIENTE AL TERCER TRIMESTRE - Se valida y pasa al siguiente nivel.		
MEX10130100027035	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Mario Ramón Beteta	150099/0023	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbanos	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Otra obra pública En Ejecución	2010	\$742,362	\$742,362	\$742,362	\$742,362	\$742,362	\$742,317	\$742,317	99.99	\$0	Metros Cuadrados	668	100.00	1.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE REPORTA LO CONVENIENTE AL TERCER TRIMESTRE - Se valida y pasa al siguiente nivel.		
MEX10130100027036	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Venustiano Carranza	143612/0010	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbanos	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Otra obra pública En Ejecución	2010	\$3,770,410	\$3,770,410	\$3,770,410	\$3,770,410	\$3,770,410	\$3,257,735	\$3,257,735	86.40	\$0	Metros Cuadrados	3,895	100.00	1.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE REPORTA LO CONVENIENTE AL TERCER TRIMESTRE - Se valida y pasa al siguiente nivel.		
MEX10130100027037	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Cerrada De Chimalhuacán	150103/0026	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbanos	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Otra obra pública En Ejecución	2010	\$517,253	\$517,253	\$517,253	\$517,253	\$517,253	\$515,376	\$515,376	99.64	\$0	Metros Cuadrados	371	100.00	1.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE REPORTA LO CONVENIENTE AL TERCER TRIMESTRE - Se valida y pasa al siguiente nivel.		
MEX10130100027039	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Cerrada Santa María	150145/0057	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbanos	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Otra obra pública En Ejecución	2010	\$568,759	\$568,759	\$568,759	\$568,759	\$568,759	\$539,115	\$539,115	94.79	\$0	Metros Cuadrados	456	100.00	1.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE REPORTA LO CONVENIENTE AL TERCER TRIMESTRE - Se valida y pasa al siguiente nivel.		
MEX10130100027040	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Cuarta Cerrada De Lázaro Cardena	150142/0055	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbanos	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Otra obra pública En Ejecución	2010	\$269,666	\$269,666	\$269,666	\$269,666	\$269,666	\$80,900	\$80,900	30.00	\$0	Metros Cuadrados	208	100.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: NO SE CUENTA CON AVANCE FISICO BASTA QUE SOLAMENTE SE PAGO ANTICIPO DE LA OBRA / Registro: SE REPORTA LO CONVENIENTE AL TERCER TRIMESTRE - Se valida y pasa al siguiente nivel.		
MEX10130100027041	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Cuarta Cerrada De Norte 2	150125/0042	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbanos	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Otra obra pública En Ejecución	2010	\$384,907	\$384,907	\$384,907	\$384,907	\$384,907	\$384,906	\$384,906	100.00	\$0	Metros Cuadrados	232	100.00	1.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE REPORTA LO CONVENIENTE AL TERCER TRIMESTRE - Se valida y pasa al siguiente nivel.		
MEX10130100027042	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Cuarta Cerrada De Secretaría De La Reforma Agraria	150118/0035	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbanos	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Otra obra pública En Ejecución	2010	\$446,820	\$446,820	\$446,820	\$446,820	\$446,820	\$349,575	\$349,575	78.24	\$0	Metros Cuadrados	537	100.00	1.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE REPORTA LO CONVENIENTE AL TERCER TRIMESTRE - Se valida y pasa al siguiente nivel.		
MEX10130100027048	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Segunda Cerrada De Secretaría De La Reforma Agraria	150117/0034	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbanos	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Otra obra pública En Ejecución	2010	\$180,985	\$180,985	\$180,985	\$180,985	\$180,985	\$175,710	\$175,710	97.09	\$0	Metros Cuadrados	200	100.00	1.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE REPORTA LO CONVENIENTE AL TERCER TRIMESTRE - Se valida y pasa al siguiente nivel.		
MEX10130100027049	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Segunda Privada De Chimalhuacán	150106/0028	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbanos	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Otra obra pública En Ejecución	2010	\$674,231	\$674,231	\$674,231	\$674,231	\$674,231	\$670,591	\$670,591	99.46	\$0	Metros Cuadrados	824	100.00	1.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE REPORTA LO CONVENIENTE AL TERCER TRIMESTRE - Se valida y pasa al siguiente nivel.		
MEX10130100027050	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Tercera Cerrada De Norte 2	150124/0041	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbanos	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Otra obra pública En Ejecución	2010	\$390,052	\$390,052	\$390,052	\$390,052	\$390,052	\$117,016	\$117,016	30.00	\$0	Metros Cuadrados	289	100.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: NO SE CUENTA CON AVANCE FISICO BASTA QUE SOLAMENTE SE PAGO ANTICIPO DE LA OBRA / Registro: SE REPORTA LO CONVENIENTE AL TERCER TRIMESTRE - Se valida y pasa al siguiente nivel.		
MEX10130100027051	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Alfredo Del Mazo	150047/0018	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbanos	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Otra obra pública En Ejecución	2010	\$1,843,365	\$1,843,365	\$1,843,365	\$1,843,365	\$1,843,365	\$1,841,917	\$1,841,917	99.92	\$0	Metros Cuadrados	1,525	100.00	1.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE REPORTA LO CONVENIENTE AL TERCER TRIMESTRE - Se valida y pasa al siguiente nivel.		
MEX10130100027052	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle Atlagico	143609/0009	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbanos	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Otra obra pública En Ejecución	2010	\$5,785,397	\$5,785,397	\$5,785,397	\$5,785,397	\$5,778,223	\$5,778,223	\$5,778,223	99.88	\$0	Metros Cuadrados	6,023	100.00	1.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE REPORTA LO CONVENIENTE AL TERCER TRIMESTRE - Se valida y pasa al siguiente nivel.		
MEX10130100027053	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Y Construcción De Ateraje De La Calle Edmundo Castilleo	143616/0012	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbanos	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Otra obra pública En Ejecución	2010	\$3,966,041	\$3,966,041	\$3,966,041	\$3,966,041	\$3,966,041	\$3,964,536	\$3,964,536	99.96	\$0	Metros Cuadrados	4,158	100.00	1.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE REPORTA LO CONVENIENTE AL TERCER TRIMESTRE - Se valida y pasa al siguiente nivel.		
MEX10130100027055	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Y Construcción De Ateraje De La Primera Cerrada De Emiliano Zapata	150129/0044	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbanos	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Otra obra pública En Ejecución	2010	\$259,699	\$259,699	\$259,699	\$259,699	\$259,699	\$237,192	\$237,192	91.33	\$0	Metros Cuadrados	218	100.00	0.87	Financiera: / Físico: / Registro: SE REPORTA LO CONVENIENTE AL TERCER TRIMESTRE - Se valida y pasa al siguiente nivel.		
MEX10130100027056	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Y Construcción De Ateraje De La Segunda Cerrada De Otilio Montaño	150096/0020	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbanos	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Otra obra pública En Ejecución	2010	\$293,290	\$293,290	\$293,290	\$293,290	\$293,290	\$272,073	\$272,073	92.77	\$0	Metros Cuadrados	211	100.00	1.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE REPORTA LO CONVENIENTE AL TERCER TRIMESTRE - Se valida y pasa al siguiente nivel.		
MEX10130100027057	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Y Construcción De Ateraje De La Segunda Cerrada De Atlagico	150148/0060	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbanos	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Otra obra pública En Ejecución	2010	\$235,556	\$235,556	\$235,556	\$235,556	\$235,556	\$159,410	\$159,410	67.67	\$0	Metros Cuadrados	184	100.00	1.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE REPORTA LO CONVENIENTE AL TERCER TRIMESTRE - Se valida y pasa al siguiente nivel.		
MEX10130100027054	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Y Construcción De Ateraje De La Segunda Cerrada De Otilio Montaño	150097/0021	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbanos	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Otra obra pública En Ejecución	2010	\$480,132	\$480,132	\$480,132</													

Total: 226

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Conveño	Programa Fondo Conveño - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero				Avance Físico				Observaciones						
														Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Rescaudo (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado		% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.
MEX00130200136907	Rafael Alberti A E Ponerse en la Aula Para El Jardín De Niños Rafael Alberti En La Colonia Benito Juárez.	16	México	Nezahualcoyotl	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1007 PAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexicano de la Infraestructura Física Educativa	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$370,196	\$370,196	\$370,196	\$370,196	\$345,565	\$345,565	\$0	93.35	\$0	Espacio	250	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: Sin comentarios - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
MEX10130100027557	Intermedialización Y Pintura En Interior Y Exterior De La Escuela Primaria Carmen Serán Abasco Turcos	150154/0064	México	Nezahualcoyotl	Ciudad Nezahualcoyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Otra obra pública	En Ejecución	2010	\$545,198	\$545,198	\$545,198	\$545,198	\$545,198	\$545,191	\$545,191	100.00	\$0	Metros Cuadrados	550	100.00	1.00	Financiera / Física / Registro: SE REPORTA LO CONDICIONADO AL TERCER TRIMESTRE - Se valida y pasa al siguiente nivel.	
MEX10130100027558	Rehabilitación De Barco E Intermedialización Y Techumbre Con Múltiple En La Esc. Prim. Victor Manuel Villa Sañón Moore	158012/0086	México	Nezahualcoyotl	Ciudad Nezahualcoyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Otra obra pública	En Ejecución	2010	\$3,179,524	\$3,179,524	\$3,179,524	\$3,179,524	\$3,179,524	\$3,173,667	\$3,173,667	99.82	\$0	Metros Cuadrados	1,369	100.00	1.00	Financiera / Física / Registro: SE REPORTA LO CONDICIONADO AL TERCER TRIMESTRE - Se valida y pasa al siguiente nivel.	
MEX10130100027559	Rehabilitación De Barco Perimetral Lado Norte Y Oriente En La Escuela Primaria Quitlahuac T.M. Y Juan Escutia T.V.	150175/0078	México	Nezahualcoyotl	Ciudad Nezahualcoyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Otra obra pública	En Ejecución	2010	\$1,116,617	\$1,116,617	\$1,116,617	\$1,116,617	\$1,116,617	\$1,097,309	\$1,097,309	98.27	\$0	Metros Cuadrados	465	100.00	1.00	Financiera / Física / Registro: SE REPORTA LO CONDICIONADO AL TERCER TRIMESTRE - Se valida y pasa al siguiente nivel.	
MEX10130100027560	Rehabilitación De Barco Perimetral Nucleo Sanitario Y Pintura En La Escuela Primaria Gral. Francisco Villa Abasco Turcos	150157/0065	México	Nezahualcoyotl	Ciudad Nezahualcoyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Otra obra pública	En Ejecución	2010	\$2,549,609	\$2,549,609	\$2,549,609	\$2,549,609	\$2,549,609	\$2,547,867	\$2,547,867	99.93	\$0	Metros Cuadrados	1,845	100.00	1.00	Financiera / Física / Registro: SE REPORTA LO CONDICIONADO AL TERCER TRIMESTRE - Se valida y pasa al siguiente nivel.	
MEX10130100027561	Rehabilitación De Nucleo Sanitario En La Escuela Primaria Justo Sierra Mende T.M. E Independencia T.V.	150165/0070	México	Nezahualcoyotl	Ciudad Nezahualcoyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Otra obra pública	En Ejecución	2010	\$894,187	\$894,187	\$894,187	\$894,187	\$894,187	\$715,559	\$715,559	80.02	\$0	Metros Cuadrados	509	100.00	1.00	Financiera / Física / Registro: SE REPORTA LO CONDICIONADO AL TERCER TRIMESTRE - Se valida y pasa al siguiente nivel.	
MEX10130100027563	Rehabilitación De Nucleo Sanitario Instalación Eléctrica Y Barco Perimetral En La Escuela Primaria Profr. Carlos Hank González	143602/0005	México	Nezahualcoyotl	Ciudad Nezahualcoyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Otra obra pública	En Ejecución	2010	\$1,935,001	\$1,935,001	\$1,935,001	\$1,935,001	\$1,925,726	\$1,925,726	\$1,925,726	99.52	\$0	Metros Cuadrados	137,985	100.00	1.00	Financiera / Física / Registro: SE REPORTA LO CONDICIONADO AL TERCER TRIMESTRE - Se valida y pasa al siguiente nivel.	
MEX10130100027565	Rehabilitación De Plaza Cívica En La Escuela Primaria Carmen Maza De Del Mazo	143600/0004	México	Nezahualcoyotl	Ciudad Nezahualcoyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Otra obra pública	En Ejecución	2010	\$676,905	\$676,905	\$676,905	\$676,905	\$676,905	\$553,096	\$553,096	81.71	\$0	Metros Cuadrados	631	100.00	1.00	Financiera / Física / Registro: SE REPORTA LO CONDICIONADO AL TERCER TRIMESTRE - Se valida y pasa al siguiente nivel.	
MEX10130100027566	Rehabilitación De Plaza Cívica En La Escuela Primaria Quitlahuac T.M. Y Juan Escutia T.V.	143607/0008	México	Nezahualcoyotl	Ciudad Nezahualcoyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Otra obra pública	En Ejecución	2010	\$1,846,673	\$1,846,673	\$1,846,673	\$1,846,673	\$1,842,854	\$1,842,854	\$1,842,854	99.79	\$0	Metros Cuadrados	2,498	100.00	1.00	Financiera / Física / Registro: SE REPORTA LO CONDICIONADO AL TERCER TRIMESTRE - Se valida y pasa al siguiente nivel.	
MEX10130100027567	Rehabilitación De Plaza Cívica Introducción De Drenaje Y Protecciones En La Escuela Primaria Tehuicpac	143598/0002	México	Nezahualcoyotl	Ciudad Nezahualcoyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Otra obra pública	En Ejecución	2010	\$1,017,214	\$1,017,214	\$1,017,214	\$1,017,214	\$1,015,481	\$1,015,481	\$1,015,481	99.83	\$0	Metros Cuadrados	1,290	100.00	1.00	Financiera / Física / Registro: SE REPORTA LO CONDICIONADO AL TERCER TRIMESTRE - Se valida y pasa al siguiente nivel.	
MEX10130100027568	Rehabilitación De Plaza Cívica Y Drenaje En La Escuela Primaria Constitución De Apaxtlan	150147/0072	México	Nezahualcoyotl	Ciudad Nezahualcoyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Otra obra pública	En Ejecución	2010	\$297,083	\$297,083	\$297,083	\$297,083	\$297,083	\$231,667	\$231,667	84.71	\$0	Metros Cuadrados	335	100.00	1.00	Financiera / Física / Registro: SE REPORTA LO CONDICIONADO AL TERCER TRIMESTRE - Se valida y pasa al siguiente nivel.	
MEX10130100027569	Construcción De Aula De Usos Múltiples En La Escuela Secundaria Oficial No 261 Ricardo Bell	150178/0080	México	Nezahualcoyotl	Ciudad Nezahualcoyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Otra obra pública	En Ejecución	2010	\$1,047,656	\$1,047,656	\$1,047,656	\$1,047,656	\$1,046,205	\$1,046,205	\$1,046,205	99.86	\$0	Metros Cuadrados	133	100.00	1.00	Financiera / Física / Registro: SE REPORTA LO CONDICIONADO AL TERCER TRIMESTRE - Se valida y pasa al siguiente nivel.	
MEX10130100027571	Demolición Y Construcción De Barco Perimetral En La Escuela Secundaria Oficial No 195 Albert Einstein	150179/0081	México	Nezahualcoyotl	Ciudad Nezahualcoyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Otra obra pública	En Ejecución	2010	\$2,345,968	\$2,345,968	\$2,345,968	\$2,345,968	\$2,345,968	\$2,345,795	\$2,345,795	99.99	\$0	Metros Cuadrados	1,690	100.00	1.00	Financiera / Física / Registro: SE REPORTA LO CONDICIONADO AL TERCER TRIMESTRE - Se valida y pasa al siguiente nivel.	
MEX10130100027572	Supermodernización De La Escuela Secundaria Federalizada General Anagnóntis	150170/0074	México	Nezahualcoyotl	Ciudad Nezahualcoyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Otra obra pública	En Ejecución	2010	\$1,623,374	\$1,623,374	\$1,623,374	\$1,623,374	\$1,622,405	\$1,622,405	\$1,622,405	99.94	\$0	Metros Cuadrados	2,325	100.00	1.00	Financiera / Física / Registro: SE REPORTA LO CONDICIONADO AL TERCER TRIMESTRE - Se valida y pasa al siguiente nivel.	
MEX1130100027095	Rehabilitación De Plaza Cívica Y Construcción De Un Aula En La Escuela Primaria Antonio Badoño Bado	156598/0008	México	Nezahualcoyotl	Ciudad Nezahualcoyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Otra obra pública	En Ejecución	2011	\$1,246,130	\$1,246,122	\$1,246,122	\$1,246,122	\$1,246,122	\$1,246,122	\$1,246,122	100.00	\$0	Metros Cuadrados	291	100.00	1.00	Financiera / Física / Registro: SE REPORTA LO CONDICIONADO AL TERCER TRIMESTRE - Se valida y pasa al siguiente nivel.	
MEX1130100030079	Construcción De Cancha Deportiva Con Pasto Sintético	83016	México	Nezahualcoyotl	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	0038 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Otra obra pública	En Ejecución	2011	\$0	\$3,998,788	\$3,998,788	\$3,998,788	\$3,998,788	\$1,999,394	\$1,999,394	50.00	\$0	Metro Cuadrado	1,593	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SE REPORTA LO CONDICIONADO AL TERCER TRIMESTRE DE 2013 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
MEX1130200149532	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Tercera Ovenida De Bordes 2	161279-0050	México	Nezahualcoyotl	Ciudad Nezahualcoyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2011	\$23,200	\$23,200	\$23,200	\$23,200	\$23,200	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	M2, Concreto Hidráulico	180	1.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SE REPORTA LO CONDICIONADO AL TERCER TRIMESTRE - Se valida y pasa al siguiente nivel.
MEX1130200149573	Construcción De Nucleo Sanitario En La Escuela Primaria Profr. Ibelitono Velázquez Ibarra M. Y Gen. Lázaro Cardenas T.V.	161282-0051	México	Nezahualcoyotl	Ciudad Nezahualcoyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Educación y deporte	En Ejecución	2011	\$103,669	\$103,669	\$103,669	\$103,669	\$103,669	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	M2, Sanitarios	800	1.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SE REPORTA LO CONDICIONADO AL TERCER TRIMESTRE - Se valida y pasa al siguiente nivel.
MEX12130100027114	Reconstrucción De Caja Y Regiraderos Del Colector De Mesavillas	165554/0012	México	Nezahualcoyotl	Ciudad Nezahualcoyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$990,000	\$990,000	\$990,000	\$990,000	\$990,000	\$985,349	\$985,349	99.53	\$0	Colector	1	100.00	1.00	Financiera / Física / Registro: SE REPORTA LO CONDICIONADO AL TERCER TRIMESTRE - Se valida y pasa al siguiente nivel.	
MEX12130100027115	Adornamiento De La Calle Bosques De Vietnam	165611/0056	México	Nezahualcoyotl	Ciudad Nezahualcoyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$1,971,121	\$1,971,121	\$1,971,121	\$1,971,121	\$1,971,121	\$1,970,435	\$1,970,435	99.97	\$0	Metros Cuadrados	2,369	100.00	1.00	Financiera / Física / Registro: SE REPORTA LO CONDICIONADO AL TERCER TRIMESTRE - Se valida y pasa al siguiente nivel.	
MEX12130100027116	Pavi. Con Conc. Hidra. Cuar. Y Ban. En Las Cal. Luis Schereris, Adolfo Lopez Mateos, Gustavo Díaz Ordaz, Aveilardo Rodríguez, Cuernavaca, Man. Aníbal Canacho, Miguel Aleman, Y Adolfo Lopez Ruiz Colliada	165477/0002	México	Nezahualcoyotl	Ciudad Nezahualcoyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$6,240,000	\$6,240,000	\$6,240,000	\$6,240,000	\$6,240,000	\$5,906,641	\$5,906,641	94.66	\$0	Metros Cuadrados	4,577	100.00	1.00	Financiera / Física / Registro: SE REPORTA LO CONDICIONADO AL TERCER TRIMESTRE - Se valida y pasa al siguiente nivel.	
MEX12130100027117	Pavimentación De La Avenida Juárez	165551/0009	México	Nezahualcoyotl	Ciudad Nezahualcoyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$3,045,565	\$3,045,565	\$3,045,565	\$3,045,565	\$3,045,565	\$2,944,993	\$2,944,993	96.70	\$0	Metros Cuadrados	1,850	100.00	1.00	Financiera / Física / Registro: SE REPORTA LO CONDICIONADO AL TERCER TRIMESTRE - Se valida y pasa al siguiente nivel.	
MEX12130100027119	Pavimentación De La Calle Arandas	165606/0052	México	Nezahualcoyotl	Ciudad Nezahualcoyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$1,189,857	\$1,189,857	\$1,189,857	\$1,189,857	\$1,189,857	\$1,132,388	\$1,132,388	95.17	\$0	Metros Cuadrados	1,352	100.00	1.00	Financiera / Física / Registro: SE REPORTA LO CONDICIONADO AL TERCER TRIMESTRE - Se valida y pasa al siguiente nivel.	
MEX12130100027120	Pavimentación De La Calle Ciclomans	169142/0060	México	Nezahualcoyotl	Ciudad Nezahualcoyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$1,452,285	\$1,452,285	\$1,452,285	\$1,452,285	\$1,452,285	\$1,390,738	\$1,390,738	95.76	\$0	Metros Cuadrados	2,415	100.00	1.00	Financiera / Física / Registro: SE REPORTA LO CONDICIONADO AL TERCER TRIMESTRE - Se valida y pasa al siguiente nivel.	
MEX12130100027121	Pavimentación De La Calle Eje 1	165484/0006	México	Nezahualcoyotl	Ciudad Nezahualcoyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$5,151,260	\$5,151,260	\$5,151,260	\$5,151,260	\$5,151,260	\$4,700,731	\$4,700,731	91.25	\$0	Metros Cuadrados	5,969	100.00	1.00	Financiera / Física / Registro: SE REPORTA LO CONDICIONADO AL TERCER TRIMESTRE - Se valida y pasa al siguiente nivel.	
MEX12130100027122	Pavimentación De La Calle Herradero	169147/0062	México	Nezahualcoyotl	Ciudad Nezahualcoyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$2,550,000	\$2,550,000	\$2,550,000	\$2,550,000	\$2,550,000	\$2,548,665	\$2,548,665	99.95	\$0	Metros Cuadrados	2,079	100.00	1.00	Financiera / Física / Registro: SE REPORTA LO CONDICIONADO AL TERCER TRIMESTRE - Se valida y pasa al siguiente nivel.	
MEX12130100027123	Pavimentación De La Calle La Negra	165559/0016	México	Nezahualcoyotl	Ciudad Nezahualcoyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$660,000	\$660,000	\$660,000	\$660,000	\$660,000	\$500,204	\$500,204	75.79	\$0	Metros Cuadrados	608	100.00	1.00	Financiera / Física / Registro: SE REPORTA LO CONDICIONADO AL TERCER TRIMESTRE - Se valida y pasa al siguiente nivel.	
MEX12130100027124	Pavimentación De La Calle Lago Atabasca	165479/0003	México	Nezahualcoyotl	Ciudad Nezahualcoyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$3,684,788	\$3,684,788	\$3,684,788	\$3,684,788	\$3,684,788	\$3,676,203	\$3,676,203	99.77	\$0	Metros Cuadrados	4,328	100.00	1.00	Financiera / Física / Registro: SE REPORTA LO CONDICIONADO AL TERCER TRIMESTRE - Se valida y pasa al siguiente nivel.	
MEX12130100027126	Pavimentación De La Calle Lago Opatitlán	165466/0008	México	Nezahualcoyotl	Ciudad Nezahualcoyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$2,761,748	\$2,761,748	\$2,761,748	\$2,761,748	\$2,761,748	\$2,467									

Total: 226

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero										Unidad de Medida	Avance Físico			Observaciones	
														Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Rescaudado (Milliárdo)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Población	Avance Anual	Avance Acum.		
MEX121301000136907	Rafael Alberti A R Ponerse en la Aula Para El Jardín De Niños Rafael Alberti En La Colonia Benito Juárez.	16	México	Nezahualcóyotl	Cobertura Municipal	Urbano	Aportaciones Federales	1007 PAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexicano de la Infraestructura Física Educativa	Educación y deporte En Ejecución	En Ejecución	2013	\$370,196	\$370,196	\$370,196	\$370,196	\$345,565	\$345,565	\$0	93.35	\$0	Espacio	250	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: Sin comentarios - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
MEX121301000271136	Reparación De La Calle Santa Julia	16557/0014	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Otra obra pública En Ejecución	En Ejecución	2012	\$722,385	\$722,385	\$722,385	\$722,385	\$722,385	\$719,735	\$719,735	\$9.63	99.63	\$0	Metros Cuadrados	1,241	100.00	1.00	Financiera / Física / Registro: SE REPORTA LO CONDICIONADO AL TERCER TRIMESTRE - Se valida y pasa al siguiente nivel.
MEX121301000271137	Reparación De La Calle Valle De Bardagi	165612/0057	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Otra obra pública En Ejecución	En Ejecución	2012	\$2,482,318	\$2,482,318	\$2,482,318	\$2,482,318	\$2,482,318	\$2,481,217	\$2,481,217	\$9.96	99.96	\$0	Metros Cuadrados	2,970	100.00	1.00	Financiera / Física / Registro: SE REPORTA LO CONDICIONADO AL TERCER TRIMESTRE - Se valida y pasa al siguiente nivel.
MEX121301000271138	Reparación De La Calle 14	165562/0019	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Otra obra pública En Ejecución	En Ejecución	2012	\$724,909	\$724,909	\$724,909	\$724,909	\$724,909	\$724,568	\$724,568	\$9.95	99.95	\$0	Metros Cuadrados	1,243	100.00	1.00	Financiera / Física / Registro: SE REPORTA LO CONDICIONADO AL TERCER TRIMESTRE - Se valida y pasa al siguiente nivel.
MEX121301000271139	Reparación De La Calle 15	165563/0020	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Otra obra pública En Ejecución	En Ejecución	2012	\$772,419	\$772,419	\$772,419	\$772,419	\$772,419	\$772,083	\$772,083	\$9.96	99.96	\$0	Metros Cuadrados	1,321	100.00	1.00	Financiera / Física / Registro: SE REPORTA LO CONDICIONADO AL TERCER TRIMESTRE - Se valida y pasa al siguiente nivel.
MEX121301000271140	Reparación De La Calle 16	165564/0021	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Otra obra pública En Ejecución	En Ejecución	2012	\$762,437	\$762,437	\$762,437	\$762,437	\$762,437	\$762,019	\$762,019	\$9.95	99.95	\$0	Metros Cuadrados	1,310	100.00	1.00	Financiera / Física / Registro: SE REPORTA LO CONDICIONADO AL TERCER TRIMESTRE - Se valida y pasa al siguiente nivel.
MEX121301000271141	Reparación De La Calle 17	165474/0001	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Otra obra pública En Ejecución	En Ejecución	2012	\$779,359	\$779,359	\$779,359	\$779,359	\$779,359	\$779,034	\$779,034	\$9.96	99.96	\$0	Metros Cuadrados	1,327	100.00	1.00	Financiera / Física / Registro: SE REPORTA LO CONDICIONADO AL TERCER TRIMESTRE - Se valida y pasa al siguiente nivel.
MEX121301000271142	Reparación De La Calle 18	165566/0023	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Otra obra pública En Ejecución	En Ejecución	2012	\$784,514	\$784,514	\$784,514	\$784,514	\$784,514	\$784,223	\$784,223	\$9.96	99.96	\$0	Metros Cuadrados	1,343	100.00	1.00	Financiera / Física / Registro: SE REPORTA LO CONDICIONADO AL TERCER TRIMESTRE - Se valida y pasa al siguiente nivel.
MEX121301000271143	Reparación De La Calle 19	165567/0024	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Otra obra pública En Ejecución	En Ejecución	2012	\$2,214,848	\$2,214,848	\$2,214,848	\$2,214,848	\$2,214,848	\$2,175,429	\$2,175,429	\$9.82	98.22	\$0	Metros Cuadrados	3,895	100.00	1.00	Financiera / Física / Registro: SE REPORTA LO CONDICIONADO AL TERCER TRIMESTRE - Se valida y pasa al siguiente nivel.
MEX121301000271144	Construcción De Barda Perimetral Del Jardín De Niños Anexo A La Normal No 3 De Nezahualcóyotl	165594/0043	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Otra obra pública En Ejecución	En Ejecución	2012	\$2,360,811	\$2,360,811	\$2,360,811	\$2,360,811	\$2,360,811	\$2,358,567	\$2,358,567	\$9.90	99.90	\$0	Metros Cuadrados	1,509	100.00	1.00	Financiera / Física / Registro: SE REPORTA LO CONDICIONADO AL TERCER TRIMESTRE - Se valida y pasa al siguiente nivel.
MEX121301000271145	Construcción De Barda Perimetral En El Jardín De Niños Javier Delgado	165604/0051	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Otra obra pública En Ejecución	En Ejecución	2012	\$977,415	\$977,415	\$977,415	\$977,415	\$977,415	\$972,579	\$972,579	\$9.51	99.51	\$0	Metros Cuadrados	1,212	100.00	1.00	Financiera / Física / Registro: SE REPORTA LO CONDICIONADO AL TERCER TRIMESTRE - Se valida y pasa al siguiente nivel.
MEX121301000271146	Impresabilización De Bois Aulas Y Sanitarios En El Jardín De Niños Fray Bartolomé De Las Casas	165581/0032	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Otra obra pública En Ejecución	En Ejecución	2012	\$975,000	\$975,000	\$975,000	\$975,000	\$975,000	\$971,727	\$971,727	\$9.66	99.66	\$0	Metros Cuadrados	1,801	100.00	1.00	Financiera / Física / Registro: SE REPORTA LO CONDICIONADO AL TERCER TRIMESTRE - Se valida y pasa al siguiente nivel.
MEX121301000271147	Construcción De Barda Perimetral En La Escuela Primaria Cuauhtemoc	165586/0035	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Otra obra pública En Ejecución	En Ejecución	2012	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$344,239	\$344,239	\$8.35	98.35	\$0	Metros Cuadrados	804	100.00	1.00	Financiera / Física / Registro: SE REPORTA LO CONDICIONADO AL TERCER TRIMESTRE - Se valida y pasa al siguiente nivel.
MEX121301000271148	Construcción De Barda Perimetral En La Escuela Primaria Gustavo Bar Traza	165603/0050	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Otra obra pública En Ejecución	En Ejecución	2012	\$1,623,103	\$1,623,103	\$1,623,103	\$1,623,103	\$1,623,103	\$1,614,963	\$1,614,963	\$9.50	99.50	\$0	Metros Cuadrados	850	100.00	1.00	Financiera / Física / Registro: SE REPORTA LO CONDICIONADO AL TERCER TRIMESTRE - Se valida y pasa al siguiente nivel.
MEX121301000271149	Construcción De Barda Perimetral En La Escuela Primaria Melchor Ocampo	165602/0049	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Otra obra pública En Ejecución	En Ejecución	2012	\$1,081,080	\$1,081,080	\$1,081,080	\$1,081,080	\$1,081,080	\$1,078,746	\$1,078,746	\$9.78	99.78	\$0	Metros Cuadrados	720	100.00	1.00	Financiera / Física / Registro: SE REPORTA LO CONDICIONADO AL TERCER TRIMESTRE - Se valida y pasa al siguiente nivel.
MEX121301000271150	Construcción De Barda Perimetral En La Escuela Primaria Melchor Ocampo	165600/0047	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Otra obra pública En Ejecución	En Ejecución	2012	\$1,458,150	\$1,458,150	\$1,458,150	\$1,458,150	\$1,458,150	\$1,400,496	\$1,400,496	\$9.65	96.05	\$0	Metros Cuadrados	980	100.00	1.00	Financiera / Física / Registro: SE REPORTA EL ACUMULADO DEL TERCER TRIMESTRE - Se valida y pasa al siguiente nivel.
MEX121301000271151	Construcción De Barda Perimetral En La Escuela Primaria Nahu Colín	165587/0036	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Otra obra pública En Ejecución	En Ejecución	2012	\$823,181	\$823,181	\$823,181	\$823,181	\$823,181	\$791,789	\$791,789	\$9.61	96.19	\$0	Metros Cuadrados	1,260	100.00	1.00	Financiera / Física / Registro: SE REPORTA LO CONDICIONADO AL TERCER TRIMESTRE - Se valida y pasa al siguiente nivel.
MEX121301000271152	Construcción De Barda Perimetral Y Banquetas En La Escuela Primaria Alfredo V. Bonfil	165561/0018	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Otra obra pública En Ejecución	En Ejecución	2012	\$648,211	\$648,211	\$648,211	\$648,211	\$648,211	\$646,107	\$646,107	\$9.68	99.68	\$0	Metros Cuadrados	870	100.00	1.00	Financiera / Física / Registro: SE REPORTA LO CONDICIONADO AL TERCER TRIMESTRE - Se valida y pasa al siguiente nivel.
MEX121301000271153	Construcción De Barda Perimetral Y Banquetas En La Escuela Primaria Jose Maria Pino Suarez Durio Matutino	169144/0061	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Otra obra pública En Ejecución	En Ejecución	2011	\$1,568,913	\$1,568,913	\$1,568,913	\$1,568,913	\$1,568,913	\$1,567,845	\$1,567,845	\$9.93	99.93	\$0	Metros Cuadrados	260	100.00	1.00	Financiera / Física / Registro: SE REPORTA LO CONDICIONADO AL TERCER TRIMESTRE - Se valida y pasa al siguiente nivel.
MEX121301000271154	Construcción De Barda Perimetral Y Laboratorio En La Escuela Primaria Maestro Justo Sierra	165607/0053	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Otra obra pública En Ejecución	En Ejecución	2012	\$1,568,513	\$1,568,513	\$1,568,513	\$1,568,513	\$1,568,513	\$1,567,745	\$1,567,745	\$9.95	99.95	\$0	Metros Cuadrados	850	100.00	1.00	Financiera / Física / Registro: SE REPORTA LO CONDICIONADO AL TERCER TRIMESTRE - Se valida y pasa al siguiente nivel.
MEX121301000271155	Construcción De Barda Perimetral Y Pista Civica En La Escuela Primaria Ignacio Saragosa	165596/0045	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Otra obra pública En Ejecución	En Ejecución	2012	\$816,541	\$816,541	\$816,541	\$816,541	\$816,541	\$810,973	\$810,973	\$9.32	99.32	\$0	Metros Cuadrados	659	100.00	0.99	Financiera / Física / Registro: SE REPORTA LO CONDICIONADO AL TERCER TRIMESTRE - Se valida y pasa al siguiente nivel.
MEX121301000271156	Construcción De Barda Perimetral Y Pista Civica En La Escuela Primaria Lázaro Cardenas	165595/0044	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Otra obra pública En Ejecución	En Ejecución	2012	\$910,650	\$910,650	\$910,650	\$910,650	\$910,650	\$898,961	\$898,961	\$9.72	99.72	\$0	Metros Cuadrados	680	100.00	1.00	Financiera / Física / Registro: SE REPORTA LO CONDICIONADO AL TERCER TRIMESTRE - Se valida y pasa al siguiente nivel.
MEX121301000271157	Construcción De Marqueña Suministro Y Colocación De Malla Círculo En Barda Perimetral De La Escuela Primaria Aquiles Sedán	165565/0022	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Otra obra pública En Ejecución	En Ejecución	2012	\$830,836	\$830,836	\$830,836	\$830,836	\$830,836	\$828,914	\$828,914	\$9.77	99.77	\$0	Metros Cuadrados	388	100.00	1.00	Financiera / Física / Registro: SE REPORTA LO CONDICIONADO AL TERCER TRIMESTRE - Se valida y pasa al siguiente nivel.
MEX121301000271158	Construcción De Pista Civica Drenaje Y Rehabilitación De Sanitarios En La Escuela Primaria Nezahualcóyotl	165579/0030	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Otra obra pública En Ejecución	En Ejecución	2012	\$1,137,648	\$1,137,648	\$1,137,648	\$1,137,648	\$1,137,648	\$1,136,288	\$1,136,288	\$9.88	99.88	\$0	Metros Cuadrados	1,219	100.00	1.00	Financiera / Física / Registro: SE REPORTA LO CONDICIONADO AL TERCER TRIMESTRE - Se valida y pasa al siguiente nivel.
MEX121301000271159	Construcción De Pista Civica Y Sanitarios De La Escuela Primaria Guadalupe Victoria	165588/0037	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Otra obra pública En Ejecución	En Ejecución	2012	\$875,000	\$875,000	\$875,000	\$875,000	\$875,000	\$874,732	\$874,732	\$9.97	99.97	\$0	Metros Cuadrados	870	100.00	1.00	Financiera / Física / Registro: SE REPORTA LO CONDICIONADO AL TERCER TRIMESTRE - Se valida y pasa al siguiente nivel.
MEX121301000271160	Construcción De Banquetas Para Actividades Al Aire Libre En El Patio Civico De La Escuela Primaria El Pájaro	165593/0042	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Otra obra pública En Ejecución	En Ejecución	2012	\$918,547	\$918,547	\$918,547	\$918,547	\$918,547	\$918,277	\$918,277	\$9.97	99.97	\$0	Metros Cuadrados	720	100.00	1.00	Financiera / Física / Registro: SE REPORTA LO CONDICIONADO AL TERCER TRIMESTRE - Se valida y pasa al siguiente nivel.
MEX121301000271161	Rehabilitación De La Barda Perimetral De Acceso Secundario Pista Civica Y Pintura De La Escuela Primaria Aquiles Sedán T.M. Y General Lazaro Cardenas T.V.	165608/0054	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Otra obra pública En Ejecución	En Ejecución	2012	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,215,845	\$1,215,845	\$9.27	99.27	\$0	Metros Cuadrados	615	100.00	1.00	Financiera / Física / Registro: SE REPORTA LO CONDICIONADO AL TERCER TRIMESTRE - Se valida y pasa al siguiente nivel.
MEX121301000271162	Rehabilitación De 4 Salones Construcción De Biblioteca Adosados Y Loo En La Escuela Primaria Vicente Guerrero	165592/0041	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Otra obra pública En Ejecución	En Ejecución	2012	\$1,650,000	\$1,650,000	\$1,650,000	\$1,650,000	\$1,650,000	\$1,646,995	\$1,646,995	\$9.82	99.						

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 226																	Avance Financiero										Avance Fisico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Numero de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio - Especifico	Programa Fondo Convenio - Especifico	Nombre	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Rescaudo (Ministrado)	Avance Financiero			Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.	Observaciones	
																		Comprometido	Devengado	Cancelado										
MEX13130200136907	Rafael Alberti A R Ponerse en la Aula Para El Jardín De Niños Rafael Alberti En La Colonia Benito Juárez.	16	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Urbano	Aportaciones Federales	1007 PAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$370,196	\$370,196	\$370,196	\$370,196	\$345,565	\$345,565	\$0	93.35	\$0	Espacio	250	100.00	0.00	Financiera / Fisica / Registro: Sin comentarios - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.			
MEX12131000027667	36 Gastos Indirectos	169136/0059	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$2,802,609	\$2,802,609	\$2,802,609	\$2,802,609	\$2,802,609	\$2,798,201	\$2,798,201	\$0	99.84	\$0	Estudio	1	100.00	1.00	Financiera / Fisica / Registro: SE REPORTA LO CONVENIENTE AL TERCER TRIMESTRE DE 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
MEX12131000027668	24 Programa De Desarrollo Institucional	169137/0058	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$1,906,537	\$1,906,537	\$1,906,537	\$1,906,537	\$1,906,537	\$1,870,000	\$1,870,000	\$0	98.08	\$0	Equipo	3	100.00	1.00	Financiera / Fisica / Registro: SE REPORTA LO CONVENIENTE AL TERCER TRIMESTRE DE 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
MEX12131000030092	Pavimentación, Guarniciones Y Banquetas De La Av. Prolongación Aeropuerto	87560	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Subsidios	0058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$0	\$11,189,287	\$11,189,287	\$11,189,287	\$11,189,287	\$10,389,646	\$10,389,646	\$0	92.85	\$0	Metro Cuadrado	34,800	100.00	0.92	Financiera / Fisica / Registro: SE REPORTA LO CONVENIENTE AL TERCER TRIMESTRE DE 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
MEX12131000030095	Reparación De La Calle Lago Naranja Ampliación Ciudad Lago	87571	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Subsidios	0058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$0	\$1,212,768	\$1,212,768	\$1,212,768	\$1,212,768	\$1,210,019	\$1,210,019	\$0	99.77	\$0	Metro Cuadrado	328	100.00	1.00	Financiera / Fisica / Registro: SE REPORTA LO CONVENIENTE AL TERCER TRIMESTRE DE 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
MEX12131000030096	Reparación De La Calle Oriente 25 Ubicacion Entre Av. Panfilias Y Av. De Los Reyes Colonia Reforma A Sec-1	87569	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Subsidios	0058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$0	\$1,413,545	\$1,413,545	\$1,413,545	\$1,413,545	\$1,406,663	\$1,406,663	\$0	99.51	\$0	Metros Cuadrados	2,354	100.00	1.00	Financiera / Fisica / Registro: SE REPORTA LO CONVENIENTE AL TERCER TRIMESTRE DE 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
MEX12131000030097	Reparación De La Calle 18 Ubicacion Entre Av. Chimalhuacán Y Casa De Piedra Colonia La Esperanza	87567	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Subsidios	0058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$0	\$1,013,301	\$1,013,301	\$1,013,301	\$1,013,301	\$303,710	\$303,710	\$0	29.97	\$0	Metros Cuadrados	1,716	100.00	0.30	Financiera / Fisica / Registro: SE REPORTA LO CONVENIENTE AL TERCER TRIMESTRE DE 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
MEX12130200041001	Proyecto Y Estudio Para La Línea De Conducción De Agua Potable, Derivación Del Macrocircuitos, Zona Norte De Nezahualcóyotl	064	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Estatal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MPIO. NEZAHUALCÓYOTL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	\$1,050,000	\$1,050,000	\$1,050,000	\$1,050,000	\$1,050,000	\$1,050,000	\$1,050,000	\$1,050,000	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
MEX12130200150076	Conclusión De Tres Aulas Tipo Regional Por Convenio Adicionales En Monto En La Esc. Primaria José María Velasco Ambos Turnos	169555-0013	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$339,962	\$339,962	\$339,962	\$339,962	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	Metro Cuadrado	550	1.00	0.00	Financiera / Fisica / Registro: SE REPORTA LO CONVENIENTE AL TERCER TRIMESTRE DE 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
MEX12130200160256	Reparación De La Calle Guirja	173719-0001	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$3,079,059	\$3,079,059	\$3,079,059	\$3,079,059	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	Metro Cuadrado	900	1.00	0.00	Financiera / Fisica / Registro: SE REPORTA LO ACUMULADO DEL TERCER TRIMESTRE DE 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
MEX12130200160306	Reparación De La Calle Lago Vojca	173720-0002	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$1,246,981	\$1,246,981	\$1,246,981	\$1,246,981	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	Metro Cuadrado	400	1.00	0.00	Financiera / Fisica / Registro: SE REPORTA LO CONVENIENTE AL TERCER TRIMESTRE DE 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
MEX12130200160349	Pavimentación De La Calle California	173721-0003	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$1,366,009	\$1,366,009	\$1,366,009	\$1,366,009	\$1,366,009	\$679,722	\$679,722	\$0	49.76	\$0	Metro Cuadrado	350	1.00	0.00	Financiera / Fisica / Registro: SE REPORTA LO CONVENIENTE AL TERCER TRIMESTRE DE 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
MEX13130200039276	Pago De Nómina De Personal Operativo De La Dirección De Seguridad Pública	170415/0002	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1005 PORTAMEN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$205,000,000	\$205,000,000	\$205,000,000	\$205,000,000	\$205,000,000	\$122,669,087	\$122,669,087	\$0	59.84	\$0	Trabajador	1,465	100.00	61.00	Financiera / Fisica / Registro: SE REPORTA LO DEL TERCER TRIMESTRE DE 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
MEX13130200039390	Pago De Agua En Bloque, Derechos De Extracción, Derechos De Conducción Y Conexión Y Consumo De Energía Eléctrica	170418/0004	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1005 PORTAMEN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	TESORERIA MUNICIPAL	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$170,819,854	\$170,819,854	\$170,819,854	\$170,819,854	\$170,819,854	\$154,548,376	\$154,548,376	\$0	90.47	\$0	Pago	12	100.00	0.62	Financiera / Fisica / Registro: SE REPORTA EL ACUMULADO DEL TERCER TRIMESTRE DE 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
MEX13130200136963	Reconstruir El Salón De Clases Y Rehabilitar El Patio De Recreo De La Escuela Ubicada En La Calle 15 No. 192 De La Colonia Las Águilas.	40	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Urbano	Aportaciones Federales	1007 PAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$1,287,957	\$1,287,957	\$1,287,957	\$637,957	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	Espacio	150	100.00	0.00	Financiera / Fisica / Registro: Sin comentarios - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
MEX13130200136965	Lic. Gustavo Díaz Ordaz apoyo A La Gestión Para La Rehabilitación, Previo Estudio De Factibilidad, De La Techumbre De La Escuela Primaria Gustavo Díaz Ordaz En La Colonia Reforma.	41	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Urbano	Aportaciones Federales	1007 PAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	Espacio	50	100.00	0.00	Financiera / Fisica / Registro: Sin comentarios - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
MEX13130200137384	Primariatandhuil	145	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Urbano	Aportaciones Federales	1007 PAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$45,000	\$45,000	\$0	30.00	\$0	\$0	Espacio	50	100.00	0.00	Financiera / Fisica / Registro: Sin comentarios - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
MEX13130200137386	Camano. 1	144	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Urbano	Aportaciones Federales	1007 PAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$210,000	\$210,000	\$210,000	\$210,000	\$63,000	\$63,000	\$0	30.00	\$0	\$0	Espacio	50	100.00	0.00	Financiera / Fisica / Registro: Sin comentarios - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
MEX13130200137440	Cam No. 43 Nezahualcóyotl, Construir, En Una Primera Etapa, La Banda Perimetral Del Centro De Atención Múltiple, Ubicado En La Avenida Alta Tensión De La Colonia Ciudad Lago.	105	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Urbano	Aportaciones Federales	1007 PAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$135,000	\$135,000	\$0	30.00	\$0	\$0	Espacio	100	100.00	0.00	Financiera / Fisica / Registro: Sin comentarios - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
MEX13130200137441	Jose Clemente Orozco, Construir, En Una Primera Etapa, La Escuelas De Emergencia Y La Protección Perimetral De La Escuela Jose Clemente Orozco En La Colonia Estado De Mexico.	106	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Urbano	Aportaciones Federales	1007 PAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$213,956	\$213,956	\$213,956	\$213,956	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	Espacio	150	100.00	0.00	Financiera / Fisica / Registro: Sin comentarios - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
MEX13130200137444	Narciso Mendonza, Rehabilitar, En Una Primera Etapa, La Escuela Primaria Narciso Mendonza De La Colonia El Sol.	107	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Urbano	Aportaciones Federales	1007 PAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	Espacio	50	100.00	0.00	Financiera / Fisica / Registro: Sin comentarios - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
MEX13130200137446	Fray Bartolome De Las Casas, Rehabilitar En Una Primera Etapa El Jardín De Niños Fray Bartolome De Las Casas En La Colonia Benito Juárez.	108	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Urbano	Aportaciones Federales	1007 PAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$144,480	\$144,480	\$144,480	\$144,480	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	Espacio	50	100.00	0.00	Financiera / Fisica / Registro: Sin comentarios - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
MEX13130200138485	Pago De Aportaciones Al Instituto De Seguridad Social Del Estado De Mexico Y Municipios	170416-0001	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Urbano	Aportaciones Federales	1005 PORTAMEN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	TESORERIA MUNICIPAL	Salud	En Ejecución	2013	\$135,000,000	\$135,000,000	\$135,000,000	\$135,000,000	\$135,000,000	\$66,116,697	\$66,116,697	\$0	49.98	\$0	Pago	1,110,565	24.00	0.50	Financiera / Fisica / Registro: SE REPORTA LO CONVENIENTE AL TERCER TRIMESTRE DE 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
MEX13130200139080	Pago De Consumo De Energía Eléctrica Para Alumbrado Público	170416-0003	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1005 PORTAMEN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	TESORERIA MUNICIPAL	Energía	En Ejecución	2013	\$24,000,000	\$24,000,000	\$24,000,000	\$24,000,000	\$24,000,000	\$15,821,919	\$15,821,919	\$0	65.92	\$0	Pago	1,110,565	12.00	0.67	Financiera / Fisica / Registro: SE REPORTA LO CONVENIENTE AL TERCER TRIMESTRE DE 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
MEX13130200144728	Niños Héroe, Ago-3007rehabilitación De Servicios Sanitarios	172	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Urbano	Aportaciones Federales	1007 PAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$980,000	\$980,000	\$980,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	Espacio	200	100.00	0.00	Financiera / Fisica / Registro: Sin comentarios - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
MEX13130200148466	Quailcoaco, Ago-2922construcción De La Cisterna	218	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Urbano	Aportaciones Federales	1007 PAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	Espacio	100	100.00	0.00	Financiera / Fisica / Registro: Sin comentarios - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
MEX13130200152569	Demoler Y Reconstruir, En Una Primera Etapa, La Banda De La Escuela Secundaria Filomeno Mata, Ubicada En La Calle Teófilo España Con Aeropuerto De La Colonia Ampliación Ciudad Lago.	103	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Urbano	Aportaciones Federales	1007 PAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$135,000	\$135,000	\$0	30.00	\$0	\$0	Espacio	100	100.00	0.00	Financiera / Fisica / Registro: Sin comentarios - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
MEX13130200152609	Rehabilitar, En Una Primera Etapa, La Instalación Eléctrica Del Jardín De Niños Francisco González Bocanegra En La Calle Cerrada De Tepepan De La Colonia La Esperanza.	110	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Urbano	Aportaciones Federales	1007 PAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	Espacio	50	100.00	0.00	Financiera / Fisica / Registro: Sin comentarios - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
MEX13130200160380	Pavimentación Y Reparación De La Calle Michigan	173723-0004	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$5,151,160	\$5,151,160	\$5,151,160	\$5,151,160	\$5,151,160	\$2,568,043	\$2,568,043	\$0	49.85	\$0	Metros Cuadrados	1,200	1.00	0.00	Financiera / Fisica / Registro: SE REPORTA LO CONVENIENTE AL TERCER TRIMESTRE DE 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
MEX13130200160417	Reparación De La Calle 30	173724-0005	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROL																				

Total: 226

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto			Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico			Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Rescaudo (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		Avance Acum.	
MEX1313020016907	Rafael Alberti A R Construir Una Aula Para El Jardín De Niños Rafael Alberti En La Colonia Benito Juárez.	16	México	Nezahualcóyotl	Cobertura Municipal	Aportaciones Federales	1007 PAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de La Infraestructura Física Educativa	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$370,196	\$370,196	\$370,196	\$370,196	\$345,565	\$345,565	\$0	93.35	\$0	Espacio	250	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Sin comentarios - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX13130200161153	Reparimentación De La Calle Mexico Lindo	173729-0010	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$2,081,436	\$2,081,436	\$2,081,436	\$2,081,436	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	400	1.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDICIENTE AL TERCER TRIMESTRE DE 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX13130200161256	Pavimentación De La Calle Oriente 26	173730-0011	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$820,946	\$820,946	\$820,946	\$820,946	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	350	1.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDICIENTE AL TERCER TRIMESTRE DE 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX13130200161538	Pavimentación De La Calle Oriente 25	173731-0012	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$1,192,492	\$1,192,492	\$1,192,492	\$1,192,492	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	350	1.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDICIENTE AL TERCER TRIMESTRE DE 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX13130200162336	Reparimentación De La Calle Macorina	173732-0013	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$1,186,697	\$1,186,697	\$1,186,697	\$1,186,697	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	350	1.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDICIENTE AL TERCER TRIMESTRE DE 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX13130200162434	Pavimentación De La Calle Oriente 10	173733-0014	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$2,111,768	\$2,111,768	\$2,111,768	\$2,111,768	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	700	1.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDICIENTE AL TERCER TRIMESTRE DE 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX13130200162498	Deposrehabilitación De Seis Módulos En La Escuela Primaria Severiano Gomez Gutiérrez T.C.	173734-0015	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$1,314,146	\$1,314,146	\$1,314,146	\$1,314,146	\$1,314,146	\$655,127	\$655,127	49.85	\$0	Metros Cuadrados	460	1.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDICIENTE AL TERCER TRIMESTRE DE 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX13130200162615	Rehabilitación De Barda Perimetral E Deposrehabilitación De Seis Módulos En La Escuela Primaria Federal Lic. Adolfo López Mateos T.M. Y Gcal. Francisco Villa T.V.	173735-0016	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$2,349,052	\$2,349,052	\$2,349,052	\$2,349,052	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	650	1.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDICIENTE AL TERCER TRIMESTRE DE 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX13130200162659	Rehabilitación De Barda Perimetral En La Escuela Secundaria Federalizada Agustín Ibarra	173736-0017	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$1,533,683	\$1,533,683	\$1,533,683	\$1,533,683	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	600	1.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDICIENTE AL TERCER TRIMESTRE DE 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX13130200162717	Deposrehabilitación De Seis Módulos En La Escuela Primaria Isidro Pablos Ambos Turnos	173737-0018	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$1,719,566	\$1,719,566	\$1,719,566	\$1,719,566	\$1,719,566	\$857,559	\$857,559	49.87	\$0	Metros Cuadrados	739	1.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDICIENTE AL TERCER TRIMESTRE DE 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX13130200162782	Rehabilitación De Barda Norte Y Este En La Escuela Primaria Estatal Oficial Narciso Méndez T.M. Y T.V.	173738-0019	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$1,078,879	\$1,078,879	\$1,078,879	\$1,078,879	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,434	1.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDICIENTE AL TERCER TRIMESTRE DE 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX13130200162872	Rehabilitación De Barda Perimetral E Instalación Eléctrica En La Escuela Primaria Temaxipala Ambos Turnos	173739-0020	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$2,021,779	\$2,021,779	\$2,021,779	\$2,021,779	\$2,021,779	\$1,007,584	\$1,007,584	49.84	\$0	Metros Cuadrados	600	1.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDICIENTE AL TERCER TRIMESTRE DE 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX13130200162923	Demarcación Y Construcción De Firmas De Concreto Línea De Deseño En Plaza Cívica En La Escuela Heróes De Saquepote T.M. E Espacio Zaragoza T.V.	173740-0021	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$1,456,411	\$1,456,411	\$1,456,411	\$1,456,411	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	553	1.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDICIENTE AL TERCER TRIMESTRE DE 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX13130200163026	Deposrehabilitación De Dos Módulos Y Aplanados En Barda En El Jardín De Niños Manuel J. Rosales T.M. Y T.V.	173741-0022	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$646,008	\$646,008	\$646,008	\$646,008	\$646,008	\$320,477	\$320,477	49.61	\$0	Metros Cuadrados	316	1.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDICIENTE CON EL TERCER TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX13130200163068	Construcción De Tres Aulas En La Escuela Secundaria Federalizada Valentín Gómez Farías Ambos Turnos	173756-0023	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$1,718,553	\$1,718,553	\$1,718,553	\$1,718,553	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,428	1.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDICIENTE AL TERCER TRIMESTRE DE 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX13130200163278	Rehabilitación De Plaza Cívica En La Escuela Primaria Ignacio Manuel Altamirano Ambos Turnos	173758-0024	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$712,866	\$712,866	\$712,866	\$712,866	\$712,866	\$352,633	\$352,633	49.47	\$0	Metros Cuadrados	1,083	1.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDICIENTE AL TERCER TRIMESTRE DE 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX13130200163848	Rehabilitación De Barda Perimetral Y Plaza Cívica En La Escuela Primaria Rosacio Rufiga Ambos Turnos	173759-0025	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$1,773,247	\$1,773,247	\$1,773,247	\$1,773,247	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	735	1.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDICIENTE AL TERCER TRIMESTRE DE 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX13130200163904	Ampliación De Barda Perimetral Y Colocación De Malla En A Escuela Primaria Emiliano Zapata Y Jardín De Niños A.B.F.	173760-0026	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$142,831	\$142,831	\$142,831	\$142,831	\$142,831	\$68,549	\$68,549	47.99	\$0	Metros Cuadrados	432	1.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDICIENTE AL TERCER TRIMESTRE DE 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX13130200163956	Construcción De Aula De Usos Múltiples En La Escuela Primaria Estatal 5 De Febrero T.M.	173762-0027	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$866,795	\$866,795	\$866,795	\$866,795	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	933	1.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDICIENTE AL TERCER TRIMESTRE DE 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.