

Total: 5

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto			Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Periodo	Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones	
								Programa	Fondo	Convenio - Específico						Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Deudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro
MEX00130300224215	Adenuncias En El Auditorio Para El Centro Cultural Plusifuncional De Mezahualcoyotl	061-605-001-2013	México	Mezahualcoyotl	Cobertura municipal	Convenios	8070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas	11-Educación Pública	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Otra obra pública	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	\$20,000,000	\$20,000,000	\$20,000,000	\$19,951,605	\$9,975,802	\$9,975,802	\$9,975,802	49.88	00	AUDITORIO	1,110,565	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCTO AL CUARTO TRIMESTRE DE DOS MIL TRECE - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MEX00130300224216	Construcción Del Centro De Cultura Mezahualcoyotl Unidad Habitacional Ray Mesa	061-605-002-2013	México	Mezahualcoyotl	Cobertura municipal	Convenios	8070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas	11-Educación Pública	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Otra obra pública	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	\$11,712,824	\$11,712,824	\$11,712,824	\$11,706,749	\$5,853,384	\$5,853,384	\$5,853,384	49.97	00	Metro Cuadrado	150,000	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCTO AL CUARTO TRIMESTRE DE 2013 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MEX00130300224217	Casa De Cultura	061-605-003-2013	México	Mezahualcoyotl	Cobertura municipal	Convenios	8070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas	11-Educación Pública	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Otra obra pública	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,486,385	00	00	00	0.00	00	Metros Cuadrados	5,007	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCTO AL CUARTO TRIMESTRE DE DOS MIL TRECE - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MEX00130400250857	Casa De Cultura Trinerante	061-605-004-2013	México	Mezahualcoyotl	Cobertura municipal	Convenios	8070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas	11-Educación Pública	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Educación y deporte	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	\$1,864,471	\$1,864,471	\$1,864,471	\$1,864,471	00	00	00	0.00	00	Persona	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCTO AL CUARTO TRIMESTRE DE DOS MIL TRECE - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MEX00130400250907	Mi Banda Mi Coro	061-605-005-2013	México	Mezahualcoyotl	Cobertura municipal	Convenios	8070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas	11-Educación Pública	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Educación y deporte	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	\$6,182,824	\$6,182,824	\$6,182,824	\$6,182,824	00	00	00	0.00	00	Persona	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCTO AL CUARTO TRIMESTRE DE DOS MIL TRECE - SISTEMA: Para al siguiente nivel.

PRELIMINAR