

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Primer Trimestre 2014

Total: 175

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
						Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Instituido)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Anual Acum.		
MEX01301000181675	Urbanización de Calles y Avenidas Del Municipio Con La Adquisición De Nueva Asfalto Y Pavimento Para El Reciclado de Asfalto Mediante El Procedimiento De Hot Solus Pave	175402/0028	México	Nesahuatlcoyotl	Cobertura municipal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	0	048,637,456	048,637,456	048,637,456	048,637,456	048,637,456	024,143,336	024,143,336	49.64	0	Metro Cuadrado	1,000,000	100.00	0.00	Financiera: / Físico: SE REPORTA EN CERD EL AVANCE FISICO DE LA OBRA DADO QUE SOLAMENTE SE PAGO ANTICIPO / Registrarlo al primer trimestre del ejercicio fiscal 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX0130100027010	Hidráulico Construcción De Atarjea E Introducción De Línea De Agua Potable De La Cuarta Cerrada Cuauhtémoc Victoria	150152/0062	México	Nesahuatlcoyotl	Ciudad	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Otra obra pública	En Ejecución	2010	0964,272	0964,272	0964,272	0964,272	0964,272	0964,272	0830,072	0830,072	86.08	0	Metro Cuadrados	526	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCTE AL PRIMER TRIMESTRE DE 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX0130100027015	Hidráulico Construcción De Atarjea E Introducción De Línea De Agua Potable De La Cuarta Cerrada De Emiliano Zapata	150132/0047	México	Nesahuatlcoyotl	Ciudad	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Otra obra pública	En Ejecución	2010	0287,566	0287,566	0287,566	0287,566	0287,566	0283,718	0283,718	98.66	0	Metro Cuadrados	144	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCTE AL PRIMER TRIMESTRE DE 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
MEX0130100027017	Hidráulico Construcción De Atarjea E Introducción De Línea De Agua Potable De La Segunda Cerrada De Emiliano Zapata	150130/0045	México	Nesahuatlcoyotl	Ciudad	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Otra obra pública	En Ejecución	2010	0320,020	0320,020	0320,020	0320,020	0320,020	0300,982	0300,982	94.05	0	Metro Cuadrados	173	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
MEX0130100027018	Hidráulico Construcción De Atarjea E Introducción De Línea De Agua Potable De La Segunda Cerrada De Venustiano Carranza	150105/0027	México	Nesahuatlcoyotl	Ciudad	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Otra obra pública	En Ejecución	2010	0808,320	0808,320	0808,320	0808,320	0808,320	0644,929	0644,929	79.79	0	Metro Cuadrados	462	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCTE AL PRIMER TRIMESTRE DE 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
MEX0130100027019	Hidráulico Construcción De Atarjea E Introducción De Línea De Agua Potable De La Segunda Cerrada De Emiliano Zapata	150137/0050	México	Nesahuatlcoyotl	Ciudad	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Otra obra pública	En Ejecución	2010	0359,160	0359,160	0359,160	0359,160	0359,160	0215,262	0215,262	59.93	0	Metro Cuadrados	185	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCTE AL PRIMER TRIMESTRE DE 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
MEX0130100027020	Hidráulico Construcción De Atarjea E Introducción De Línea De Agua Potable De La Cuarta Cerrada De Emiliano Zapata	150136/0049	México	Nesahuatlcoyotl	Ciudad	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Otra obra pública	En Ejecución	2010	0273,399	0273,399	0273,399	0273,399	0273,399	0235,622	0235,622	86.18	0	Metro Cuadrados	153	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCTE AL PRIMER TRIMESTRE DE 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
MEX0130100027021	Hidráulico Construcción De Atarjea E Introducción De Línea De Agua Potable De La Segunda Cerrada De Emiliano Zapata	150131/0046	México	Nesahuatlcoyotl	Ciudad	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Otra obra pública	En Ejecución	2010	0375,246	0375,246	0375,246	0375,246	0375,246	0341,724	0341,724	91.07	0	Metro Cuadrados	195	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
MEX0130100027022	Hidráulico Construcción De Un Subcolector E Introducción De Línea De Agua Potable En La Calle Reforma Agraria	150045/0016	México	Nesahuatlcoyotl	Ciudad	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Otra obra pública	En Ejecución	2010	09,626,345	09,626,345	09,626,345	09,626,345	09,626,345	09,611,741	09,611,741	99.85	0	Metro Cuadrados	6,359	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCTE AL PRIMER TRIMESTRE DE 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
MEX0130100027023	Hidráulico De La Calle Reforma Agraria De La Avenida Prolongación Chimalhuacán	150149/0061	México	Nesahuatlcoyotl	Ciudad	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Otra obra pública	En Ejecución	2010	0321,247	0321,247	0321,247	0321,247	0321,247	0307,883	0307,883	95.84	0	Metro Cuadrados	167	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCTE AL PRIMER TRIMESTRE DE 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
MEX0130100027027	Hidráulico De La Calle Emilio Juárez	150102/0025	México	Nesahuatlcoyotl	Ciudad	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Otra obra pública	En Ejecución	2010	01,168,651	01,168,651	01,168,651	01,168,651	01,168,651	01,002,851	01,002,851	85.81	0	Metro Cuadrados	1,128	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
MEX0130100027028	Hidráulico De La Calle Cerceda De San Juan	150147/0059	México	Nesahuatlcoyotl	Ciudad	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Otra obra pública	En Ejecución	2010	0482,105	0482,105	0482,105	0482,105	0482,105	0481,482	0481,482	99.87	0	Metro Cuadrados	417	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCTE AL PRIMER TRIMESTRE DE 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
MEX0130100027029	Hidráulico De La Calle Chalco	150101/0024	México	Nesahuatlcoyotl	Ciudad	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Otra obra pública	En Ejecución	2010	01,272,715	01,272,715	01,272,715	01,272,715	01,272,715	01,070,608	01,070,608	84.12	0	Metro Cuadrados	994	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
MEX0130100027031	Hidráulico De La Calle Felipe Carrillo Puerto	150046/0017	México	Nesahuatlcoyotl	Ciudad	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Otra obra pública	En Ejecución	2010	04,124,901	04,124,901	04,124,901	04,124,901	04,124,901	03,500,767	03,500,767	84.87	0	Metro Cuadrados	3,506	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCTE AL PRIMER TRIMESTRE DE 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
MEX0130100027032	Hidráulico De La Calle Francisco Villa	150098/0022	México	Nesahuatlcoyotl	Ciudad	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Otra obra pública	En Ejecución	2010	01,755,058	01,755,058	01,755,058	01,755,058	01,755,058	01,682,236	01,682,236	95.85	0	Metro Cuadrados	2,056	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
MEX0130100027033	Hidráulico De La Calle Graciano Sánchez	150107/0029	México	Nesahuatlcoyotl	Ciudad	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Otra obra pública	En Ejecución	2010	01,149,896	01,149,896	01,149,896	01,149,896	01,149,896	01,138,222	01,138,222	98.98	0	Metro Cuadrados	1,423	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
MEX0130100027035	Hidráulico De La Calle Mario Ramón Balcázar	150099/0023	México	Nesahuatlcoyotl	Ciudad	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Otra obra pública	En Ejecución	2010	0742,362	0742,362	0742,362	0742,362	0742,362	0742,317	0742,317	99.99	0	Metro Cuadrados	668	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
MEX0130100027036	Hidráulico De La Calle Venustiano Carranza	143612/0010	México	Nesahuatlcoyotl	Ciudad	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Otra obra pública	En Ejecución	2010	03,770,410	03,770,410	03,770,410	03,770,410	03,770,410	03,257,735	03,257,735	86.40	0	Metro Cuadrados	3,895	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCTE AL PRIMER TRIMESTRE DE 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
MEX0130100027037	Hidráulico De La Calle Chimalhuacán	150103/0026	México	Nesahuatlcoyotl	Ciudad	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Otra obra pública	En Ejecución	2010	0517,253	0517,253	0517,253	0517,253	0517,253	0515,376	0515,376	99.64	0	Metro Cuadrados	371	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
MEX0130100027039	Hidráulico De La Cerrada Santa María	150145/0057	México	Nesahuatlcoyotl	Ciudad	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Otra obra pública	En Ejecución	2010	0568,759	0568,759	0568,759	0568,759	0568,759	0539,115	0539,115	94.79	0	Metro Cuadrados	456	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
MEX0130100027040	Hidráulico De La Cuarta Cerrada De Lázaro Cárdenas	150142/0055	México	Nesahuatlcoyotl	Ciudad	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Otra obra pública	En Ejecución	2010	0269,666	0269,666	0269,666	0269,666	0269,666	080,900	080,900	30.00	0	Metro Cuadrados	208	100.00	0.00	Financiera: / Físico: SE REPORTA EN CERD EL AVANCE FISICO DADO QUE SOLAMENTE SE PAGO ANTICIPO DE LA OBRA. / Registrarlo al primer trimestre del ejercicio fiscal 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
MEX0130100027041	Hidráulico De La Cuarta Cerrada De Norte 2	150125/0042	México	Nesahuatlcoyotl	Ciudad	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Otra obra pública	En Ejecución	2010	0384,907	0384,907	0384,907	0384,907	0384,907	0384,906	0384,906	100.00	0	Metro Cuadrados	232	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCTE AL PRIMER TRIMESTRE DE 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
MEX0130100027042	Hidráulico De La Segunda Cerrada De Secretaría De La Reforma Agraria	150118/0035	México	Nesahuatlcoyotl	Ciudad	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Otra obra pública	En Ejecución	2010	0446,820	0446,820	0446,820	0446,820	0446,820	0349,575	0349,575	78.24	0	Metro Cuadrados	537	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
MEX0130100027048	Hidráulico De La Segunda Cerrada De Secretaría De La Reforma Agraria	150117/0034	México	Nesahuatlcoyotl	Ciudad	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Otra obra pública	En Ejecución	2010	0180,985	0180,985	0180,985	0180,985	0180,985	0175,710	0175,710	97.09	0	Metro Cuadrados	200	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCTE AL PRIMER TRIMESTRE DE 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
MEX0130100027049	Hidráulico De La Segunda Privada De Chimalhuacán	150116/0028	México	Nesahuatlcoyotl	Ciudad	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Otra obra pública	En Ejecución	2010	0674,231	0674,231	0674,231	0674,231	0674,231	0670,591	0670,591	99.46	0	Metro Cuadrados	824	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCTE AL PRIMER TRIMESTRE DE 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
MEX0130100027050	Hidráulico De La Tercera Cerrada De Norte 2	150124/0041	México	Nesahuatlcoyotl	Ciudad	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Otra obra pública	En Ejecución	2010	0390,052	0390,052	0390,052	0390,052	0390,052	0117,016	0117,016	30.00	0	Metro Cuadrados	289	100.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE REPORTA EN CERD DADO QUE SOLO SE PAGO EL ANTICIPO DE LA OBRA. / Registrarlo al primer trimestre del ejercicio fiscal 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
MEX0130100027051	Hidráulico En La Calle Alfredo Del Mazo	150047/0018	México	Nesahuatlcoyotl	Ciudad	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Otra obra pública	En Ejecución	2010	01,843,365	01,843,365	01,843,365	01,843,365	01,843,365	01,841,917	01,841,917	99.92	0	Metro Cuadrados	1,525	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCTE AL PRIMER TRIMESTRE DE 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
MEX0130100027052	Hidráulico En La Calle Atlapalco	143609/0009	México	Nesahuatlcoyotl	Ciudad	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION																			

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Primer Trimestre 2014

Total: 175

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero				Avance Físico				Observaciones					
																	Recurrido (Quintales)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	Avance Anual Acum.		
MEM00130300181675	Urbanización de Calles y Avenidas Del Municipio Con La Adquisición De Muebles Adornativos Y Instalación Para El Reciclado de Asfalto Mediante El Procedimiento De Un Solo Paso	175402/0028	México	Neshahuacán	Cobertura municipal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	00	948,637,456	948,637,456	948,637,456	948,637,456	948,637,456	948,637,456	948,637,456	948,637,456	94.64	00	Metro Cuadrado	1,000,000	100.00	0.00	Financiera: / Físico: / Reporte: SE REPORTA LO CONDUCTO AL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2014. - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
MEM12130100027148	Construcción De Banda Perimetral En La Escuela Primaria Gustavo Baz Pareda	165403/0050	México	Neshahuacán	Ciudad Neshahuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Otra obra pública	En Ejecución	2012	01	623,103	614,963	614,963	614,963	614,963	614,963	614,963	614,963	614,963	100.00	00	Metro Cuadrados	850	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Reporte: SE REPORTA LO CONDUCTO AL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2014. - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MEM12130100027149	Construcción De Banda Perimetral En La Escuela Primaria Melchor Ocampo	165402/0049	México	Neshahuacán	Ciudad Neshahuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Otra obra pública	En Ejecución	2012	01	081,080	078,746	078,746	078,746	078,746	078,746	078,746	078,746	078,746	100.00	00	Metro Cuadrados	720	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Reporte: SE REPORTA LO CONDUCTO AL PRIMER TRIMESTRE DE 2014. - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MEM12130100027150	Construcción De Banda Perimetral En La Escuela Primaria Melchor Ocampo	165400/0047	México	Neshahuacán	Ciudad Neshahuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Otra obra pública	En Ejecución	2012	01	458,150	440,496	440,496	440,496	440,496	440,496	440,496	440,496	440,496	100.00	00	Metro Cuadrados	980	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Reporte: SE REPORTA LO CONDUCTO AL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2014. - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MEM12130100027151	Construcción De Banda Perimetral En La Escuela Primaria Melchor Ocampo	165387/0036	México	Neshahuacán	Ciudad Neshahuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Otra obra pública	En Ejecución	2012	01	823,161	791,789	791,789	791,789	791,789	791,789	791,789	791,789	791,789	100.00	00	Metro Cuadrados	1,260	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Reporte: SE REPORTA LO CONDUCTO AL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2014. - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MEM12130100027152	Construcción De Banda Perimetral Y Banquetas En La Escuela Primaria Alfonso V. Bonfil	165561/0018	México	Neshahuacán	Ciudad Neshahuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Otra obra pública	En Ejecución	2012	01	645,211	646,107	646,107	646,107	646,107	646,107	646,107	646,107	646,107	100.00	00	Metro Cuadrados	870	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Reporte: SE REPORTA LO CONDUCTO AL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2014. - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MEM12130100027153	Construcción De Banda Perimetral Y Banquetas En La Escuela Primaria Jose Maria Pino Suarez Torres Matulón	169144/0061	México	Neshahuacán	Ciudad Neshahuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Otra obra pública	En Ejecución	2012	01	568,913	567,845	567,845	567,845	567,845	567,845	567,845	567,845	567,845	100.00	00	Metro Cuadrados	260	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Reporte: SE REPORTA LO CONDUCTO AL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2014. - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MEM12130100027154	Construcción De Banda Perimetral Y Laboratorio En La Escuela Primaria Mexico Juanes Garza	165407/0053	México	Neshahuacán	Ciudad Neshahuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Otra obra pública	En Ejecución	2012	01	568,513	567,745	567,745	567,745	567,745	567,745	567,745	567,745	567,745	100.00	00	Metro Cuadrados	850	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Reporte: SE REPORTA LO CONDUCTO AL PRIMER TRIMESTRE DE 2014. - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MEM12130100027155	Construcción De Banda Perimetral Y Pisos Clavados En La Escuela Primaria Ignacio Zaragoza	165596/0045	México	Neshahuacán	Ciudad Neshahuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Otra obra pública	En Ejecución	2012	01	816,541	816,541	816,541	816,541	816,541	816,541	816,541	816,541	816,541	99.32	00	Metro Cuadrados	659	100.00	99.00	Financiera: / Físico: / Reporte: SE REPORTA LO CONDUCTO AL PRIMER TRIMESTRE DE 2014. - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MEM12130100027156	Construcción De Banda Perimetral Y Pisos Clavados En La Escuela Primaria Lázaro Cárdenas	165595/0044	México	Neshahuacán	Ciudad Neshahuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Otra obra pública	En Ejecución	2012	01	891,650	898,961	898,961	898,961	898,961	898,961	898,961	898,961	898,961	100.00	00	Metro Cuadrados	680	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Reporte: SE REPORTA LO CONDUCTO AL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2014. - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MEM12130100027157	Construcción De Maquetina Sanitaria Y Colocación De Malla Clorina En Banda Perimetral De La Escuela Primaria Aguilera Sarza	165565/0022	México	Neshahuacán	Ciudad Neshahuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Otra obra pública	En Ejecución	2012	01	830,836	828,914	828,914	828,914	828,914	828,914	828,914	828,914	828,914	100.00	00	Metro Cuadrados	388	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Reporte: SE REPORTA LO CONDUCTO AL PRIMER TRIMESTRE DE 2014. - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MEM12130100027158	Construcción De Pisos Clavados Y Rehabilitación De Saneamiento En La Escuela Primaria Neshahuacán	165579/0030	México	Neshahuacán	Ciudad Neshahuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Otra obra pública	En Ejecución	2012	01	137,648	136,288	136,288	136,288	136,288	136,288	136,288	136,288	136,288	100.00	00	Metro Cuadrados	1,219	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Reporte: SE REPORTA LO CONDUCTO AL PRIMER TRIMESTRE DE 2014. - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MEM12130100027159	Construcción De Saneamiento Sanitario De La Escuela Primaria Guadalupe Victoria	165588/0037	México	Neshahuacán	Ciudad Neshahuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Otra obra pública	En Ejecución	2012	01	875,000	874,732	874,732	874,732	874,732	874,732	874,732	874,732	874,732	100.00	00	Metro Cuadrados	870	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Reporte: SE REPORTA LO CONDUCTO AL PRIMER TRIMESTRE DE 2014. - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MEM12130100027160	Construcción De Techumbre Para Actividades Al Aire Libre En El Patio Clavado De La Escuela Primaria El Zapicho	165599/0042	México	Neshahuacán	Ciudad Neshahuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Otra obra pública	En Ejecución	2012	01	916,547	918,277	918,277	918,277	918,277	918,277	918,277	918,277	918,277	100.00	00	Metro Cuadrados	720	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Reporte: SE REPORTA LO CONDUCTO AL PRIMER TRIMESTRE DE 2014. - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MEM12130100027161	Rehabilitación De La Banda Perimetral De Ancho Secundario Pisos Clavados Y Pintura De La Escuela Primaria Aguilera Sarza T. H. General Juanes Garza T. H.	165509/0054	México	Neshahuacán	Ciudad Neshahuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Otra obra pública	En Ejecución	2012	01	250,000	215,845	215,845	215,845	215,845	215,845	215,845	215,845	215,845	100.00	00	Metro Cuadrados	615	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Reporte: SE REPORTA LO CONDUCTO AL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2014. - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MEM12130100027162	Rehabilitación De La Banda Perimetral De Ancho Secundario Pisos Clavados Y Pintura De La Escuela Primaria Vicente Guerrero	165592/0041	México	Neshahuacán	Ciudad Neshahuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Otra obra pública	En Ejecución	2012	01	650,000	646,995	646,995	646,995	646,995	646,995	646,995	646,995	646,995	100.00	00	Metro Cuadrados	1,500	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Reporte: SE REPORTA LO CONDUCTO AL PRIMER TRIMESTRE DE 2014. - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MEM12130100027163	Remodelación De Banda Perimetral Aplanada Y Pintura En La Escuela Secundaria General Xicotencatl	165409/0055	México	Neshahuacán	Ciudad Neshahuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Otra obra pública	En Ejecución	2012	01	555,009	554,863	554,863	554,863	554,863	554,863	554,863	554,863	554,863	100.00	00	Metro Cuadrados	625	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Reporte: SE REPORTA LO CONDUCTO AL PRIMER TRIMESTRE DE 2014. - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MEM12130100027164	Construcción De Banda Perimetral En La Esc. Secundaria General Xicotencatl	165570/0027	México	Neshahuacán	Ciudad Neshahuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Otra obra pública	En Ejecución	2012	01	835,297	828,210	828,210	828,210	828,210	828,210	828,210	828,210	828,210	100.00	00	Metro Cuadrados	3,721	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Reporte: SE REPORTA LO CONDUCTO AL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2014. - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MEM12130100027165	Construcción De Banda Perimetral En La Esc. Telesecundaria Vicente Guerrero	165569/0026	México	Neshahuacán	Ciudad Neshahuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Otra obra pública	En Ejecución	2012	01	365,999	303,873	303,873	303,873	303,873	303,873	303,873	303,873	303,873	100.00	00	Metro Cuadrados	560	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Reporte: SE REPORTA LO CONDUCTO AL PRIMER TRIMESTRE DE 2014. - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MEM12130100027166	Construcción De Banda Perimetral Y Acceso En La Telesecundaria Jose Antonio Alzate	165599/0046	México	Neshahuacán	Ciudad Neshahuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Otra obra pública	En Ejecución	2012	01	887,879	886,864	886,864	886,864	886,864	886,864	886,864	886,864	886,864	100.00	00	Metro Cuadrados	384	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Reporte: SE REPORTA LO CONDUCTO AL PRIMER TRIMESTRE DE 2014. - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MEM12130100027167	Construcción De Banda Perimetral Y Banquetas En La Escuela Telesecundaria Lic. Jose Vasconcelos	165591/0040	México	Neshahuacán	Ciudad Neshahuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Otra obra pública	En Ejecución	2012	01	966,539	966,539	966,539	966,539	966,539	966,539	966,539	966,539	966,539	93.44	00	Metro Cuadrados	1,135	100.00	93.00	Financiera: / Físico: / Reporte: SE REPORTA LO CONDUCTO AL PRIMER TRIMESTRE DE 2014. - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MEM12130100027168	Construcción De Pisos Clavados En La Escuela Secundaria Oficial No 201 Francisco Javier Mina	165589/0038	México	Neshahuacán	Ciudad Neshahuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Otra obra pública	En Ejecución	2012	01	876,643	876,361	876,361	876,361	876,361	876,361	876,361	876,361	876,361	100.00	00	Metro Cuadrados	1,090	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Reporte: SE REPORTA LO CONDUCTO AL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2014. - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MEM12130100027169	Introducción De Drenaje En La Escuela Secundaria Oficial No 320 Ricardo Bell	165553/0011	México	Neshahuacán	Ciudad Neshahuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Otra obra pública	En Ejecución	2012	01	223,583	224,742	224,742	224,742	224,742	224,742	224,742	224,742	224,742	100.00	00	Metro Cuadrados	120	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Reporte: SE REPORTA LO CONDUCTO AL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2014. - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MEM12130100027170	Construcción De Banda Perimetral En La Escuela Secundaria Sayaxché Reforma	165601/0048	México	Neshahuacán	Ciudad Neshahuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Otra obra pública	En Ejecución	2012	01	594,488	621,261	621,261	621,261	621,261	621,261	621,261	621,261	621,261	100.00	00	Metro Cuadrados	1,367	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Reporte: SE REPORTA LO CONDUCTO AL PRIMER TRIMESTRE DE 2014. - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MEM12130100027171	Demolición Y Construcción De Banda Perimetral, Guadalupe Victoria Y Banquetas En La Escuela Secundaria Yago De Quiroga	165558/0015	México	Neshahuacán	Ciudad Neshahuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Otra obra pública	En Ejecución	2012	01	808,061	807,708	807,708	807,708	807,708	807,708	807,708	807,708	807,708	100.00	00	Metro Cuadrados	320	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Reporte: SE REPORTA LO CONDUCTO AL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2014. - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MEM12130100027172	Piso De Concreto E Implementación De Un Aula En La Escuela Secundaria Oficial 166 Calderón	165584/0034	México	Neshahuacán	Ciudad Neshahuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Otra obra pública	En Ejecución	2012	01	860,000	862,853	862,853	862,853	862,853											

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Primer Trimestre 2014

Total: 175

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto										Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones		
						Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Resumido (Miles de \$)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual
MEM00130300181675	Urbanización De Calles Y Avenidas Del Municipio Con La Adquisición De Muebles Adornativos Similares Para El Reciclado De Asfalto Mediante El Procedimiento De Un Solo Paso	175402-0028	México	Neshahuacán	Cobertura municipal	Apoyos Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	00	848,637,456	848,637,456	848,637,456	848,637,456	848,637,456	824,143,336	824,143,336	49.64	00	Metro Cuadrado	1,000,000	100.00	0.00	Financiera: / Físico: SE REPORTA EN CERD EL AVANCE FISICO DE LA OBRA DADO QUE SOLAMENTE SE PAGO ANTICIPO / Registrar: SE REPORTA LO CONDUCTO AL PRIMER TRIMESTRE DE 2014. - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MEM1130200160349	Pavimentación De La Calle California	173721-0003	México	Neshahuacán	Ciudad Neshahuacán	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Otra obra pública	En Ejecución	2013	01,366,009	01,366,009	01,366,009	01,366,009	01,366,009	0679,722	0679,722	49.76	00	Metro Cuadrado	350	1.00	0.00	Financiera: / Físico: Se reporta el avance físico en caso dado que solamente se pago anticipo de la obra. / Registrar: SE REPORTA LO CONDUCTO AL PRIMER TRIMESTRE DE 2014. - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
MEM1130200160380	Pavimentación Y Repavimentación De La Calle Michigán	173723-0004	México	Neshahuacán	Ciudad Neshahuacán	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Otra obra pública	En Ejecución	2013	05,151,160	05,151,160	05,151,160	05,151,160	05,151,160	02,568,043	02,568,043	49.85	00	Metro Cuadrados	1,200	1.00	0.00	Financiera: / Físico: Se reporta el avance físico en caso dado que solamente se pago anticipo. / Registrar: SE REPORTA LO CONDUCTO AL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2014. - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
MEM1130200160417	Repavimentación De La Calle 30	173724-0005	México	Neshahuacán	Ciudad Neshahuacán	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Otra obra pública	En Ejecución	2013	01,081,969	01,081,969	01,081,969	01,081,969	01,081,969	0528,764	0528,764	48.87	00	Metro Cuadrados	350	1.00	0.00	Financiera: / Físico: No se presenta avance físico dado que se solo el anticipo pagado. / Registrar: SE REPORTA LO CONDUCTO AL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2014. - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
MEM1130200160458	Repavimentación De La Calle Coronelas	173725-0006	México	Neshahuacán	Ciudad Neshahuacán	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Otra obra pública	En Ejecución	2013	01,122,654	01,122,654	01,122,654	01,122,654	01,122,654	01,024,196	01,024,196	91.23	00	Metro Cuadrados	350	1.00	91.00	Financiera: / Físico: / Registrar: SE REPORTA LO CONDUCTO AL PRIMER TRIMESTRE DE 2014. - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
MEM1130200160505	Repavimentación De La Calle Lago Viedma	173726-0007	México	Neshahuacán	Ciudad Neshahuacán	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Otra obra pública	En Ejecución	2013	0758,874	0758,874	0758,874	0758,874	0758,874	0740,078	0740,078	97.52	00	Metro Cuadrados	350	1.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrar: SE REPORTA LO CONDUCTO AL PRIMER TRIMESTRE DE 2014. - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
MEM1130200160558	Repavimentación De La Calle Lago Ontario	173727-0008	México	Neshahuacán	Ciudad Neshahuacán	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Otra obra pública	En Ejecución	2013	01,535,455	01,535,455	01,535,455	01,535,455	01,535,455	01,486,953	01,486,953	96.84	00	Metro Cuadrados	650	1.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrar: SE REPORTA LO CONDUCTO AL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2014. - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
MEM1130200160606	Repavimentación De La Calle 23	173728-0009	México	Neshahuacán	Ciudad Neshahuacán	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Otra obra pública	En Ejecución	2013	0776,014	0776,014	0776,014	0776,014	0776,014	0378,599	0378,599	48.79	00	Metro Cuadrados	350	1.00	0.00	Financiera: / Físico: SE REPORTA EL AVANCE FISICO EN CERD DADO QUE SOLAMENTE SE PAGO EL ANTICIPO DE LA OBRA / Registrar: SE REPORTA LO CONDUCTO AL PRIMER TRIMESTRE DE 2014. - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
MEM1130200161153	Repavimentación De La Calle Mexico Lindo	173729-0010	México	Neshahuacán	Ciudad Neshahuacán	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Otra obra pública	En Ejecución	2013	02,081,436	02,081,436	02,081,436	02,081,436	02,081,436	01,857,493	01,857,493	89.24	00	Metro Cuadrados	400	1.00	89.00	Financiera: / Físico: / Registrar: SE REPORTA EL AVANCE FISICO EN CERD DADO QUE SOLAMENTE SE PAGO EL ANTICIPO DE LA OBRA / Registrar: SE REPORTA LO CONDUCTO AL PRIMER TRIMESTRE DE 2014. - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
MEM1130200161256	Pavimentación De La Calle Oriente 26	173730-0011	México	Neshahuacán	Ciudad Neshahuacán	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Otra obra pública	En Ejecución	2013	0820,946	0820,946	0820,946	0820,946	0820,946	0397,171	0397,171	48.38	00	Metro Cuadrados	350	1.00	0.00	Financiera: / Físico: SE REPORTA EL AVANCE FISICO EN CERD DADO QUE SOLAMENTE SE PAGO EL ANTICIPO DE LA OBRA / Registrar: SE REPORTA LO CONDUCTO AL PRIMER TRIMESTRE DE 2014. - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
MEM1130200161538	Pavimentación De La Calle Oriente 25	173731-0012	México	Neshahuacán	Ciudad Neshahuacán	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Otra obra pública	En Ejecución	2013	01,192,492	01,192,492	01,192,492	01,192,492	01,192,492	0866,583	0866,583	72.67	00	Metro Cuadrados	350	1.00	74.00	Financiera: / Físico: / Registrar: SE REPORTA LO CONDUCTO AL PRIMER TRIMESTRE DE 2014. - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
MEM1130200162336	Repavimentación De La Calle Macarena	173732-0013	México	Neshahuacán	Ciudad Neshahuacán	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Otra obra pública	En Ejecución	2013	01,186,697	01,186,697	01,186,697	01,186,697	01,186,697	01,019,404	01,019,404	85.90	00	Metro Cuadrados	350	1.00	83.00	Financiera: / Físico: / Registrar: SE REPORTA LO CONDUCTO AL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2014. - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
MEM1130200162434	Pavimentación De La Calle Oriente 10	173733-0014	México	Neshahuacán	Ciudad Neshahuacán	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Otra obra pública	En Ejecución	2013	02,111,768	02,111,768	02,111,768	02,111,768	02,111,768	01,007,767	01,007,767	47.72	00	Metro Cuadrados	700	1.00	0.00	Financiera: / Físico: SE REPORTA EN CERD EL AVANCE FISICO DADO QUE SOLAMENTE SE PAGO EL ANTICIPO DE LA OBRA / Registrar: SE REPORTA LO CONDUCTO AL PRIMER TRIMESTRE DE 2014. - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
MEM1130200162498	Impresabilización De Seis Módulos En La Escuela Primaria Severiano Gomez Olivares T.C.	173734-0015	México	Neshahuacán	Ciudad Neshahuacán	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Otra obra pública	En Ejecución	2013	01,314,146	01,314,146	01,314,146	01,314,146	01,314,146	01,210,253	01,210,253	99.70	00	Metro Cuadrados	460	1.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrar: SE REPORTA LO CONDUCTO AL PRIMER TRIMESTRE DE 2014. - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
MEM1130200162615	Rehabilitación De Seis Módulos En La Escuela Primaria Federal Lic. Adolfo Lopez Mateos T.M. Y Gal. Francisco Villa T.V.	173735-0016	México	Neshahuacán	Ciudad Neshahuacán	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Otra obra pública	En Ejecución	2013	02,349,052	02,349,052	02,349,052	02,349,052	02,349,052	02,343,039	02,343,039	99.74	00	Metro Cuadrados	650	1.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrar: SE REPORTA LO CONDUCTO AL PRIMER TRIMESTRE DE 2014. - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
MEM1130200162659	Rehabilitación De Barde Perimetral En La Escuela Secundaria Federalizada Agustín Yañez	173736-0017	México	Neshahuacán	Ciudad Neshahuacán	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Otra obra pública	En Ejecución	2013	01,533,683	01,533,683	01,533,683	01,533,683	01,533,683	0759,881	0759,881	49.55	00	Metro Cuadrados	600	1.00	0.00	Financiera: / Físico: SE REPORTA EN CERD EL AVANCE FISICO TODA VES QUE SOLAMENTE SE PAGO EL ANTICIPO DE LA OBRA / Registrar: SE REPORTA LO CONDUCTO AL PRIMER TRIMESTRE DE 2014. - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
MEM1130200162717	Impresabilización De Seis Módulos En La Escuela Primaria Isidro Fabela Ambos Turnos	173737-0018	México	Neshahuacán	Ciudad Neshahuacán	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Otra obra pública	En Ejecución	2013	01,719,566	01,719,566	01,719,566	01,719,566	01,719,566	01,715,119	01,715,119	99.74	00	Metro Cuadrados	739	1.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrar: SE REPORTA LO CONDUCTO AL PRIMER TRIMESTRE DE 2014. - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
MEM1130200162782	Rehabilitación De Barde Norte Y Este En La Escuela Primaria Estatal Oficial Benito Juárez T.M. Y T.V.	173738-0019	México	Neshahuacán	Ciudad Neshahuacán	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Otra obra pública	En Ejecución	2013	01,078,879	01,078,879	01,078,879	01,078,879	01,078,879	01,070,140	01,070,140	99.19	00	Metro Cuadrados	1,454	1.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrar: SE REPORTA LO CONDUCTO AL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2014. - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
MEM1130200162872	Rehabilitación De Barde Perimetral E Instalación Eléctrica En La Escuela Primaria Tamulipas Ambos Turnos	173739-0020	México	Neshahuacán	Ciudad Neshahuacán	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Otra obra pública	En Ejecución	2013	02,021,779	02,021,779	02,021,779	02,021,779	02,021,779	02,015,169	02,015,169	99.67	00	Metro Cuadrados	600	1.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrar: SE REPORTA LO CONDUCTO AL PRIMER TRIMESTRE DE 2014. - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
MEM1130200162923	Demolición Y Construcción De Firmas De Concreto Linea De Drenaje En Plaza Cívica En La Escuela Heroes De Chapaxtla T.M. E Ignacio Zaragoza T.V.	173740-0021	México	Neshahuacán	Ciudad Neshahuacán	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Otra obra pública	En Ejecución	2013	01,456,411	01,456,411	01,456,411	01,456,411	01,456,411	01,448,347	01,448,347	99.45	00	Metro Cuadrados	553	1.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrar: SE REPORTA LO CONDUCTO AL PRIMER TRIMESTRE DE 2014. - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
MEM1130200163026	Impresabilización De Dos Módulos Y Aplanados En Jardín De Niños Manuel J. Bumbido T.M. Y T.V.	173741-0022	México	Neshahuacán	Ciudad Neshahuacán	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Otra obra pública	En Ejecución	2013	0646,008	0646,008	0646,008	0646,008	0646,008	0640,955	0640,955	99.22	00	Metro Cuadrados	316	1.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrar: SE REPORTA LO CONDUCTO AL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2014. - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
MEM1130200163068	Construcción De Tres Aulas En La Escuela Secundaria Federalizada Valentín Gómez Farías Ambos Turnos	173756-0023	México	Neshahuacán	Ciudad Neshahuacán	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Otra obra pública	En Ejecución	2013	01,718,553	01,718,553	01,718,553	01,718,553	01,718,553	01,258,325	01,258,325	73.22	00	Metro Cuadrados	1,428	1.00	51.00	Financiera: / Físico: / Registrar: SE REPORTA LO CONDUCTO AL PRIMER TRIMESTRE DE 2014. - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
MEM1130200163078	Rehabilitación De Plaza Cívica En La Escuela Primaria Ignacio Manuel Almirante Ambos Turnos	173758-0024	México	Neshahuacán	Ciudad Neshahuacán	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Otra obra pública	En Ejecución	2013	0712,866	0712,866	0712,866	0712,866	0712,866	0705,267	0705,267	98.93	00	Metro Cuadrados	1,083	1.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrar: SE REPORTA LO CONDUCTO AL PRIMER TRIMESTRE DE 2014. - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
MEM1130200163848	Rehabilitación De Barde Perimetral Y Plaza Cívica En La Escuela Primaria Heroes De Chapaxtla T.M. Y T.V.	173759-0025	México	Neshahuacán	Ciudad Neshahuacán	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Otra obra pública	En Ejecución	2013	01,773,247	01,773,247	01,773,247	01,773,247	01,773,247	0885,193	0885,193	49.92	00	Metro Cuadrados	735	1.00	0.00	Financiera: / Físico: Se reporta en caso el avance físico dado que solamente se pago el anticipo. / Registrar: SE REPORTA LO CONDUCTO AL PRIMER TRIMESTRE DE 2014. - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
MEM1130200163904	Ampliación De Barde Perimetral Y Construcción De Malla En A Escuela Primaria Emiliano Zapata Y Jardín De Niños A.T.V.	173760-0026	México	Neshahuacán	Ciudad Neshahuacán	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Otra obra pública	En Ejecución	2013	0142,831	0142,831	0142,831	0142,831	0142,831	0137,098	0137,098	95.99	00	Metro Cuadrados	432	1.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrar: SE REPORTA LO CONDUCTO AL PRIMER TRIMESTRE DE 2014. - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
MEM1130200163956	Construcción De Aula De Usos Múltiples En Escuela Primaria Estatal 5 De Febrero T.M.	173762-0027	México	Neshahuacán	Ciudad Neshahuacán	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Otra obra pública	En Ejecución	2013	0866,795	0866,795	0866,795	0866,795	0866,795	0624,097	0624,097	72.00	00	Metro Cuadrados	933	1.00	45.00	Financiera: / Físico: / Registrar: SE REPORTA LO CONDUCTO AL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2014. - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	