

Total: 16

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones				
															Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.
MEX00130300193055	Rehabilitación y Mantenimiento de Infraestructura Educativa En Escuelas De Educación Básica En El Territorio Del Dpto. De Nezahualcóyotl	90918	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	0522 Programas Regionales			23-Provisiones Salariales y Económicas	AYTO. DE NEZHUALCÓYOTL	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$7,256,675	\$7,256,675	72.57	\$0	Obra	0	100.00	72.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCTO AL PRIMER TRIMESTRE DE 2014. - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MEX00130300193062	Perforación y Equipamiento De Pozo Profundo Agua Potable. Hay Mesa 1ra. Etapa.	90919	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	0522 Programas Regionales			23-Provisiones Salariales y Económicas	AYTO. DE NEZHUALCÓYOTL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$2,991,593	\$2,991,593	29.92	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCTO AL PRIMER TRIMESTRE DE 2014. - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MEX00130300193072	Perforación y Equipamiento De Pozo Profundo Para Agua Potable Reforma 1ra. Etapa.	90920	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	0522 Programas Regionales			23-Provisiones Salariales y Económicas	AYTO. DE NEZHUALCÓYOTL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$5,500,000	\$5,500,000	\$5,500,000	\$5,500,000	\$5,500,000	\$1,640,424	\$1,640,424	29.83	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCTO AL PRIMER TRIMESTRE DE 2014. - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MEX00130300193080	Perforación y Equipamiento De Pozo Profundo Para Agua Potable. Hay Mesa 2da. Etapa.	90922	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	0522 Programas Regionales			23-Provisiones Salariales y Económicas	AYTO. DE NEZHUALCÓYOTL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$4,500,000	\$4,500,000	\$4,500,000	\$4,500,000	\$4,500,000	\$1,341,255	\$1,341,255	29.81	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCTO AL PRIMER TRIMESTRE DE 2014. - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MEX00130300193087	Impersonalización De Escuelas: Cct15gr0319, Cct15gr17190, Cct15gr0492b, Cct15gr0496, Cct15gr0498, Cct15gr0499, Cct15gr0860, Cct15gr0861, Cct15gr0862.	90927	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	0522 Programas Regionales			23-Provisiones Salariales y Económicas	AYTO. DE NEZHUALCÓYOTL	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$1,845,667	\$1,845,667	\$1,845,667	\$1,845,667	\$1,845,667	5550,240	5550,240	29.81	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCTO AL PRIMER TRIMESTRE DE 2014. - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MEX00130300193089	Perforación y Equipamiento De Pozo Profundo Para Agua Potable. Reforma 2da. Etapa.	90928	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	0522 Programas Regionales			23-Provisiones Salariales y Económicas	AYTO. DE NEZHUALCÓYOTL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$2,991,314	\$2,991,314	29.91	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCTO AL PRIMER TRIMESTRE DE 2014. - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MEX00130300193097	Pavimentación y Reparación De Av. Anegamiento Entre Banda De Periferico Y Av. Tacuaco, Drenaje, Tomas De Agua, Banquetas Y Guarniciones 3ra. Etapa.	90930	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	0522 Programas Regionales			23-Provisiones Salariales y Económicas	AYTO. DE NEZHUALCÓYOTL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$2,999,724	\$2,999,724	30.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCTO AL PRIMER TRIMESTRE DE 2014. - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MEX00130300193101	Reconstrucción De Av. Carmelo Pérez	90931	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	0522 Programas Regionales			23-Provisiones Salariales y Económicas	AYTO. DE NEZHUALCÓYOTL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$2,999,166	\$2,999,166	29.99	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCTO AL PRIMER TRIMESTRE DE 2014. - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MEX00130300193104	Rehabilitación Del Camellón E Instalación De Alumbrado Público En La 4ta. Av. En El Tramo Comprendido Entre Av. Periferico Osa. Y Av. Morelos. Col. Estado De México.	91334	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	0522 Programas Regionales			23-Provisiones Salariales y Económicas	AYTO. DE NEZHUALCÓYOTL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$7,500,000	\$7,500,000	\$7,500,000	\$7,500,000	\$7,500,000	\$2,248,939	\$2,248,939	29.99	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCTO AL PRIMER TRIMESTRE DE 2014. - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MEX00130300193109	Repavimentación De La Av. 2	91335	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	0521 Programas Regionales			23-Provisiones Salariales y Económicas	AYTO. DE NEZHUALCÓYOTL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$5,847,825	\$5,847,825	\$5,847,825	\$5,847,825	\$5,847,825	\$1,751,979	\$1,751,979	29.96	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCTO AL PRIMER TRIMESTRE DE 2014. - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MEX00130300193113	Repavimentación De La Calle 33.	91336	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	0522 Programas Regionales			23-Provisiones Salariales y Económicas	AYTO. DE NEZHUALCÓYOTL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$652,175	\$652,175	\$652,175	\$652,175	\$652,175	\$194,012	\$194,012	29.75	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCTO AL PRIMER TRIMESTRE DE 2014. - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MEX00130300193116	Repavimentación De La Calle Benito Juárez	91337	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	0522 Programas Regionales			23-Provisiones Salariales y Económicas	AYTO. DE NEZHUALCÓYOTL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,500,000	\$1,046,267	\$1,046,267	29.89	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCTO AL PRIMER TRIMESTRE DE 2014. - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MEX00130400247589	Reconstrucción De La Av. Canal De Salas (Lado Poniente)	91682	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	0522 Programas Regionales			23-Provisiones Salariales y Económicas	AYTO. DE NEZHUALCÓYOTL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$4,434,607	\$4,434,607	\$4,434,607	\$4,434,607	\$4,434,607	\$1,328,356	\$1,328,326	29.95	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCTO AL PRIMER TRIMESTRE DE 2014. - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MEX00130400247627	Pavimentación De La Calle 15	91683	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	0522 Programas Regionales			23-Provisiones Salariales y Económicas	AYTO. DE NEZHUALCÓYOTL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,336,299	\$1,336,299	\$1,336,299	\$1,336,299	\$1,336,299	\$398,600	\$398,600	29.83	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCTO AL PRIMER TRIMESTRE DE 2014. - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MEX00130400247671	Repavimentación De La Calle 27	91684	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	0522 Programas Regionales			23-Provisiones Salariales y Económicas	AYTO. DE NEZHUALCÓYOTL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$676,220	\$676,220	\$676,220	\$676,220	\$676,220	\$200,659	\$200,659	29.67	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE APLICA LO CONDUCTO AL PRIMER TRIMESTRE DE 2014. - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MEX00130400247720	Repavimentación De La Calle Hacienda De Nopalé	91685	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	0522 Programas Regionales			23-Provisiones Salariales y Económicas	AYTO. DE NEZHUALCÓYOTL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,055,241	\$1,055,241	\$1,055,241	\$1,055,241	\$1,055,241	\$313,063	\$313,063	29.67	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCTO AL PRIMER TRIMESTRE DE 2014. - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MEX00130400247769	Repavimentación De La Calle Hacienda De Xalay	91686	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	0522 Programas Regionales			23-Provisiones Salariales y Económicas	AYTO. DE NEZHUALCÓYOTL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,730,493	\$1,730,493	\$1,730,493	\$1,730,493	\$1,730,493	\$517,432	\$517,432	29.90	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCTO AL PRIMER TRIMESTRE DE 2014. - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MEX00130400247805	Pavimentación De La Calle Lago Chien	91687	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Subsidios	0522 Programas Regionales			23-Provisiones Salariales y Económicas	AYTO. DE NEZHUALCÓYOTL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$767,139	\$767,139	\$767,139	\$767,139	\$767,139	\$228,804	\$228,804	29.83	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCTO AL PRIMER TRIMESTRE DE 2014. - SISTEMA: Para al siguiente nivel.