

Total: 19

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recursos	Descripción General del Proyecto	Programa Fondo Común - Específico	Nombre	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recursos	Año Financiero					Año de Ejecución			Observaciones				
															Presupuesto	Modificado	Reasignado (Reasignado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Saldo por Ejercer	Unidad de Medida	Población	Índice Anualizado
MEX11303003092	Permanencia, Operaciones y Mantenimiento de la Av. Progreso y Bulevar de la Av. Progreso	8760	México	Nezahualcoyotl	Ciudad	Subsidio	Urbano	Obra de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23-Previsiones Salariales y Económicas	SISTEMAS DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	OTROS PROYECTOS	En Ejecución	2013	\$ 11,189,287	\$ 11,189,287	\$ 11,189,287	\$ 11,189,287	\$ 11,189,287	\$ 11,189,287	\$ 0.00	\$ 0	Metro Cuadrado	34,800	100.00	82.00	Financiera / Fiscal / Registro: SE CAPSUA LO CORRESPONDIENTE AL IMPUNTO TRIMESTRAL DE DOS MIL CATOSCA - SISTEMAS PARA EL SIGUIENTE BIENIO.	
MEX11303003097	Reparación de la Calle 18 y de la Calle Olimpia la Esperanza y Casa de Jesús Olimpia la Esperanza	8761	México	Nezahualcoyotl	Ciudad	Subsidio	Urbano	Obra de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23-Previsiones Salariales y Económicas	SISTEMAS DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	OTROS PROYECTOS	En Ejecución	2013	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0.00	\$ 0	Metro Cuadrado	1,714	100.00	80.00	Financiera / Fiscal / Registro: SE CAPSUA LO CORRESPONDIENTE AL IMPUNTO TRIMESTRAL DE DOS MIL CATOSCA - SISTEMAS PARA EL SIGUIENTE BIENIO.
MEX11303003099	Permanencia de Calles de la Av. Progreso, Av. Unión y Calle de la Calle Olimpia de la Esperanza y de la Calle Olimpia de la Esperanza	8994	México	Nezahualcoyotl	Ciudad	Subsidio	Urbano	Obra de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23-Previsiones Salariales y Económicas	SISTEMAS DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	Transportes y Vialidades	En Ejecución	2013	\$ 10,000,000	\$ 10,000,000	\$ 10,000,000	\$ 10,000,000	\$ 9,847,055	\$ 9,847,055	\$ 9,847,055	\$ 98.47	\$ 0	Metro Cuadrado	12,500	1.00	82.00	Financiera / Fiscal / Registro: SE CAPSUA LO CORRESPONDIENTE AL IMPUNTO TRIMESTRAL DE DOS MIL CATOSCA - SISTEMAS PARA EL SIGUIENTE BIENIO.
MEX11303003806	Reparación de la Calle Lago de Chapala	8988	México	Nezahualcoyotl	Ciudad	Subsidio	Urbano	Obra de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23-Previsiones Salariales y Económicas	SISTEMAS DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	Transportes y Vialidades	En Ejecución	2013	\$ 2,024,785	\$ 2,024,785	\$ 2,024,785	\$ 2,024,785	\$ 2,024,785	\$ 2,024,785	\$ 100.00	\$ 0	Metro Cuadrado	400	1.00	0.00	Financiera / Fiscal / Registro: SE CAPSUA LO CORRESPONDIENTE AL IMPUNTO TRIMESTRAL DE DOS MIL CATOSCA - SISTEMAS PARA EL SIGUIENTE BIENIO.	
MEX11303003915	Reparación de la Av. Camalí Pez (1a Etapa)	9091	México	Nezahualcoyotl	Ciudad	Subsidio	Urbano	Obra de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23-Previsiones Salariales y Económicas	SISTEMAS DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	Transportes y Vialidades	En Ejecución	2013	\$ 10,000,000	\$ 10,000,000	\$ 10,000,000	\$ 10,000,000	\$ 9,447,345	\$ 9,447,345	\$ 94.47	\$ 0	Metro Cuadrado	0	1.00	0.00	Financiera / Fiscal / Registro: SE CAPSUA LO CORRESPONDIENTE AL IMPUNTO TRIMESTRAL DE DOS MIL CATOSCA - SISTEMAS PARA EL SIGUIENTE BIENIO.	
MEX11303003919	Reparación de la Av. Camalí Pez (2a Etapa)	9090	México	Nezahualcoyotl	Ciudad	Subsidio	Urbano	Obra de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23-Previsiones Salariales y Económicas	SISTEMAS DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	Transportes y Vialidades	En Ejecución	2013	\$ 10,000,000	\$ 10,000,000	\$ 10,000,000	\$ 10,000,000	\$ 2,971,784	\$ 2,971,784	\$ 29.72	\$ 0	Metro Cuadrado	12,500	1.00	0.00	Financiera / Fiscal / Registro: SE CAPSUA LO CORRESPONDIENTE AL IMPUNTO TRIMESTRAL DE DOS MIL CATOSCA - SISTEMAS PARA EL SIGUIENTE BIENIO.	
MEX11303003917	Reparación de la Calle 1	8987	México	Nezahualcoyotl	Ciudad	Subsidio	Urbano	Obra de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23-Previsiones Salariales y Económicas	SISTEMAS DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	Transportes y Vialidades	En Ejecución	2013	\$ 782,211	\$ 782,211	\$ 782,211	\$ 782,211	\$ 770,343	\$ 770,343	\$ 98.48	\$ 0	Metro Cuadrado	350	1.00	100.00	Financiera / Fiscal / Registro: SE CAPSUA LO CORRESPONDIENTE AL IMPUNTO TRIMESTRAL DE DOS MIL CATOSCA - SISTEMAS PARA EL SIGUIENTE BIENIO.	
MEX11303003923	Reparación de la Calle Parada	9092	México	Nezahualcoyotl	Ciudad	Subsidio	Urbano	Obra de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23-Previsiones Salariales y Económicas	SISTEMAS DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	Transportes y Vialidades	En Ejecución	2013	\$ 2,545,056	\$ 2,545,056	\$ 2,545,056	\$ 2,545,056	\$ 2,473,442	\$ 2,473,442	\$ 97.21	\$ 0	Metro Cuadrado	350	1.00	97.00	Financiera / Fiscal / Registro: SE CAPSUA LO CORRESPONDIENTE AL IMPUNTO TRIMESTRAL DE DOS MIL CATOSCA - SISTEMAS PARA EL SIGUIENTE BIENIO.	
MEX11303003924	Reparación de la Calle Parada	9090	México	Nezahualcoyotl	Ciudad	Subsidio	Urbano	Obra de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23-Previsiones Salariales y Económicas	SISTEMAS DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	Transportes y Vialidades	En Ejecución	2013	\$ 1,109,339	\$ 1,109,339	\$ 1,109,339	\$ 1,109,339	\$ 1,090,549	\$ 1,090,549	\$ 98.30	\$ 0	Metro Cuadrado	350	1.00	0.00	Financiera / Fiscal / Registro: SE CAPSUA LO CORRESPONDIENTE AL IMPUNTO TRIMESTRAL DE DOS MIL CATOSCA - SISTEMAS PARA EL SIGUIENTE BIENIO.	
MEX11303003924	Reparación de la Calle Parada	9090	México	Nezahualcoyotl	Ciudad	Subsidio	Urbano	Obra de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23-Previsiones Salariales y Económicas	SISTEMAS DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	Transportes y Vialidades	En Ejecución	2013	\$ 1,095,423	\$ 1,095,423	\$ 1,095,423	\$ 1,095,423	\$ 1,024,915	\$ 1,024,915	\$ 93.56	\$ 0	Metro Cuadrado	350	1.00	0.00	Financiera / Fiscal / Registro: SE CAPSUA LO CORRESPONDIENTE AL IMPUNTO TRIMESTRAL DE DOS MIL CATOSCA - SISTEMAS PARA EL SIGUIENTE BIENIO.	
MEX11303003920	Reparación de la Calle Parada	9093	México	Nezahualcoyotl	Ciudad	Subsidio	Urbano	Obra de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23-Previsiones Salariales y Económicas	SISTEMAS DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	Transportes y Vialidades	En Ejecución	2013	\$ 1,146,283	\$ 1,146,283	\$ 1,146,283	\$ 1,146,283	\$ 1,143,312	\$ 1,143,312	\$ 99.79	\$ 0	Metro Cuadrado	380	1.00	100.00	Financiera / Fiscal / Registro: SE CAPSUA LO CORRESPONDIENTE AL IMPUNTO TRIMESTRAL DE DOS MIL CATOSCA - SISTEMAS PARA EL SIGUIENTE BIENIO.	
MEX11303003934	Reparación de la Calle Lago de Chapala	9094	México	Nezahualcoyotl	Ciudad	Subsidio	Urbano	Obra de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23-Previsiones Salariales y Económicas	SISTEMAS DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	Transportes y Vialidades	En Ejecución	2013	\$ 1,224,402	\$ 1,224,402	\$ 1,224,402	\$ 1,224,402	\$ 1,204,704	\$ 1,204,704	\$ 98.41	\$ 0	Metro Cuadrado	350	1.00	0.00	Financiera / Fiscal / Registro: SE CAPSUA LO CORRESPONDIENTE AL IMPUNTO TRIMESTRAL DE DOS MIL CATOSCA - SISTEMAS PARA EL SIGUIENTE BIENIO.	
MEX11303003934	Permanencia y Reparación de la Av. Anáhuac entre Bulevar de Progreso y Av. Progreso, Bulevar de Progreso y Bulevar de Progreso y Bulevar de Progreso	8988	México	Nezahualcoyotl	Ciudad	Subsidio	Urbano	Obra de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23-Previsiones Salariales y Económicas	SISTEMAS DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	Transportes y Vialidades	En Ejecución	2013	\$ 10,000,000	\$ 10,000,000	\$ 10,000,000	\$ 10,000,000	\$ 9,803,183	\$ 9,803,183	\$ 98.03	\$ 0	Metro Cuadrado	10,000	1.00	94.00	Financiera / Fiscal / Registro: SE CAPSUA LO CORRESPONDIENTE AL IMPUNTO TRIMESTRAL DE DOS MIL CATOSCA - SISTEMAS PARA EL SIGUIENTE BIENIO.	
MEX11303003943	Permanencia y Reparación de la Av. Anáhuac entre Bulevar de Progreso y Av. Progreso, Bulevar de Progreso y Bulevar de Progreso y Bulevar de Progreso	9093	México	Nezahualcoyotl	Ciudad	Subsidio	Urbano	Obra de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23-Previsiones Salariales y Económicas	SISTEMAS DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	Transportes y Vialidades	En Ejecución	2013	\$ 10,000,000	\$ 10,000,000	\$ 10,000,000	\$ 10,000,000	\$ 7,169,747	\$ 7,169,747	\$ 71.69	\$ 0	Metro Cuadrado	8,000	1.00	72.00	Financiera / Fiscal / Registro: SE CAPSUA LO CORRESPONDIENTE AL IMPUNTO TRIMESTRAL DE DOS MIL CATOSCA - SISTEMAS PARA EL SIGUIENTE BIENIO.	
MEX11304002478	Reparación de la Calle 02. Tuxtla	9092	México	Nezahualcoyotl	Ciudad	Subsidio	Urbano	Obra de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23-Previsiones Salariales y Económicas	SISTEMAS DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$ 1,019,343	\$ 1,019,343	\$ 1,019,343	\$ 1,019,343	\$ 1,019,343	\$ 1,019,343	\$ 100.00	\$ 0	Otra	0	100.00	0.00	Financiera / Fiscal / Registro: SE CAPSUA LO CORRESPONDIENTE AL IMPUNTO TRIMESTRAL DE DOS MIL CATOSCA - SISTEMAS PARA EL SIGUIENTE BIENIO.	
MEX11304002476	Reparación de la Calle 13	9094	México	Nezahualcoyotl	Ciudad	Subsidio	Urbano	Obra de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23-Previsiones Salariales y Económicas	SISTEMAS DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$ 1,224,219	\$ 1,224,219	\$ 1,224,219	\$ 1,224,219	\$ 1,224,219	\$ 1,224,219	\$ 100.00	\$ 0	Otra	0	100.00	0.00	Financiera / Fiscal / Registro: SE CAPSUA LO CORRESPONDIENTE AL IMPUNTO TRIMESTRAL DE DOS MIL CATOSCA - SISTEMAS PARA EL SIGUIENTE BIENIO.	
MEX11304002474	Reparación de la Calle 15	9095	México	Nezahualcoyotl	Ciudad	Subsidio	Urbano	Obra de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23-Previsiones Salariales y Económicas	SISTEMAS DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$ 1,473,203	\$ 1,473,203	\$ 1,473,203	\$ 1,473,203	\$ 1,473,203	\$ 1,473,203	\$ 100.00	\$ 0	Otra	0	100.00	0.00	Financiera / Fiscal / Registro: SE CAPSUA LO CORRESPONDIENTE AL IMPUNTO TRIMESTRAL DE DOS MIL CATOSCA - SISTEMAS PARA EL SIGUIENTE BIENIO.	
MEX11304002481	Reparación de la Calle 14	9096	México	Nezahualcoyotl	Ciudad	Subsidio	Urbano	Obra de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23-Previsiones Salariales y Económicas	SISTEMAS DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$ 1,281,136	\$ 1,281,136	\$ 1,281,136	\$ 1,281,136	\$ 1,281,136	\$ 1,281,136	\$ 100.00	\$ 0	Otra	0	100.00	0.00	Financiera / Fiscal / Registro: SE CAPSUA LO CORRESPONDIENTE AL IMPUNTO TRIMESTRAL DE DOS MIL CATOSCA - SISTEMAS PARA EL SIGUIENTE BIENIO.	
MEX11401002942	Reparación y Rehabilitación de la Av. Anáhuac entre Bulevar de Progreso y Av. Progreso, Bulevar de Progreso y Bulevar de Progreso y Bulevar de Progreso	FFP4220	México	Nezahualcoyotl	Ciudad	Subsidio	Urbano	Obra de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23-Previsiones Salariales y Económicas	ADMINISTRATIVO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0.00	\$ 0	Otra	0	100.00	0.00	Financiera / Fiscal / Registro: SE CAPSUA LO CORRESPONDIENTE AL IMPUNTO TRIMESTRAL DE DOS MIL CATOSCA - SISTEMAS PARA EL SIGUIENTE BIENIO.	