

Total: 18

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recursos	Programa Puntos Cuadrados	Programa Puntos Cuadrados - Específico	Año	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Años Financieros						Años Físicos		Observaciones						
														Ciclo Recursos	Fragmentado	Modificado	Reasignado (Reasignado)	Comprometido	Desagotado	Ejecutado	Pagado		L. Ingresos	Salvaguarda	Unidad de Medida	Publicación	Avance Anual/Avance Anual	
MX1313030100055	Rehabilitación y Mantenimiento de Infraestructura Educativa en Escuelas de Educación Básica en el Municipio del Mpio. de Mexcala	9018	México	Mexcala	Cobertura municipal	Subsidio	002 Programa Regionales			2013	20-Previsiones Salariales y Económicas	AUTO. DE HIDRÁULICO	Educación	En Ejecución	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$1,254,475	\$1,254,475	75.37	0	0	100.00	72.00	Financiera / Física / Registros de SERGEM LO CONSIGUE AL SEGURO PRIMAVERA DE LOS MIL COLONES - SEPTIEMBRE PARA EL SIGUIENTE SEMESTRE.
MX1313030100062	Perforación y Equipamiento de Pozos Freativos Agua Potable en Zona de Brea Iva. Etapa.	9019	México	Mexcala	Cobertura municipal	Subsidio	002 Programa Regionales			2013	20-Previsiones Salariales y Económicas	AUTO. DE HIDRÁULICO	Agua y saneamiento	En Ejecución	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$2,991,993	\$2,991,993	29.93	0	0	100.00	0.00	Financiera / Física / Registros de SERGEM LO CONSIGUE AL SEGURO PRIMAVERA DE LOS MIL COLONES - SEPTIEMBRE PARA EL SIGUIENTE SEMESTRE.
MX1313030100070	Perforación y Equipamiento de Pozos Freativos Agua Potable en Zona de Brea Iva. Etapa.	9020	México	Mexcala	Cobertura municipal	Subsidio	002 Programa Regionales			2013	20-Previsiones Salariales y Económicas	AUTO. DE HIDRÁULICO	Agua y saneamiento	En Ejecución	\$5,500,000	\$5,500,000	\$5,500,000	\$5,500,000	\$5,500,000	\$5,500,000	\$1,445,424	\$1,445,424	26.43	0	0	100.00	0.00	Financiera / Física / Registros de SERGEM LO CONSIGUE AL SEGURO PRIMAVERA DE LOS MIL COLONES - SEPTIEMBRE PARA EL SIGUIENTE SEMESTRE.
MX1313030100088	Perforación y Equipamiento de Pozos Freativos Agua Potable en Zona de Brea Iva. Etapa.	9022	México	Mexcala	Cobertura municipal	Subsidio	002 Programa Regionales			2013	20-Previsiones Salariales y Económicas	AUTO. DE HIDRÁULICO	Agua y saneamiento	En Ejecución	\$4,500,000	\$4,500,000	\$4,500,000	\$4,500,000	\$4,500,000	\$4,500,000	\$1,241,203	\$1,241,203	27.63	0	0	100.00	0.00	Financiera / Física / Registros de SERGEM LO CONSIGUE AL SEGURO PRIMAVERA DE LOS MIL COLONES - SEPTIEMBRE PARA EL SIGUIENTE SEMESTRE.
MX1313030100097	Implementación de Escuelas Comunitarias en el Municipio de Mexcala	9027	México	Mexcala	Cobertura municipal	Subsidio	002 Programa Regionales			2013	20-Previsiones Salariales y Económicas	AUTO. DE HIDRÁULICO	Educación	En Ejecución	\$1,845,447	\$1,845,447	\$1,845,447	\$1,845,447	\$1,845,447	\$1,845,447	\$556,240	\$556,240	29.93	0	0	100.00	0.00	Financiera / Física / Registros de SERGEM LO CONSIGUE AL SEGURO PRIMAVERA DE LOS MIL COLONES - SEPTIEMBRE PARA EL SIGUIENTE SEMESTRE.
MX1313030100109	Perforación y Equipamiento de Pozos Freativos Agua Potable en Zona de Brea Iva. Etapa.	9029	México	Mexcala	Cobertura municipal	Subsidio	002 Programa Regionales			2013	20-Previsiones Salariales y Económicas	AUTO. DE HIDRÁULICO	Agua y saneamiento	En Ejecución	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$2,991,914	\$2,991,914	29.93	0	0	100.00	0.00	Financiera / Física / Registros de SERGEM LO CONSIGUE AL SEGURO PRIMAVERA DE LOS MIL COLONES - SEPTIEMBRE PARA EL SIGUIENTE SEMESTRE.
MX1313030100107	Perforación y Equipamiento de Pozos Freativos Agua Potable en Zona de Brea Iva. Etapa.	9030	México	Mexcala	Cobertura municipal	Subsidio	002 Programa Regionales			2013	20-Previsiones Salariales y Económicas	AUTO. DE HIDRÁULICO	Asistencia Social	En Ejecución	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$2,999,724	\$2,999,724	30.00	0	0	100.00	0.00	Financiera / Física / Registros de SERGEM LO CONSIGUE AL SEGURO PRIMAVERA DE LOS MIL COLONES - SEPTIEMBRE PARA EL SIGUIENTE SEMESTRE.
MX1313030100105	Reacomodamiento de Av. Camacho Pérez	9031	México	Mexcala	Cobertura municipal	Subsidio	002 Programa Regionales			2013	20-Previsiones Salariales y Económicas	AUTO. DE HIDRÁULICO	Asistencia Social	En Ejecución	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$4,472,438	\$4,472,438	44.73	0	0	100.00	0.00	Financiera / Física / Registros de SERGEM LO CONSIGUE AL SEGURO PRIMAVERA DE LOS MIL COLONES - SEPTIEMBRE PARA EL SIGUIENTE SEMESTRE.
MX1313030100104	Rehabilitación del Camellón e Instalación de Alumbrado Público en la Av. del Sr. San Cosme en el P. de Mexcala	9134	México	Mexcala	Cobertura municipal	Subsidio	002 Programa Regionales			2013	20-Previsiones Salariales y Económicas	AUTO. DE HIDRÁULICO	Asistencia Social	En Ejecución	\$7,500,000	\$7,500,000	\$7,500,000	\$7,500,000	\$7,500,000	\$7,500,000	\$2,248,939	\$2,248,939	29.99	0	0	100.00	0.00	Financiera / Física / Registros de SERGEM LO CONSIGUE AL SEGURO PRIMAVERA DE LOS MIL COLONES - SEPTIEMBRE PARA EL SIGUIENTE SEMESTRE.
MX1313030100109	Reparación de la Av. J	9135	México	Mexcala	Cobertura municipal	Subsidio	002 Programa Regionales			2013	20-Previsiones Salariales y Económicas	AUTO. DE HIDRÁULICO	Asistencia Social	En Ejecución	\$5,847,825	\$5,847,825	\$5,847,825	\$5,847,825	\$5,847,825	\$5,847,825	\$1,574,853	\$1,574,853	26.93	0	0	100.00	0.00	Financiera / Física / Registros de SERGEM LO CONSIGUE AL SEGURO PRIMAVERA DE LOS MIL COLONES - SEPTIEMBRE PARA EL SIGUIENTE SEMESTRE.
MX1313030100113	Reparación de la Calle 37.	9136	México	Mexcala	Cobertura municipal	Subsidio	002 Programa Regionales			2013	20-Previsiones Salariales y Económicas	AUTO. DE HIDRÁULICO	Asistencia Social	En Ejecución	\$452,175	\$452,175	\$452,175	\$452,175	\$452,175	\$452,175	\$420,184	\$420,184	93.09	0	0	100.00	0.00	Financiera / Física / Registros de SERGEM LO CONSIGUE AL SEGURO PRIMAVERA DE LOS MIL COLONES - SEPTIEMBRE PARA EL SIGUIENTE SEMESTRE.
MX1313030100116	Reparación de la Calle Benito Juárez	9137	México	Mexcala	Cobertura municipal	Subsidio	002 Programa Regionales			2013	20-Previsiones Salariales y Económicas	AUTO. DE HIDRÁULICO	Asistencia Social	En Ejecución	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,500,000	\$1,177,327	\$1,177,327	33.63	0	0	100.00	0.00	Financiera / Física / Registros de SERGEM LO CONSIGUE AL SEGURO PRIMAVERA DE LOS MIL COLONES - SEPTIEMBRE PARA EL SIGUIENTE SEMESTRE.
MX1313040100799	Reacomodamiento de la Av. Canal de Brea (Calle Politécnica)	9142	México	Mexcala	Cobertura municipal	Subsidio	002 Programa Regionales			2013	20-Previsiones Salariales y Económicas	AUTO. DE HIDRÁULICO	Asistencia Social	En Ejecución	\$4,434,407	\$4,434,407	\$4,434,407	\$4,434,407	\$4,434,407	\$4,434,407	\$1,328,316	\$1,328,316	29.95	0	0	100.00	0.00	Financiera / Física / Registros de SERGEM LO CONSIGUE AL SEGURO PRIMAVERA DE LOS MIL COLONES - SEPTIEMBRE PARA EL SIGUIENTE SEMESTRE.
MX1313040100797	Reparación de la Calle 15	9143	México	Mexcala	Cobertura municipal	Subsidio	002 Programa Regionales			2013	20-Previsiones Salariales y Económicas	AUTO. DE HIDRÁULICO	Asistencia Social	En Ejecución	\$1,336,299	\$1,336,299	\$1,336,299	\$1,336,299	\$1,336,299	\$1,336,299	\$394,400	\$394,400	29.53	0	0	100.00	0.00	Financiera / Física / Registros de SERGEM LO CONSIGUE AL SEGURO PRIMAVERA DE LOS MIL COLONES - SEPTIEMBRE PARA EL SIGUIENTE SEMESTRE.
MX1313040100791	Reparación de la Calle 27	9144	México	Mexcala	Cobertura municipal	Subsidio	002 Programa Regionales			2013	20-Previsiones Salariales y Económicas	AUTO. DE HIDRÁULICO	Asistencia Social	En Ejecución	\$476,220	\$476,220	\$476,220	\$476,220	\$476,220	\$476,220	\$205,458	\$205,458	43.17	0	0	100.00	0.00	Financiera / Física / Registros de SERGEM LO CONSIGUE AL SEGURO PRIMAVERA DE LOS MIL COLONES - SEPTIEMBRE PARA EL SIGUIENTE SEMESTRE.
MX1313040100793	Reparación de la Calle	9145	México	Mexcala	Cobertura municipal	Subsidio	002 Programa Regionales			2013	20-Previsiones Salariales y Económicas	AUTO. DE HIDRÁULICO	Asistencia Social	En Ejecución	\$1,055,241	\$1,055,241	\$1,055,241	\$1,055,241	\$1,055,241	\$1,055,241	\$313,643	\$313,643	29.67	0	0	100.00	0.00	Financiera / Física / Registros de SERGEM LO CONSIGUE AL SEGURO PRIMAVERA DE LOS MIL COLONES - SEPTIEMBRE PARA EL SIGUIENTE SEMESTRE.
MX1313040100794	Reparación de la Calle	9146	México	Mexcala	Cobertura municipal	Subsidio	002 Programa Regionales			2013	20-Previsiones Salariales y Económicas	AUTO. DE HIDRÁULICO	Asistencia Social	En Ejecución	\$1,730,493	\$1,730,493	\$1,730,493	\$1,730,493	\$1,730,493	\$1,730,493	\$517,432	\$517,432	29.90	0	0	100.00	0.00	Financiera / Física / Registros de SERGEM LO CONSIGUE AL SEGURO PRIMAVERA DE LOS MIL COLONES - SEPTIEMBRE PARA EL SIGUIENTE SEMESTRE.
MX1313040100795	Reparación de la Calle Lago Chím	9147	México	Mexcala	Cobertura municipal	Subsidio	002 Programa Regionales			2013	20-Previsiones Salariales y Económicas	AUTO. DE HIDRÁULICO	Asistencia Social	En Ejecución	\$707,139	\$707,139	\$707,139	\$707,139	\$707,139	\$707,139	\$216,604	\$216,604	29.63	0	0	100.00	0.00	Financiera / Física / Registros de SERGEM LO CONSIGUE AL SEGURO PRIMAVERA DE LOS MIL COLONES - SEPTIEMBRE PARA EL SIGUIENTE SEMESTRE.

PRELIMINAR