

Total: 19

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | Años Financieros | | | | | Años Físicos | | | Observaciones | | | | | | | |
|----------------------------------|---|--------------------|---------|-----------|---------------------|----------|-------------------------|---------------------------|--|--|-----------------------|--------------------|------------------|----------------|--------------|--------------|-------------------------|--------------|-------------|-------------|---------------|--------|--------|---------|------------------|---|-------------------------|---|
| Código del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recursos | Programa Puntos Cuadrados | Programa Puntos Cuadrados - Específico | Área | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estado | Ciclo Recursos | Presupuesto | Modificado | Reasignado (Reasignado) | Comprometido | Devengado | Ejecutado | | Pagado | Avance | Balance | Unidad de Medida | Población | Avance Anualizado Anual | |
| MD0014010008695 | Rehabilitación, Adornación y Construcción de Unidades Educativas | 80308-23/4 | México | Michoacán | Cobertura Municipal | Subsidio | 002 Programa Regionales | | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DEPENDENCIA | Educación | En Ejecución | | | | | | | | | 0.00 | | | | Financieras / Físicas / Registros de Depósito de Información sobre el Sistema Financiero y Físico, y en particular sus resultados en ejecución. | | |
| MD1330000000005 | Rehabilitación y Mejoramiento de Infraestructura Educativa en Unidades de Educación Básica en el Territorio del Mpio. de Michoacán | 80018 | México | Michoacán | Cobertura Municipal | Subsidio | 002 Programa Regionales | | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | AUTO. DE MICHOACÁN | Educación | En Ejecución | 2013 | \$10,000,000 | \$10,000,000 | \$10,000,000 | \$10,000,000 | \$7,236,475 | \$7,236,475 | \$7,236,475 | 72.37 | 00 | Obra | 0 | 100.00 | 72.00 | Financieras / Físicas / Registros de Depósito de Información sobre el Sistema Financiero y Físico, y en particular sus resultados en ejecución. |
| MD1330000000004 | Perforación y Equipamiento de Pozos Profundo Para Agua Potable, Hwy Beza Iva, Etaga. | 80019 | México | Michoacán | Cobertura Municipal | Subsidio | 002 Programa Regionales | | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | AUTO. DE MICHOACÁN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | \$10,000,000 | \$10,000,000 | \$10,000,000 | \$10,000,000 | \$4,484,442 | \$4,484,442 | \$4,484,442 | 44.84 | 00 | Obra | 0 | 100.00 | 43.00 | Financieras / Físicas / Registros de Depósito de Información sobre el Sistema Financiero y Físico, y en particular sus resultados en ejecución. |
| MD1330000000003 | Perforación y Equipamiento de Pozos Profundo Para Agua Potable, Hwy Beza Iva, Etaga. | 80020 | México | Michoacán | Cobertura Municipal | Subsidio | 002 Programa Regionales | | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | AUTO. DE MICHOACÁN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | \$1,500,000 | \$1,500,000 | \$1,500,000 | \$1,500,000 | \$1,026,374 | \$1,026,374 | \$1,026,374 | 68.35 | 00 | Obra | 0 | 100.00 | 5.00 | Financieras / Físicas / Registros de Depósito de Información sobre el Sistema Financiero y Físico, y en particular sus resultados en ejecución. |
| MD1330000000008 | Perforación y Equipamiento de Pozos Profundo Para Agua Potable, Hwy Beza Iva, Etaga. | 80022 | México | Michoacán | Cobertura Municipal | Subsidio | 002 Programa Regionales | | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | AUTO. DE MICHOACÁN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | \$4,500,000 | \$4,500,000 | \$4,500,000 | \$4,500,000 | \$1,376,479 | \$1,376,479 | \$1,376,479 | 30.59 | 00 | Obra | 0 | 100.00 | 4.00 | Financieras / Físicas / Registros de Depósito de Información sobre el Sistema Financiero y Físico, y en particular sus resultados en ejecución. |
| MD1330000000007 | Perforación y Equipamiento de Pozos Profundo Para Agua Potable, Hwy Beza Iva, Etaga. | 80023 | México | Michoacán | Cobertura Municipal | Subsidio | 002 Programa Regionales | | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | AUTO. DE MICHOACÁN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | \$1,500,000 | \$1,500,000 | \$1,500,000 | \$1,500,000 | \$1,026,374 | \$1,026,374 | \$1,026,374 | 68.35 | 00 | Obra | 0 | 100.00 | 5.00 | Financieras / Físicas / Registros de Depósito de Información sobre el Sistema Financiero y Físico, y en particular sus resultados en ejecución. |
| MD1330000000009 | Perforación y Equipamiento de Pozos Profundo Para Agua Potable, Hwy Beza Iva, Etaga. | 80027 | México | Michoacán | Cobertura Municipal | Subsidio | 002 Programa Regionales | | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | AUTO. DE MICHOACÁN | Educación | En Ejecución | 2013 | \$1,845,647 | \$1,845,647 | \$1,845,647 | \$1,845,647 | \$1,736,948 | \$1,736,948 | \$1,736,948 | 94.11 | 00 | Obra | 0 | 100.00 | 93.00 | Financieras / Físicas / Registros de Depósito de Información sobre el Sistema Financiero y Físico, y en particular sus resultados en ejecución. |
| MD1330000000008 | Perforación y Equipamiento de Pozos Profundo Para Agua Potable, Hwy Beza Iva, Etaga. | 80028 | México | Michoacán | Cobertura Municipal | Subsidio | 002 Programa Regionales | | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | AUTO. DE MICHOACÁN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | \$10,000,000 | \$10,000,000 | \$10,000,000 | \$10,000,000 | \$6,487,790 | \$6,487,790 | \$6,487,790 | 64.88 | 00 | Obra | 0 | 100.00 | 53.00 | Financieras / Físicas / Registros de Depósito de Información sobre el Sistema Financiero y Físico, y en particular sus resultados en ejecución. |
| MD1330000000007 | Perforación y Equipamiento de Pozos Profundo Para Agua Potable, Hwy Beza Iva, Etaga. | 80030 | México | Michoacán | Cobertura Municipal | Subsidio | 002 Programa Regionales | | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | AUTO. DE MICHOACÁN | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | \$10,000,000 | \$10,000,000 | \$10,000,000 | \$10,000,000 | \$9,590,114 | \$9,590,114 | \$9,590,114 | 95.90 | 00 | Obra | 0 | 100.00 | 100.00 | Financieras / Físicas / Registros de Depósito de Información sobre el Sistema Financiero y Físico, y en particular sus resultados en ejecución. |
| MD1330000000001 | Reparación de Ar. Camello Negro | 80031 | México | Michoacán | Cobertura Municipal | Subsidio | 002 Programa Regionales | | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | AUTO. DE MICHOACÁN | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | \$10,000,000 | \$10,000,000 | \$10,000,000 | \$10,000,000 | \$9,840,174 | \$9,840,174 | \$9,840,174 | 98.41 | 00 | Obra | 0 | 100.00 | 100.00 | Financieras / Físicas / Registros de Depósito de Información sobre el Sistema Financiero y Físico, y en particular sus resultados en ejecución. |
| MD1330000000004 | Rehabilitación del Camello B Construcción de Alcantarales Públicos en las Av. El Trono, Compañero 91304 de la Av. División de M. de Michoacán | 81134 | México | Michoacán | Cobertura Municipal | Subsidio | 002 Programa Regionales | | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | AUTO. DE MICHOACÁN | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | \$7,500,000 | \$7,500,000 | \$7,500,000 | \$7,500,000 | \$7,446,112 | \$7,446,112 | \$7,446,112 | 99.12 | 00 | Obra | 0 | 100.00 | 100.00 | Financieras / Físicas / Registros de Depósito de Información sobre el Sistema Financiero y Físico, y en particular sus resultados en ejecución. |
| MD1330000000009 | Reparación y Reparación de Ar. Camello B | 81135 | México | Michoacán | Cobertura Municipal | Subsidio | 002 Programa Regionales | | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | AUTO. DE MICHOACÁN | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | \$5,847,825 | \$5,847,825 | \$5,847,825 | \$5,847,825 | \$5,781,840 | \$5,781,840 | \$5,781,840 | 98.87 | 00 | Obra | 0 | 100.00 | 100.00 | Financieras / Físicas / Registros de Depósito de Información sobre el Sistema Financiero y Físico, y en particular sus resultados en ejecución. |
| MD1330000000013 | Reparación de La Calle 31. | 81136 | México | Michoacán | Cobertura Municipal | Subsidio | 002 Programa Regionales | | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | AUTO. DE MICHOACÁN | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | \$450,175 | \$450,175 | \$450,175 | \$450,175 | \$443,127 | \$443,127 | \$443,127 | 98.41 | 00 | Obra | 0 | 100.00 | 100.00 | Financieras / Físicas / Registros de Depósito de Información sobre el Sistema Financiero y Físico, y en particular sus resultados en ejecución. |
| MD1330000000016 | Reparación de La Calle Benito Juárez | 81137 | México | Michoacán | Cobertura Municipal | Subsidio | 002 Programa Regionales | | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | AUTO. DE MICHOACÁN | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | \$1,500,000 | \$1,500,000 | \$1,500,000 | \$1,500,000 | \$1,472,525 | \$1,472,525 | \$1,472,525 | 98.21 | 00 | Obra | 0 | 100.00 | 100.00 | Financieras / Físicas / Registros de Depósito de Información sobre el Sistema Financiero y Físico, y en particular sus resultados en ejecución. |
| MD1330000000009 | Reparación de La Av. Canal de Salud (San Vicente) | 81142 | México | Michoacán | Cobertura Municipal | Subsidio | 002 Programa Regionales | | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | AUTO. DE MICHOACÁN | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | \$4,434,407 | \$4,434,407 | \$4,434,407 | \$4,434,407 | \$4,408,769 | \$4,408,769 | \$4,408,769 | 99.42 | 00 | Obra | 0 | 100.00 | 100.00 | Financieras / Físicas / Registros de Depósito de Información sobre el Sistema Financiero y Físico, y en particular sus resultados en ejecución. |
| MD1330000000007 | Reparación de La Calle 15 | 81143 | México | Michoacán | Cobertura Municipal | Subsidio | 002 Programa Regionales | | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | AUTO. DE MICHOACÁN | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | \$1,336,299 | \$1,336,299 | \$1,336,299 | \$1,336,299 | \$1,322,939 | \$1,322,939 | \$1,322,939 | 99.00 | 00 | Obra | 0 | 100.00 | 100.00 | Financieras / Físicas / Registros de Depósito de Información sobre el Sistema Financiero y Físico, y en particular sus resultados en ejecución. |
| MD1330000000007 | Reparación de La Calle 27 | 81144 | México | Michoacán | Cobertura Municipal | Subsidio | 002 Programa Regionales | | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | AUTO. DE MICHOACÁN | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | \$474,230 | \$474,230 | \$474,230 | \$474,230 | \$465,980 | \$465,980 | \$465,980 | 98.49 | 00 | Obra | 0 | 100.00 | 100.00 | Financieras / Físicas / Registros de Depósito de Información sobre el Sistema Financiero y Físico, y en particular sus resultados en ejecución. |
| MD1330000000007 | Reparación de La Calle 26 | 81145 | México | Michoacán | Cobertura Municipal | Subsidio | 002 Programa Regionales | | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | AUTO. DE MICHOACÁN | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | \$1,055,241 | \$1,055,241 | \$1,055,241 | \$1,055,241 | \$1,039,044 | \$1,039,044 | \$1,039,044 | 98.47 | 00 | Obra | 0 | 100.00 | 100.00 | Financieras / Físicas / Registros de Depósito de Información sobre el Sistema Financiero y Físico, y en particular sus resultados en ejecución. |
| MD1330000000009 | Reparación de La Calle Benito Juárez de Xajay | 81146 | México | Michoacán | Cobertura Municipal | Subsidio | 002 Programa Regionales | | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | AUTO. DE MICHOACÁN | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | \$1,730,493 | \$1,730,493 | \$1,730,493 | \$1,730,493 | \$1,644,401 | \$1,644,401 | \$1,644,401 | 95.04 | 00 | Obra | 0 | 100.00 | 100.00 | Financieras / Físicas / Registros de Depósito de Información sobre el Sistema Financiero y Físico, y en particular sus resultados en ejecución. |
| MD1330000000009 | Reparación de La Calle Lago Chlan | 81147 | México | Michoacán | Cobertura Municipal | Subsidio | 002 Programa Regionales | | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | AUTO. DE MICHOACÁN | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | \$747,139 | \$747,139 | \$747,139 | \$747,139 | \$729,804 | \$729,804 | \$729,804 | 97.63 | 00 | Obra | 0 | 100.00 | 0.00 | Financieras / Físicas / Registros de Depósito de Información sobre el Sistema Financiero y Físico, y en particular sus resultados en ejecución. |