

Total: 15

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recursos	Programa Puntos Cuadrados	Programa Puntos Cuadrados - Específico	Año	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Años Financieros					Años Físicos			Observaciones				
														Ciclo Recursos	Programado	Modificado	Reasignado (Reasignado)	Comprometido	Devengado	Ejecutado	Pagado		L. Ingresos	Salvaguarda	Unidad de Medida	Publicación
MX12130010000002	Reconstrucción, Operatividad y Mantenimiento de la Av. Prolongación Anahuac	87540	México	Mexahualtzingo	Ciudad	Urbano	Subsidio	0508 Fondo de participación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	2012	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$0	\$11,189,287	\$11,189,287	\$11,189,287	\$10,389,446	\$10,389,446	02.85	00	00	00	Financiera / Física / Registro de recursos LO CONCORDANTE AL RESOLVO PRESUPUESTAL DE LOS MCL QUINCENALES PARA EL EJERCICIO 2012.	
MX121300100000097	Reparación de la Calle 19 División de la Av. Chimaltepec y San de Pedro Ciudad la Esperanza	87547	México	Mexahualtzingo	Ciudad	Urbano	Subsidio	0508 Fondo de participación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	2012	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$0	\$1,008,004	\$1,008,004	\$1,008,004	\$100,401	\$100,401	10.00	00	00	00	Financiera / Física / Registro de recursos LO CONCORDANTE AL RESOLVO PRESUPUESTAL DE LOS MCL QUINCENALES PARA EL EJERCICIO 2012.	
MX14140100285410	Alumbrado Público en Avenida de las Torres y Jorge Chávez Camerón de Avenida Primera Calle No. 17	93703	México	Mexahualtzingo	Cobertura Municipal	Subsidio	0508 Fondo de participación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	2014	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$5,918,029	\$4,918,029	51.18	00	00	00	Financiera / Física / Registro de recursos LO CONCORDANTE AL RESOLVO PRESUPUESTAL DE LOS MCL QUINCENALES PARA EL EJERCICIO 2014.	
MX1414030071287	Rehabilitación de Camellón Bordo de Avenida Segunda Etapa Mexahualtzingo	93499	México	Mexahualtzingo	Cobertura Municipal	Subsidio	0508 Fondo de participación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	2014	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$7,848,475	\$7,848,475	78.47	00	00	00	Financiera / Física / Registro de recursos LO CONCORDANTE AL RESOLVO PRESUPUESTAL DE LOS MCL QUINCENALES PARA EL EJERCICIO 2014.	
MX1414030073317	Proyecto de Alumbrado Público Norte Sur en el Municipio de Mexahualtzingo	93700	México	Mexahualtzingo	Cobertura Municipal	Subsidio	0508 Fondo de participación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	2014	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$2,932,048	\$2,932,048	58.64	00	00	00	Financiera / Física / Registro de recursos LO CONCORDANTE AL RESOLVO PRESUPUESTAL DE LOS MCL QUINCENALES PARA EL EJERCICIO 2014.	
MX1414030073743	Proyecto de Alumbrado Público Océano Bolívar en el Municipio de Mexahualtzingo	93701	México	Mexahualtzingo	Cobertura Municipal	Subsidio	0508 Fondo de participación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	2014	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$4,058,036	\$4,058,036	81.16	00	00	00	Financiera / Física / Registro de recursos LO CONCORDANTE AL RESOLVO PRESUPUESTAL DE LOS MCL QUINCENALES PARA EL EJERCICIO 2014.	
MX1414030073791	Rehabilitación de Calles, Camerón, Camerón y División de Calles y Villalón del Municipio	93702	México	Mexahualtzingo	Cobertura Municipal	Subsidio	0508 Fondo de participación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	2014	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$6,914,724	\$6,914,724	69.17	00	00	00	Financiera / Física / Registro de recursos LO CONCORDANTE AL RESOLVO PRESUPUESTAL DE LOS MCL QUINCENALES PARA EL EJERCICIO 2014.	
MX1414030073794	Reparación de la Avenida Anahuac Bordo	93498	México	Mexahualtzingo	Cobertura Municipal	Subsidio	0508 Fondo de participación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	2014	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$6,909,426	\$6,909,426	69.10	00	00	00	Financiera / Física / Registro de recursos LO CONCORDANTE AL RESOLVO PRESUPUESTAL DE LOS MCL QUINCENALES PARA EL EJERCICIO 2014.	
MX1414030073743	Reparación de Avenida Cuauhtémoc	93704	México	Mexahualtzingo	Cobertura Municipal	Subsidio	0508 Fondo de participación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	2014	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$6,462,303	\$6,462,303	64.63	00	00	00	Financiera / Física / Registro de recursos LO CONCORDANTE AL RESOLVO PRESUPUESTAL DE LOS MCL QUINCENALES PARA EL EJERCICIO 2014.	
MX1515010046247	Reparación de la Av. Juan Otilio y Prolongación de Calle Canal de San	-	México	Mexahualtzingo	Cobertura Municipal	Subsidio	0508 Fondo de participación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	2015	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$10,000,000	\$10,000,000	\$4,995,000	\$4,995,000	\$2,939,442	\$2,939,442	29.65	00	00	00	Financiera / Física / Registro de recursos LO CONCORDANTE AL RESOLVO PRESUPUESTAL DE LOS MCL QUINCENALES PARA EL EJERCICIO 2015.	
MX1515010046314	Reparación de la Avenida Adolfo López Mateos La Eruga	-	México	Mexahualtzingo	Cobertura Municipal	Subsidio	0508 Fondo de participación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	2015	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$10,000,000	\$10,000,000	\$4,995,000	\$4,995,000	\$2,939,208	\$2,939,208	29.39	00	00	00	Financiera / Física / Registro de recursos LO CONCORDANTE AL RESOLVO PRESUPUESTAL DE LOS MCL QUINCENALES PARA EL EJERCICIO 2015.	
MX1515010046378	Reparación de la Av. Adolfo López Mateos La Eruga	-	México	Mexahualtzingo	Cobertura Municipal	Subsidio	0508 Fondo de participación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	2015	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$10,000,000	\$10,000,000	\$4,995,000	\$4,995,000	\$2,939,208	\$2,939,208	29.39	00	00	00	Financiera / Física / Registro de recursos LO CONCORDANTE AL RESOLVO PRESUPUESTAL DE LOS MCL QUINCENALES PARA EL EJERCICIO 2015.	
MX1515010046360	Reparación de la Av. Adolfo López Mateos La Eruga	-	México	Mexahualtzingo	Cobertura Municipal	Subsidio	0508 Fondo de participación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	2015	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$10,000,000	\$10,000,000	\$4,995,000	\$4,995,000	\$2,939,208	\$2,939,208	29.39	00	00	00	Financiera / Física / Registro de recursos LO CONCORDANTE AL RESOLVO PRESUPUESTAL DE LOS MCL QUINCENALES PARA EL EJERCICIO 2015.	
MX1515010046360	Reparación de la Av. Adolfo López Mateos La Eruga	-	México	Mexahualtzingo	Cobertura Municipal	Subsidio	0508 Fondo de participación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	2015	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$10,000,000	\$10,000,000	\$4,995,000	\$4,995,000	\$2,939,208	\$2,939,208	29.39	00	00	00	Financiera / Física / Registro de recursos LO CONCORDANTE AL RESOLVO PRESUPUESTAL DE LOS MCL QUINCENALES PARA EL EJERCICIO 2015.	
MX1515010046393	Construcción de Alberca Semi-olímpica en las Cuicadas Virreyes, La Eruga	-	México	Mexahualtzingo	Cobertura Municipal	Subsidio	0508 Fondo de participación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	2015	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Educación	En Ejecución	2015	\$5,500,000	\$5,500,000	\$2,747,250	\$2,747,250	\$0	\$0	\$0	0.00	00	00	00	Financiera / Física / Registro de recursos LO CONCORDANTE AL RESOLVO PRESUPUESTAL DE LOS MCL QUINCENALES PARA EL EJERCICIO 2015.