

Total: 10

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Puntos Cuadrados	Programa Puntos Cuadrados - Específico	Año	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Años Financieros							Años Físicos			Observaciones									
														Ciclo Recursos	Presupuesto	Modificado	Reasignado (Reintegrado)	Comprometido	Devengado	Ejecutado	Pagado	1. Inicial	Balance		Unidad de Medida	Producción	Avance Anual	Avance Acum.					
MEX014010086935	Rehabilitación, Admisión y Construcción de Unidades Educativas en el Área Urbana de Ixtapalapa	832089-23/14	México	Mexahualtíocotl	Cobertura Municipal	Subsidio	0022 Programa Regional			2013	DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	Educación	En Ejecución																				Financiera / Física / Registrada en la entidad federativa o al municipio de acuerdo a la información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto no cuenta en ejecución.
MEX113030018305	Rehabilitación y Mantenimiento de Infraestructura Educativa en Escuelas de Educación Básica en el Municipio de Mexahualtíocotl	80518	México	Mexahualtíocotl	Cobertura Municipal	Subsidio	0022 Programa Regional			2013	AUTO. DE MEXAHUALTÍOCOTL	Educación	En Ejecución	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	100.00	100.00	0	100.00	100.00				Financiera / Física / Registrada en la entidad federativa o al municipio de acuerdo a la información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto no cuenta en ejecución.		
MEX113030018304	Perforación y Equipamiento de Pozos Artesiales para Agua Potable en la Zona Urbana de Mexahualtíocotl	80519	México	Mexahualtíocotl	Cobertura Municipal	Subsidio	0022 Programa Regional			2013	AUTO. DE MEXAHUALTÍOCOTL	Agua y saneamiento	En Ejecución	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	100.00	100.00	0	100.00	100.00					Financiera / Física / Registrada en la entidad federativa o al municipio de acuerdo a la información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto no cuenta en ejecución.	
MEX113030018307	Perforación y Equipamiento de Pozos Artesiales para Agua Potable en la Zona Urbana de Mexahualtíocotl	80520	México	Mexahualtíocotl	Cobertura Municipal	Subsidio	0022 Programa Regional			2013	AUTO. DE MEXAHUALTÍOCOTL	Agua y saneamiento	En Ejecución	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	100.00	100.00	0	100.00	100.00					Financiera / Física / Registrada en la entidad federativa o al municipio de acuerdo a la información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto no cuenta en ejecución.	
MEX113030018308	Perforación y Equipamiento de Pozos Artesiales para Agua Potable en la Zona Urbana de Mexahualtíocotl	80521	México	Mexahualtíocotl	Cobertura Municipal	Subsidio	0022 Programa Regional			2013	AUTO. DE MEXAHUALTÍOCOTL	Agua y saneamiento	En Ejecución	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	100.00	100.00	0	100.00	100.00					Financiera / Física / Registrada en la entidad federativa o al municipio de acuerdo a la información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto no cuenta en ejecución.	
MEX113030018309	Perforación y Equipamiento de Pozos Artesiales para Agua Potable en la Zona Urbana de Mexahualtíocotl	80522	México	Mexahualtíocotl	Cobertura Municipal	Subsidio	0022 Programa Regional			2013	AUTO. DE MEXAHUALTÍOCOTL	Agua y saneamiento	En Ejecución	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	100.00	100.00	0	100.00	100.00					Financiera / Física / Registrada en la entidad federativa o al municipio de acuerdo a la información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto no cuenta en ejecución.	
MEX140404041791	Rehabilitación de Camión para el Transporte de Materiales para la Construcción de Obras Públicas	85782	México	Mexahualtíocotl	Cobertura Municipal	Subsidio	0022 Programa Regional			2014	DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	14,000,000	14,000,000	14,000,000	14,000,000	14,000,000	14,000,000	14,000,000	14,000,000	14,000,000	100.00	100.00	0	100.00	100.00					Financiera / Física / Registrada en la entidad federativa o al municipio de acuerdo a la información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto no cuenta en ejecución.	
MEX140404041802	Rehabilitación de Camión para el Transporte de Materiales para la Construcción de Obras Públicas	85783	México	Mexahualtíocotl	Cobertura Municipal	Subsidio	0022 Programa Regional			2014	DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	100.00	100.00	0	100.00	100.00					Financiera / Física / Registrada en la entidad federativa o al municipio de acuerdo a la información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto no cuenta en ejecución.	
MEX140404041813	Rehabilitación de Camión para el Transporte de Materiales para la Construcción de Obras Públicas	85784	México	Mexahualtíocotl	Cobertura Municipal	Subsidio	0022 Programa Regional			2014	DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	14,000,000	14,000,000	14,000,000	14,000,000	14,000,000	14,000,000	14,000,000	14,000,000	14,000,000	100.00	100.00	0	100.00	100.00					Financiera / Física / Registrada en la entidad federativa o al municipio de acuerdo a la información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto no cuenta en ejecución.	
MEX140404041813	Rehabilitación de Camión para el Transporte de Materiales para la Construcción de Obras Públicas	85785	México	Mexahualtíocotl	Cobertura Municipal	Subsidio	0022 Programa Regional			2014	DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	14,000,000	14,000,000	14,000,000	14,000,000	14,000,000	14,000,000	14,000,000	14,000,000	14,000,000	100.00	100.00	0	100.00	100.00					Financiera / Física / Registrada en la entidad federativa o al municipio de acuerdo a la información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto no cuenta en ejecución.	