

Total: 6

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recursos	Programa Puntos Cuadrado	Programa Puntos Cuadrado - Específico	Año	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ámbito Financiero							Ámbito Físico			Observaciones				
														Ciclo Recursos	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Prestado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	1. Ingresos	Salvaguarda		Unidad de Medida	Publicado	Ingresos Anulados Anual	
MX151030058503	Sendero Peatonal De Avenida Regino Gueza	1058260201	México	Mexahualtíoyt 1	Cobertura municipal	Subsidio	0048 Programa Hábitat			15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Ayuntamiento de Mexahualtíoyt	Transportes y Vialidades	En Ejecución	2015	\$4,806,769	\$2,944,074	\$2,944,074	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	00	Metros Cuadrados	2,000	0.00	0.00	Financieras / Físicas / Registrado de reporte de conformidad al Tercer Trimestre de 2015 - CUOTRO. Para el siguiente nivel.
MX151030058505	Sendero Peatonal De Avenida Victor	1058260202	México	Mexahualtíoyt 1	Cobertura municipal	Subsidio	0048 Programa Hábitat			15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Ayuntamiento de Mexahualtíoyt	Transportes y Vialidades	En Ejecución	2015	\$5,471,420	\$3,282,952	\$3,282,952	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	00	Metros Cuadrados	4,160	0.00	0.00	Financieras / Físicas / Registrado de reporte de conformidad al Tercer Trimestre de 2015 - CUOTRO. Para el siguiente nivel.
MX151030058506	Habilitación Del Cam El Sol II	1058260203	México	Mexahualtíoyt 1	Cobertura municipal	Subsidio	0048 Programa Hábitat			15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Ayuntamiento de Mexahualtíoyt	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$279,494	\$147,817	\$147,817	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	00	Metros Cuadrados	2,100	0.00	0.00	Financieras / Físicas / Registrado de reporte de conformidad al Tercer Trimestre de 2015 - CUOTRO. Para el siguiente nivel.
MX151030058508	Ampliación Del Centro De Desarrollo Comunitario El Sol	1058260204	México	Mexahualtíoyt 1	Cobertura municipal	Subsidio	0048 Programa Hábitat			15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Ayuntamiento de Mexahualtíoyt	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,044,924	\$1,224,924	\$1,224,924	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	00	Metros Cuadrados	2,000	0.00	0.00	Financieras / Físicas / Registrado de reporte de conformidad al Tercer Trimestre de 2015 - CUOTRO. Para el siguiente nivel.
MX151030058502	Elemento De Bustranquilidad	1058260204	México	Mexahualtíoyt 1	Cobertura municipal	Subsidio	0048 Programa Hábitat			15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Ayuntamiento de Mexahualtíoyt	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$47,453	\$24,791	\$24,791	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	00	Lote	2,000	0.00	0.00	Financieras / Físicas / Registrado de reporte de conformidad al Tercer Trimestre de 2015 - CUOTRO. Para el siguiente nivel.
MX151030058504	Elemento De Bustranquilidad	1058260204	México	Mexahualtíoyt 1	Cobertura municipal	Subsidio	0048 Programa Hábitat			15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Ayuntamiento de Mexahualtíoyt	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$35,810	\$18,006	\$18,006	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	00	Lote	2,000	0.00	0.00	Financieras / Físicas / Registrado de reporte de conformidad al Tercer Trimestre de 2015 - CUOTRO. Para el siguiente nivel.

PRELIMINAR