

Total: 5

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recursos	Programa Fondeo Corriente	Programa Fondo Corriente - Específico	Año	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recursos	Presupuesto	Modificado	Recaudos (Millionados)	Avance Financiero					Avance Físico			Observaciones
																		Comprometido	Overspend	Ejercido	Pagado	L. Anexo	Salvarejo	Unidad de Medida	Producción	
MEX1414010000043	Rehabilitación de Camellones En Mexauhualoyotl, Estado de México	05143	México	Mexauhualoyotl 1	Cobertura Municipal	Subsidios	0129 Proyectos de Desarrollo Regional			2014	212,000,000	212,000,000	212,000,000	\$11,970,000	\$4,181,990	\$4,181,990	\$4,181,990	\$4,181,990	\$4,181,990	51.60	50	Metros Cuadrados	0	0.00	66.05	Financieras / Físicas / Registro de reportes de cumplimiento al tercer trimestre de 2015 - 01/10/2015. Para el siguiente año.
MEX1414010000006	Rehabilitación de Vialidades En El Municipio de Mexauhualoyotl, Estado de México.	-	México	Mexauhualoyotl 1	Cobertura Municipal	Subsidios	0129 Proyectos de Desarrollo Regional			2014	\$45,000,000	\$45,000,000	\$45,000,000	\$44,900,003	\$42,782,718	\$42,782,718	\$42,782,718	\$42,782,718	\$42,782,718	85.07	50	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financieras / Físicas / Registro de reportes de cumplimiento al tercer trimestre de 2015 - 01/10/2015. Para el siguiente año.
MEX1310100402490	CON. DE BARRIO Y BARR. DE BARRIO Par. De La Esperanza Priv., Unidad Org. Vicaría Aprob. Constr. Unidad Org. Sta. Av. 8/9/ Eq. Calle 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100.	-	México	Mexauhualoyotl 1	Cobertura Municipal	Subsidios	0129 Proyectos de Desarrollo Regional			2015	\$9,500,000	\$9,500,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	50	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financieras / Físicas / Registro de reportes de cumplimiento al tercer trimestre de 2015 - 01/10/2015. Para el siguiente nivel.
MEX1310100404194	Mejora de la Av. De la Esperanza Priv., Unidad Org. Vicaría Aprob. Constr. Unidad Org. Sta. Av. 8/9/ Eq. Calle 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100.	-	México	Mexauhualoyotl 1	Cobertura Municipal	Subsidios	0129 Proyectos de Desarrollo Regional			2015	\$5,585,000	\$5,585,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	50	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financieras / Físicas / Registro de reportes de cumplimiento al tercer trimestre de 2015 - 01/10/2015. Para el siguiente nivel.
MEX1310100404653	Mejora de la Av. De la Esperanza Priv., Unidad Org. Vicaría Aprob. Constr. Unidad Org. Sta. Av. 8/9/ Eq. Calle 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100.	-	México	Mexauhualoyotl 1	Cobertura Municipal	Subsidios	0129 Proyectos de Desarrollo Regional			2015	\$4,415,000	\$4,415,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	50	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financieras / Físicas / Registro de reportes de cumplimiento al tercer trimestre de 2015 - 01/10/2015. Para el siguiente nivel.

PRELIMINAR