

Total: 53

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Servicio	Programa Fondo Comunal	Programa Fondo Comunal - Específico	Banco	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Seguro	Programas	Modificadas	Reasignadas (Millionés)	Años Financieros				Años Físicos				Observaciones		
																		Comprometido	Desagregado	Ejecutado	Pagado	1 Anual	Balance	Unidad de Medida	Publicado		Avance Anualizado Anual	
MEX1013010002756	Rehabilitación de Barde y Mejoramiento de la Red de Agua Potable en la Escuela Primaria "Carmen Rosa de del Sur"	151147/0071	México	Mexahualtzingo	Ciudad	Urbano	Asistencias Federales	1004 PAIS Municipales y de las Dependencias Federales	10-Apartaciones Federales para Entidades Federativas y Municipales	1004 PAIS Municipales y de las Dependencias Federales	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2010	\$2,275,898	\$2,275,898	\$2,275,898	\$2,275,898	\$2,271,709	\$2,271,709	\$2,271,709	99.82	50	Metros Cuadrados	5,734	100.00	100.00	Financieras / Físicas / Registro de progreso de condiciones al Cuarto Trimestre de 2015 - SIEMROD. Para el siguiente nivel.
MEX1013010002758	Rehabilitación de Barde y Mejoramiento de la Red de Agua Potable en la Escuela Primaria "Carmen Rosa de del Sur"	151147/0084	México	Mexahualtzingo	Ciudad	Urbano	Asistencias Federales	1004 PAIS Municipales y de las Dependencias Federales	10-Apartaciones Federales para Entidades Federativas y Municipales	1004 PAIS Municipales y de las Dependencias Federales	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2010	\$2,278,524	\$2,278,524	\$2,278,524	\$2,278,524	\$2,179,247	\$2,179,247	\$2,179,247	99.82	50	Metros Cuadrados	1,369	100.00	100.00	Financieras / Físicas / Registro de progreso de condiciones al Cuarto Trimestre de 2015 - SIEMROD. Para el siguiente nivel.
MEX1013010002759	Rehabilitación de Barde y Mejoramiento de la Red de Agua Potable en la Escuela Primaria "Carmen Rosa de del Sur"	151173/0078	México	Mexahualtzingo	Ciudad	Urbano	Asistencias Federales	1004 PAIS Municipales y de las Dependencias Federales	10-Apartaciones Federales para Entidades Federativas y Municipales	1004 PAIS Municipales y de las Dependencias Federales	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2010	\$1,116,437	\$1,116,437	\$1,116,437	\$1,116,437	\$1,097,309	\$1,097,309	\$1,097,309	98.27	50	Metros Cuadrados	445	100.00	100.00	Financieras / Físicas / Registro de progreso de condiciones al Cuarto Trimestre de 2015 - SIEMROD. Para el siguiente nivel.
MEX1013010002760	Rehabilitación de Barde y Mejoramiento de la Red de Agua Potable en la Escuela Primaria "Carmen Rosa de del Sur"	151177/0043	México	Mexahualtzingo	Ciudad	Urbano	Asistencias Federales	1004 PAIS Municipales y de las Dependencias Federales	10-Apartaciones Federales para Entidades Federativas y Municipales	1004 PAIS Municipales y de las Dependencias Federales	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2010	\$2,545,409	\$2,545,409	\$2,545,409	\$2,545,409	\$2,547,847	\$2,547,847	\$2,547,847	99.93	50	Metros Cuadrados	1,448	100.00	100.00	Financieras / Físicas / Registro de progreso de condiciones al Cuarto Trimestre de 2015 - SIEMROD. Para el siguiente nivel.
MEX1013010002761	Rehabilitación de Barde y Mejoramiento de la Red de Agua Potable en la Escuela Primaria "Carmen Rosa de del Sur"	151145/0070	México	Mexahualtzingo	Ciudad	Urbano	Asistencias Federales	1004 PAIS Municipales y de las Dependencias Federales	10-Apartaciones Federales para Entidades Federativas y Municipales	1004 PAIS Municipales y de las Dependencias Federales	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2010	\$694,187	\$694,187	\$694,187	\$694,187	\$715,559	\$715,559	\$715,559	99.92	50	Metros Cuadrados	509	100.00	100.00	Financieras / Físicas / Registro de progreso de condiciones al Cuarto Trimestre de 2015 - SIEMROD. Para el siguiente nivel.
MEX1013010002763	Rehabilitación de Barde y Mejoramiento de la Red de Agua Potable en la Escuela Primaria "Carmen Rosa de del Sur"	143602/0005	México	Mexahualtzingo	Ciudad	Urbano	Asistencias Federales	1004 PAIS Municipales y de las Dependencias Federales	10-Apartaciones Federales para Entidades Federativas y Municipales	1004 PAIS Municipales y de las Dependencias Federales	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2010	\$1,935,901	\$1,935,901	\$1,935,901	\$1,935,901	\$1,925,734	\$1,925,734	\$1,925,734	99.50	50	Metros Cuadrados	137,945	100.00	100.00	Financieras / Físicas / Registro de progreso de condiciones al Cuarto Trimestre de 2015 - SIEMROD. Para el siguiente nivel.
MEX1013010002765	Rehabilitación de Barde y Mejoramiento de la Red de Agua Potable en la Escuela Primaria "Carmen Rosa de del Sur"	143600/0004	México	Mexahualtzingo	Ciudad	Urbano	Asistencias Federales	1004 PAIS Municipales y de las Dependencias Federales	10-Apartaciones Federales para Entidades Federativas y Municipales	1004 PAIS Municipales y de las Dependencias Federales	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2010	\$676,905	\$676,905	\$676,905	\$676,905	\$553,094	\$553,094	\$553,094	81.71	50	Metros Cuadrados	431	100.00	100.00	Financieras / Físicas / Registro de progreso de condiciones al Cuarto Trimestre de 2015 - SIEMROD. Para el siguiente nivel.
MEX1013010002766	Rehabilitación de Barde y Mejoramiento de la Red de Agua Potable en la Escuela Primaria "Carmen Rosa de del Sur"	143607/0009	México	Mexahualtzingo	Ciudad	Urbano	Asistencias Federales	1004 PAIS Municipales y de las Dependencias Federales	10-Apartaciones Federales para Entidades Federativas y Municipales	1004 PAIS Municipales y de las Dependencias Federales	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2010	\$1,846,473	\$1,846,473	\$1,846,473	\$1,846,473	\$1,847,854	\$1,847,854	\$1,847,854	99.79	50	Metros Cuadrados	2,498	100.00	100.00	Financieras / Físicas / Registro de progreso de condiciones al Cuarto Trimestre de 2015 - SIEMROD. Para el siguiente nivel.
MEX1013010002767	Rehabilitación de Barde y Mejoramiento de la Red de Agua Potable en la Escuela Primaria "Carmen Rosa de del Sur"	143598/0002	México	Mexahualtzingo	Ciudad	Urbano	Asistencias Federales	1004 PAIS Municipales y de las Dependencias Federales	10-Apartaciones Federales para Entidades Federativas y Municipales	1004 PAIS Municipales y de las Dependencias Federales	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2010	\$1,017,214	\$1,017,214	\$1,017,214	\$1,017,214	\$1,015,481	\$1,015,481	\$1,015,481	99.83	50	Metros Cuadrados	1,290	100.00	100.00	Financieras / Físicas / Registro de progreso de condiciones al Cuarto Trimestre de 2015 - SIEMROD. Para el siguiente nivel.
MEX1013010002768	Rehabilitación de Barde y Mejoramiento de la Red de Agua Potable en la Escuela Primaria "Carmen Rosa de del Sur"	151147/0072	México	Mexahualtzingo	Ciudad	Urbano	Asistencias Federales	1004 PAIS Municipales y de las Dependencias Federales	10-Apartaciones Federales para Entidades Federativas y Municipales	1004 PAIS Municipales y de las Dependencias Federales	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2010	\$297,083	\$297,083	\$297,083	\$297,083	\$293,447	\$293,447	\$293,447	84.75	50	Metros Cuadrados	335	100.00	100.00	Financieras / Físicas / Registro de progreso de condiciones al Cuarto Trimestre de 2015 - SIEMROD. Para el siguiente nivel.
MEX1013010002769	Rehabilitación de Barde y Mejoramiento de la Red de Agua Potable en la Escuela Primaria "Carmen Rosa de del Sur"	151178/0080	México	Mexahualtzingo	Ciudad	Urbano	Asistencias Federales	1004 PAIS Municipales y de las Dependencias Federales	10-Apartaciones Federales para Entidades Federativas y Municipales	1004 PAIS Municipales y de las Dependencias Federales	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2010	\$1,047,054	\$1,047,054	\$1,047,054	\$1,047,054	\$1,044,205	\$1,044,205	\$1,044,205	99.84	50	Metros Cuadrados	133	100.00	100.00	Financieras / Físicas / Registro de progreso de condiciones al Cuarto Trimestre de 2015 - SIEMROD. Para el siguiente nivel.
MEX1013010002781	Rehabilitación de Barde y Mejoramiento de la Red de Agua Potable en la Escuela Primaria "Carmen Rosa de del Sur"	151179/0081	México	Mexahualtzingo	Ciudad	Urbano	Asistencias Federales	1004 PAIS Municipales y de las Dependencias Federales	10-Apartaciones Federales para Entidades Federativas y Municipales	1004 PAIS Municipales y de las Dependencias Federales	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2010	\$2,345,968	\$2,345,968	\$2,345,968	\$2,345,968	\$2,345,790	\$2,345,790	\$2,345,790	99.99	50	Metros Cuadrados	1,490	100.00	100.00	Financieras / Físicas / Registro de progreso de condiciones al Cuarto Trimestre de 2015 - SIEMROD. Para el siguiente nivel.
MEX1013010002797	Rehabilitación de Barde y Mejoramiento de la Red de Agua Potable en la Escuela Primaria "Carmen Rosa de del Sur"	151170/0074	México	Mexahualtzingo	Ciudad	Urbano	Asistencias Federales	1004 PAIS Municipales y de las Dependencias Federales	10-Apartaciones Federales para Entidades Federativas y Municipales	1004 PAIS Municipales y de las Dependencias Federales	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2010	\$1,623,374	\$1,623,374	\$1,623,374	\$1,623,374	\$1,622,405	\$1,622,405	\$1,622,405	99.94	50	Metros Cuadrados	2,325	100.00	100.00	Financieras / Físicas / Registro de progreso de condiciones al Cuarto Trimestre de 2015 - SIEMROD. Para el siguiente nivel.
MEX1013020149332	Rehabilitación de Barde y Mejoramiento de la Red de Agua Potable en la Escuela Primaria "Carmen Rosa de del Sur"	161270-0050	México	Mexahualtzingo	Ciudad	Urbano	Asistencias Federales	1004 PAIS Municipales y de las Dependencias Federales	10-Apartaciones Federales para Entidades Federativas y Municipales	1004 PAIS Municipales y de las Dependencias Federales	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	Asistencia Social	En Ejecución	2010	\$23,200	\$23,200	\$23,200	\$23,200	\$0	\$0	\$0	0.00	50	Metros Cuadrados	100	1.00	0.00	Financieras / Físicas / Registro de progreso de condiciones al Cuarto Trimestre de 2015 - SIEMROD. Para el siguiente nivel.