

Total: 3

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto		Banco	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Avance Financiero					Avance Físico			Observaciones					
								Programa Fondo Comunal	Programa Fondo Comunal - Específico					Ciclo Seguro	Programado	Modificado	Recaudado (Millonada)	Comprometido	Disponible	Ejecutado	Pagado		% Avance	Indicador	Unidad de Medida	Población	Avance Anual
MEX12130100027132	Reparación de la Calle Iago Viana	14558/0033	México	Mexahualtepec	Ciudad	Urbano	Asignaciones Federales	104 Fideicomisos y de las Dependencias Departamentales del Ejecutivo Federal	11-Asignaciones Federales para Entidades Federativas y Municipales	SEDECOM DE VERACRUZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$1,998,737	\$1,998,737	\$1,998,737	\$1,998,737	\$1,921,841	\$1,921,841	\$1,921,841	86.15	20	Metros Cuadrados	2,424	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro de Reporte de Ejecución al Cuarto Trimestre de 2015
MEX12130100027155	Construcción de Banda Perimetral y Plano Cívico en la Escuela Primaria Ignacio Zaragoza	14558/0045	México	Mexahualtepec	Ciudad	Urbano	Asignaciones Federales	104 Fideicomisos y de las Dependencias Departamentales del Ejecutivo Federal	11-Asignaciones Federales para Entidades Federativas y Municipales	SEDECOM DE VERACRUZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$816,541	\$816,541	\$816,541	\$816,541	\$810,970	\$810,970	\$810,970	99.32	20	Metros Cuadrados	659	100.00	99.00	Financiera / Física / Registro de Reporte de Ejecución al Cuarto Trimestre de 2015 - SEDECOM. Para el siguiente nivel.
MEX12130100027460	Construcción de Banda Perimetral y Plano Cívico en la Escuela Secundaria Lázaro Cárdenas	14558/0040	México	Mexahualtepec	Ciudad	Urbano	Asignaciones Federales	104 Fideicomisos y de las Dependencias Departamentales del Ejecutivo Federal	11-Asignaciones Federales para Entidades Federativas y Municipales	SEDECOM DE VERACRUZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$946,538	\$946,538	\$946,538	\$946,538	\$903,178	\$903,178	\$903,178	93.44	20	Metros Cuadrados	1,135	100.00	93.00	Financiera / Física / Registro de Reporte de Ejecución al Cuarto Trimestre de 2015 - SEDECOM. Para el siguiente nivel.