

Total: 5

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto		Entidad Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Ejercer	Modificación	Reasignación (Millones)	Años Financieros				Años Físicos			Observaciones				
								Programa Fondo Comunal	Programa Fondo Comunal - Específico								Completado	Disponible	Ejercido	Pagado	1 Ancho	Indicador	Unidad de Medida		Población	Avance	Ampliación	Anos
MR133020160417	Reparación de la Calle 30	17374-0005	México	Mexahualtáyotl	Ciudad	Urbano	Asignaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal	11-Asignaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$1,081,969	\$1,081,969	\$1,081,969	\$1,081,969	\$1,013,840	\$1,013,840	\$1,013,840	\$1,013,840	83.70	20	Metros Cuadrados	310	1.00	100.00	Financiera / Física. / Registro de reporte de cumplimiento al Cuarto Trimestre de 2015 - SISEMEX. Para el siguiente año.
MR133020160404	Reparación de la Calle 23	17374-0009	México	Mexahualtáyotl	Ciudad	Urbano	Asignaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal	11-Asignaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$776,014	\$776,014	\$776,014	\$776,014	\$731,488	\$731,488	\$731,488	\$731,488	94.24	20	Metros Cuadrados	310	1.00	100.00	Financiera / Física. / Registro de reporte de cumplimiento al Cuarto Trimestre de 2015 - SISEMEX. Para el siguiente año.
MR133020160475	Urbanización de Calles y Avenidas del Municipio con la Adquisición de Materiales para el Mantenimiento de las Balcas de Aguas Residuales en el Fraccionamiento de San Agustín	17362-0019	México	Mexahualtáyotl	Cobertura Municipal	Urbano	Asignaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal	11-Asignaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Transportes y Viabilidad	En Ejecución	2013	\$0	\$46,437,456	\$46,437,456	\$46,437,456	\$46,149,176	\$46,149,176	\$46,149,176	\$46,149,176	99.38	20	Metros Cuadrados	1,300,000	100.00	99.00	Financiera / Física. / Registro de reporte de cumplimiento al Cuarto Trimestre de 2015
MR133040160530	Una Red Ciudad de México (Industria Manufacturera de Ventilación para Superficie)	17405-0031	México	Mexahualtáyotl	Cobertura Municipal	Urbano	Asignaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal	11-Asignaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Transportes y Viabilidad	En Ejecución	2013	\$97,479	\$97,479	\$97,479	\$97,479	\$97,488	\$97,488	\$97,488	\$97,488	99.61	20	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera / Física. / Registro de reporte de cumplimiento al Cuarto Trimestre de 2015 - SISEMEX. Para el siguiente año.
MR1334010204671	Mejoramiento de Sistemas de Ventilación de Techos Planos Incluyendo Elementos de Impermeación	17375-0033	México	Mexahualtáyotl	Cobertura Municipal	Urbano	Asignaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal	11-Asignaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$12,000,000	\$12,000,000	\$12,000,000	\$12,000,000	\$11,981,488	\$11,981,488	\$11,981,488	\$11,981,488	99.85	20	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física. / Registro de reporte de cumplimiento al Cuarto Trimestre de 2015 - SISEMEX. Para el siguiente año.