

Total: 6

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Concreto	Programa Fondo Concreto - Específico	Banco	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Seguro	Presupuesto	Modificación	Recaudación (Millonada)	Avance Financiero				Avance Físico			Observaciones			
																		Comprometido	Devengado	Ejecutado	Pagado	% Avance	Indicador	Unidad de Medida		Población	Avance Anualizado Anual	
MEX151010443033	Construcción de Teatro Al Aire Libre No al Parque del Pueblo Ciudad Regeneración Villah 44 de la Rapa	97593	México	Mexahualtíoc	Cobertura municipal	Subsidio	0001 Fondo de Cultura				SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	Educación	En Ejecución	2015	\$7,000,000	\$7,000,000	\$7,000,000	\$6,967,553	\$6,001,480	\$6,001,480	\$6,501,483	85.74	00	Metros Cuadrados	0	0.00	60.69	Financieras / Físicas / Registrado de reporte de cumplimiento al Cuarto Trimestre de 2015 - SECTORA. Para el siguiente nivel.
MEX151010443039	Construcción de Teatro Al Aire Libre No al Parque del Pueblo Ciudad Regeneración Villah 44 de la Rapa	97591	México	Mexahualtíoc	Cobertura municipal	Subsidio	0001 Fondo de Cultura				SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	Educación	En Ejecución	2015	\$7,000,000	\$7,000,000	\$7,000,000	\$6,991,078	\$5,100,770	\$5,100,770	\$5,100,770	72.90	00	Metros Cuadrados	0	0.00	61.94	Financieras / Físicas / Registrado de reporte de cumplimiento al Cuarto Trimestre de 2015 - SECTORA. Para el siguiente nivel.
MEX151010444372	Rehabilitación de Casas de Cultura de San Sebastián San Agustín y Campeche San Felipe	97595	México	Mexahualtíoc	Cobertura municipal	Subsidio	0001 Fondo de Cultura				SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	Educación	En Ejecución	2015	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$4,966,044	\$1,489,993	\$1,489,993	\$1,489,993	29.80	00	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financieras / Físicas / Registrado de reporte de cumplimiento al Cuarto Trimestre de 2015 - SECTORA. Para el siguiente nivel.
MEX151010444107	Construcción de Teatro Al Aire Libre No al Parque del Pueblo Ciudad Regeneración Villah 44 de la Rapa	97594	México	Mexahualtíoc	Cobertura municipal	Subsidio	0001 Fondo de Cultura				SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	Educación	En Ejecución	2015	\$7,000,000	\$7,000,000	\$7,000,000	\$6,938,498	\$2,081,848	\$2,081,848	\$2,081,848	29.74	00	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financieras / Físicas / Registrado de reporte de cumplimiento al Cuarto Trimestre de 2015 - SECTORA. Para el siguiente nivel.
MEX151010446111	Construcción de Teatro Al Aire Libre No al Parque del Pueblo Ciudad Regeneración Villah 44 de la Rapa	97592	México	Mexahualtíoc	Cobertura municipal	Subsidio	0001 Fondo de Cultura				SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	Educación	En Ejecución	2015	\$7,000,000	\$7,000,000	\$7,000,000	\$6,874,504	\$5,833,510	\$5,833,510	\$5,833,510	83.34	00	Metros Cuadrados	0	0.00	77.10	Financieras / Físicas / Registrado de reporte de cumplimiento al Cuarto Trimestre de 2015 - SECTORA. Para el siguiente nivel.
MEX151010446771	Construcción de Teatro Al Aire Libre No al Parque del Pueblo Ciudad Regeneración Villah 44 de la Rapa	97590	México	Mexahualtíoc	Cobertura municipal	Subsidio	0001 Fondo de Cultura				SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	Educación	En Ejecución	2015	\$7,000,000	\$7,000,000	\$7,000,000	\$6,995,368	\$3,135,200	\$3,135,200	\$3,135,200	44.75	00	Metros Cuadrados	0	0.00	21.39	Financieras / Físicas / Registrado de reporte de cumplimiento al Cuarto Trimestre de 2015 - SECTORA. Para el siguiente nivel.