

Total: 6

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Concreto	Programa Fondo Concreto - Específico	Banco	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificación	Recaudación (Millonada)	Avance Financiero				Avance Físico			Observaciones			
																		Comprometido	Disponible	Ejecutado	Pagado	% Avance	Indicador	Unidad de Medida		Valor	Avance Anualizado Anual	
MEX151001046267	Reparación de la Av. Lago Coahuila y pavimentación de Calle Canal de Agua	97118	México	Mexahualtíoc	Cobertura municipal	Subsidio	058 Fondo de Participación y Desarrollo Municipal			23-Provisiones Salariales y Honorarios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$9,898,140	\$7,154,556	\$7,154,556	\$7,154,556	71.55	20	Metros Cuadrados	0	0.00	66.93	Financiera / Física / Registro de reportes de cumplimiento al Cuarto Trimestre de 2015 - CIECEN. Para el siguiente nivel.
MEX151001046315	Reparación de la Avenida Adolfo López Mateos Av. 1009	97119	México	Mexahualtíoc	Cobertura municipal	Subsidio	058 Fondo de Participación y Desarrollo Municipal			23-Provisiones Salariales y Honorarios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$9,797,361	\$9,755,131	\$9,755,131	\$9,755,131	87.55	20	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro de reportes de cumplimiento al Cuarto Trimestre de 2015 - CIECEN. Para el siguiente nivel.
MEX151001046378	Reparación de la Av. Adolfo López Mateos 10. 1099	97121	México	Mexahualtíoc	Cobertura municipal	Subsidio	058 Fondo de Participación y Desarrollo Municipal			23-Provisiones Salariales y Honorarios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$9,797,361	\$9,755,131	\$9,755,131	\$9,755,131	87.55	20	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro de reportes de cumplimiento al Cuarto Trimestre de 2015 - CIECEN. Para el siguiente nivel.
MEX151001046390	Reparación de la Av. Adolfo López Mateos 10. 1099	97120	México	Mexahualtíoc	Cobertura municipal	Subsidio	058 Fondo de Participación y Desarrollo Municipal			23-Provisiones Salariales y Honorarios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$9,797,361	\$9,755,131	\$9,755,131	\$9,755,131	87.55	20	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro de reportes de cumplimiento al Cuarto Trimestre de 2015 - CIECEN. Para el siguiente nivel.
MEX151001046392	Reparación de la Av. Adolfo López Mateos 10. 1099	97122	México	Mexahualtíoc	Cobertura municipal	Subsidio	058 Fondo de Participación y Desarrollo Municipal			23-Provisiones Salariales y Honorarios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$9,797,361	\$9,755,131	\$9,755,131	\$9,755,131	87.55	20	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro de reportes de cumplimiento al Cuarto Trimestre de 2015 - CIECEN. Para el siguiente nivel.
MEX151001046553	Construcción de Alberca Familiar en la Colonia Tizapalcan, Tr. 1099	97117	México	Mexahualtíoc	Cobertura municipal	Subsidio	058 Fondo de Participación y Desarrollo Municipal			23-Provisiones Salariales y Honorarios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Educación	En Ejecución	2015	\$5,500,000	\$5,500,000	\$5,500,000	\$5,437,559	\$3,984,214	\$3,984,214	\$3,984,214	72.44	20	Metros Cuadrados	0	0.00	41.24	Financiera / Física / Registro de reportes de cumplimiento al Cuarto Trimestre de 2015 - CIECEN. Para el siguiente nivel.