

Total: 7

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ambito	Tipo de Recursos	Programa Fondo Común	Programa Fondo Común - Ejecución	Año	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Año Financiero						Año Físico			Observaciones					
														Ciclo Recursos	Pagamento	Multifondo	Recaudado (Medios)	Comprometido	Derogado	Ejecuido	Pagado	% Avance		Salvaguarda	Unidad de Medida	Producción	Avance Anual (en %)	
MSE141010205410	Rehabilitación y restauración de Alameda Pública de Avenida de las Flores " Jorge Zaldívar Cantú" de Avenida Federal CDMX No.17	83703	México	Mexahualtzingo	Colonia Municipal	Subsidio	020-Fondo de participación y desarrollo municipal			20-Previsiones Salariales y Remuneraciones	COMISION DE DESARROLLO URBANO Y URBANISMO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$4,848,180	\$7,297,599	\$7,297,599	\$7,297,599	72.98	00	Metros Cuadrados	0	0.00	47.12	Financiera / Físico / Registro de compra de materiales al Cuarto Trimestre de 2015 - \$1170000. Para el siguiente ciclo.
MSE1410103072097	Rehabilitación de camión escuela de Escuela Secundaria Jorge Rosencrutz Depedat	83699	México	Mexahualtzingo	Colonia Municipal	Subsidio	020-Fondo de participación y desarrollo municipal			20-Previsiones Salariales y Remuneraciones	COMISION DE DESARROLLO URBANO Y URBANISMO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$6,947,294	\$9,294,418	\$9,294,418	\$9,294,418	99.04	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Físico / Registro de compra de materiales al Cuarto Trimestre de 2015 - \$1170000. Para el siguiente ciclo.
MSE1410103073367	Proyecto de Alumbrado Público Mejor por el Municipio de Mexahualtzingo	83700	México	Mexahualtzingo	Colonia Municipal	Subsidio	020-Fondo de participación y desarrollo municipal			20-Previsiones Salariales y Remuneraciones	COMISION DE DESARROLLO URBANO Y URBANISMO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$4,822,975	\$4,284,047	\$4,284,047	\$4,284,047	87.88	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Físico / Registro de compra de materiales al Cuarto Trimestre de 2015 - \$1170000. Para el siguiente ciclo.
MSE1410103073243	Proyecto de Alumbrado Público Mejorar por el Municipio de Mexahualtzingo	83701	México	Mexahualtzingo	Colonia Municipal	Subsidio	020-Fondo de participación y desarrollo municipal			20-Previsiones Salariales y Remuneraciones	COMISION DE DESARROLLO URBANO Y URBANISMO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$4,959,112	\$4,258,024	\$4,258,024	\$4,258,024	85.16	00	Metros Cuadrados	0	0.00	84.25	Financiera / Físico / Registro de compra de materiales al Cuarto Trimestre de 2015 - \$1170000. Para el siguiente ciclo.
MSE1410103073371	Rehabilitación de Calles, Camellones, Alumbrado, Instalación de Bandejas de Fibras de Vidrio y Vidriales en Municipios	83702	México	Mexahualtzingo	Colonia Municipal	Subsidio	020-Fondo de participación y desarrollo municipal			20-Previsiones Salariales y Remuneraciones	COMISION DE DESARROLLO URBANO Y URBANISMO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$9,959,455	\$9,916,724	\$9,916,724	\$9,916,724	99.17	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Físico / Registro de compra de materiales al Cuarto Trimestre de 2015 - \$1170000. Para el siguiente ciclo.
MSE1410103073394	Reparación de la Avenida Anselmo Rosencrutz	83698	México	Mexahualtzingo	Colonia Municipal	Subsidio	020-Fondo de participación y desarrollo municipal			20-Previsiones Salariales y Remuneraciones	COMISION DE DESARROLLO URBANO Y URBANISMO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$4,902,117	\$4,907,424	\$4,907,424	\$4,907,424	99.08	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Físico / Registro de compra de materiales al Cuarto Trimestre de 2015 - \$1170000. Para el siguiente ciclo.
MSE1410103073413	Reparación de Avenida Ciudadano Rosencrutz	83704	México	Mexahualtzingo	Colonia Municipal	Subsidio	020-Fondo de participación y desarrollo municipal			20-Previsiones Salariales y Remuneraciones	COMISION DE DESARROLLO URBANO Y URBANISMO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$4,902,128	\$4,898,875	\$4,898,875	\$4,898,875	98.99	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Físico / Registro de compra de materiales al Cuarto Trimestre de 2015 - \$1170000. Para el siguiente ciclo.