

Total: 6

Información General del Proyecto										Ámbito Financiero										Ámbito Físico			Observaciones					
Código del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recursos	Programa Fondo Comunal	Programa Fondo Comunal - Específico	Sexo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Seguro	Programa	Modificación	Recaudación (Millones)	Comprometido	Disponible	Ejercido	Pagado	% Avance		Indicador	Unidad de Medida	Población	Avance Anual/Avance Anual	
MEX151030058503	Banqueo Pastoral De Avenida Rigoberto García	15158260201	México	Mexahualtíoc	Cobertura municipal	Subsidio	0048 Programa Hábitat			15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Ayuntamiento de Mexahualtíoc	Transportes y Viajadores	En Ejecución	2015	\$4,806,769	\$2,944,074	\$2,944,074	\$2,938,824	\$2,921,181	\$2,921,181	\$2,921,181	99.22	00	Metros Cuadrados	2,000	0.00	100.00	Financiera / Físico / Registro de reportes de cumplimiento al Cuarto Trimestre de 2015 - SIGTROM. Para el siguiente año.
MEX151030058505	Banqueo Pastoral De Avenida Victor	15158260202	México	Mexahualtíoc	Cobertura municipal	Subsidio	0048 Programa Hábitat			15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Ayuntamiento de Mexahualtíoc	Transportes y Viajadores	En Ejecución	2015	\$5,471,420	\$3,282,952	\$3,282,952	\$3,254,801	\$3,240,772	\$3,240,772	\$3,240,772	88.72	00	Metros Cuadrados	4,160	0.00	100.00	Financiera / Físico / Registro de reportes de cumplimiento al Cuarto Trimestre de 2015 - SIGTROM. Para el siguiente año.
MEX151030058506	Habilitación Del Cdo El Sol II	15158260203	México	Mexahualtíoc	Cobertura municipal	Subsidio	0048 Programa Hábitat			15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Ayuntamiento de Mexahualtíoc	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$279,494	\$147,817	\$147,817	\$146,741	\$146,622	\$146,622	\$146,622	98.93	00	Metros Cuadrados	2,100	0.00	100.00	Financiera / Físico / Registro de reportes de cumplimiento al Cuarto Trimestre de 2015 - SIGTROM. Para el siguiente año.
MEX151030058508	Ampliación Del Centro De Desarrollo Comunitario El Sol	15158260204	México	Mexahualtíoc	Cobertura municipal	Subsidio	0048 Programa Hábitat			15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Ayuntamiento de Mexahualtíoc	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,044,924	\$1,224,934	\$1,224,934	\$1,222,620	\$1,217,380	\$1,217,380	\$1,217,380	99.22	00	Metros Cuadrados	2,500	0.00	100.00	Financiera / Físico / Registro de reportes de cumplimiento al Cuarto Trimestre de 2015 - SIGTROM. Para el siguiente año.
MEX151030058502	Elemento De Bustronabilidad	15158260204	México	Mexahualtíoc	Cobertura municipal	Subsidio	0048 Programa Hábitat			15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Ayuntamiento de Mexahualtíoc	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$47,453	\$24,951	\$24,951	\$24,473	\$24,350	\$24,350	\$24,350	97.93	00	Lote	2,500	0.00	100.00	Financiera / Físico / Registro de reportes de cumplimiento al Cuarto Trimestre de 2015 - SIGTROM. Para el siguiente año.
MEX151030058504	Elemento De Bustronabilidad	15158260204	México	Mexahualtíoc	Cobertura municipal	Subsidio	0048 Programa Hábitat			15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Ayuntamiento de Mexahualtíoc	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$35,810	\$18,026	\$18,026	\$17,849	\$17,790	\$17,790	\$17,790	98.83	00	Lote	2,500	0.00	100.00	Financiera / Físico / Registro de reportes de cumplimiento al Cuarto Trimestre de 2015 - SIGTROM. Para el siguiente año.