

Total: 6

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Comunal	Programa Fondo Comunal - Específico	Banco	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Año Financiero						Año Físico			Observaciones					
														Ciclo Seguro	Programado	Modificado	Recaudado (Millonados)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Índice		Balance	Unidad de Medida	Población	Avance	Ampliación
MEX15101044303	Construcción de Teatro Al Aire Libre No. 10 del Barrio del Pueblo Colonia Ampliación Villada 44 la. Riga	97593	México	Mexahualtzingo	Cobertura municipal	Subsidio	0001	Fondo de Cultura			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Educación	En Ejecución	2015	27,000,000	27,000,000	27,000,000	\$4,967,553	\$4,001,481	\$4,001,481	\$4,001,481	85.74	20	Metros Cuadrados	0	0.00	80.00	Financiera: Se reporta lo concluido al Primer Trimestre de 2016 / Físico: Se reporta lo concluido al Primer Trimestre de 2016. / Registro: Se reporta lo concluido al Primer Trimestre de 2016.
MEX15101044309	Construcción de Teatro Al Aire Libre No. 11 del Barrio del Pueblo Colonia Ampliación Villada 44 la. Riga	97591	México	Mexahualtzingo	Cobertura municipal	Subsidio	0001	Fondo de Cultura			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Educación	En Ejecución	2015	27,000,000	27,000,000	27,000,000	\$4,961,078	\$4,809,184	\$4,809,184	\$4,809,184	87.27	20	Metros Cuadrados	0	0.00	87.00	Financiera: Se reporta lo concluido al Primer Trimestre de 2016 / Físico: Se reporta lo concluido al Primer Trimestre de 2016. / Registro: Se reporta lo concluido al Primer Trimestre de 2016.
MEX15101044472	Rehabilitación de Casas de Cultura De Las Colinas Las Águilas y Campestre Mexahualtzingo	97595	México	Mexahualtzingo	Cobertura municipal	Subsidio	0001	Fondo de Cultura			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Educación	En Ejecución	2015	25,000,000	25,000,000	25,000,000	\$4,864,464	\$1,489,993	\$1,489,993	\$1,489,993	29.80	20	Metros Cuadrados	0	0.00	90.00	Financiera: Se reporta lo concluido al Primer Trimestre de 2016 / Físico: Se reporta lo concluido al Primer Trimestre de 2016. / Registro: Se reporta lo concluido al Primer Trimestre de 2016.
MEX15101044610	Construcción de Teatro Al Aire Libre No. 10 del Barrio del Pueblo Colonia Ampliación Villada 44 la. Riga	97594	México	Mexahualtzingo	Cobertura municipal	Subsidio	0001	Fondo de Cultura			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Educación	En Ejecución	2015	27,000,000	27,000,000	27,000,000	\$4,939,494	\$2,081,449	\$2,081,449	\$2,081,449	29.74	20	Metros Cuadrados	0	0.00	22.00	Financiera: Se reporta lo concluido al Primer Trimestre de 2016 / Físico: Se reporta lo concluido al Primer Trimestre de 2016. / Registro: Se reporta lo concluido al Primer Trimestre de 2016.
MEX15101044611	Construcción de Teatro Al Aire Libre No. 11 del Barrio del Pueblo Colonia Ampliación Villada 44 la. Riga	97592	México	Mexahualtzingo	Cobertura municipal	Subsidio	0001	Fondo de Cultura			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Educación	En Ejecución	2015	27,000,000	27,000,000	27,000,000	\$4,874,504	\$1,833,510	\$1,833,510	\$1,833,510	67.34	20	Metros Cuadrados	0	0.00	80.00	Financiera: Se reporta lo concluido al Primer Trimestre de 2016 / Físico: Se reporta lo concluido al Primer Trimestre de 2016. / Registro: Se reporta lo concluido al Primer Trimestre de 2016.
MEX15101044671	Construcción de Teatro Al Aire Libre No. 11 del Barrio del Pueblo Colonia Ampliación Villada 44 la. Riga	97590	México	Mexahualtzingo	Cobertura municipal	Subsidio	0001	Fondo de Cultura			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Educación	En Ejecución	2015	27,000,000	27,000,000	27,000,000	\$4,945,349	\$3,135,200	\$3,135,200	\$3,135,200	44.79	20	Metros Cuadrados	0	0.00	70.00	Financiera: Se reporta lo concluido al Primer Trimestre de 2016 / Físico: Se reporta lo concluido al Primer Trimestre de 2016. / Registro: Se reporta lo concluido al Primer Trimestre de 2016.