

Total: 7

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto			Estatus	Ciclo de Recursos	Programa	Subprograma	Modificación	Avance Financiero				Avance Físico			Observaciones				
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Común	Programa Fondo Correlativo - Específico						Compendio	Desagregado	Ejercido	Pagado	Acumulado	Unidad de Medida	Producción		Avance	Ampliación	Acum.	
MX151501047608	Construcción de Alberca Jemi Oliguiza En la Colonia Primera Etapa	97470	México	Mexahualtzingo	Cobertura Municipal	Subsidio	0208 Fondo de Infraestructura Deportiva	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Educación	En Ejecución	2015	27,000,000	27,000,000	27,000,000	\$4,993,954	\$4,933,451	\$4,953,451	\$4,953,451	99.34	120,103	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: Se reporta lo condonado al Primer Trimestre de 2014. / Físico: Se reporta lo condonado al Primer Trimestre de 2014.
MX151501047609	Construcción de Gradas y Techumbre de Serenos del Deportivo Metropolitanos 3a. Etapa	97471	México	Mexahualtzingo	Cobertura Municipal	Subsidio	0208 Fondo de Infraestructura Deportiva	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Educación	En Ejecución	2015	27,000,000	27,000,000	27,000,000	\$6,972,751	\$5,129,026	\$5,129,026	\$5,129,026	73.27	50	Metros Cuadrados	0	0.00	74.00	Financiera: Se reporta lo condonado al Primer Trimestre de 2014. / Físico: Se reporta lo condonado al Primer Trimestre de 2014. / Registro: Se reporta lo condonado al Primer Trimestre de 2014.
MX151501047611	Construcción de Alberca Jemi Oliguiza Colonia Reforma Segunda Etapa	97472	México	Mexahualtzingo	Cobertura Municipal	Subsidio	0208 Fondo de Infraestructura Deportiva	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Educación	En Ejecución	2015	27,000,000	27,000,000	27,000,000	\$4,984,124	\$4,954,620	\$4,954,620	\$4,954,620	99.34	\$4,923	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: Se reporta lo condonado al Primer Trimestre de 2014. / Físico: Se reporta lo condonado al Primer Trimestre de 2014. / Registro: Se reporta lo condonado al Primer Trimestre de 2014.
MX151501047612	Construcción de Gradas y Techumbre de Serenos del Deportivo Metropolitanos 2a. Etapa	97473	México	Mexahualtzingo	Cobertura Municipal	Subsidio	0208 Fondo de Infraestructura Deportiva	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Educación	En Ejecución	2015	27,000,000	27,000,000	27,000,000	\$4,975,442	\$2,820,380	\$2,820,380	\$2,820,380	40.29	20	Metros Cuadrados	0	0.00	46.00	Financiera: Se reporta lo condonado al Primer Trimestre de 2014. / Físico: Se reporta lo condonado al Primer Trimestre de 2014. / Registro: Se reporta lo condonado al Primer Trimestre de 2014.
MX151501047613	Construcción de Gradas y Techumbre de Serenos del Deportivo Metropolitanos 3a. Etapa	97474	México	Mexahualtzingo	Cobertura Municipal	Subsidio	0208 Fondo de Infraestructura Deportiva	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Educación	En Ejecución	2015	27,000,000	27,000,000	27,000,000	\$4,972,889	\$3,228,472	\$3,228,472	\$3,228,472	44.14	20	Metros Cuadrados	0	0.00	46.00	Financiera: Se reporta lo condonado al Primer Trimestre de 2014. / Físico: Se reporta lo condonado al Primer Trimestre de 2014. / Registro: Se reporta lo condonado al Primer Trimestre de 2014.
MX151501047617	Construcción de Gradas y Techumbre de Serenos del Deportivo Metropolitanos 4a. Etapa	97475	México	Mexahualtzingo	Cobertura Municipal	Subsidio	0208 Fondo de Infraestructura Deportiva	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Educación	En Ejecución	2015	27,000,000	27,000,000	27,000,000	\$4,973,408	\$3,247,454	\$3,247,454	\$3,247,454	48.11	20	Metros Cuadrados	0	0.00	24.29	Financiera: Se reporta lo condonado al Primer Trimestre de 2014. / Físico: Se reporta lo condonado al Primer Trimestre de 2014. / Registro: Se reporta lo condonado al Primer Trimestre de 2014.
MX151501047615	Construcción de Alberca Jemi Oliguiza Colonia Virgenitas La Etapa	97476	México	Mexahualtzingo	Cobertura Municipal	Subsidio	0208 Fondo de Infraestructura Deportiva	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Educación	En Ejecución	2015	25,500,000	25,500,000	25,500,000	\$5,488,237	\$2,952,780	\$2,952,780	\$2,952,780	53.69	20	Metros Cuadrados	0	0.00	69.00	Financiera: Se reporta lo condonado al Primer Trimestre de 2014. / Físico: Se reporta lo condonado al Primer Trimestre de 2014. / Registro: Se reporta lo condonado al Primer Trimestre de 2014.