

Total: 6

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto		Banco	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Año Financiero										Observaciones			
								Programa Fondo Comunal	Programa Fondo Comunal - Específico					Ciclo Seguro	Programado	Modificado	Reasignado (Millonados)	Comprometido	Desagotado	Ejecutado	Pagado	1 Anual	Saldo por		Unidad de Medida	Población	Índice Anualizado
MEX151010443217	Reparación de la Av. Lago Zúñiga y pavimentación de Calle Canal de Siete	97118	México	Mexahualtzingo	Cobertura municipal	Subsidio	0516 Fondo de participación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2015	110,000,000	110,000,000	110,000,000	\$9,898,140	\$7,134,516	\$7,134,516	\$7,134,516	\$7,134,516	71.55	20	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: Se reporta lo condonado al Primer Trimestre de 2016 / Finicio de reporta lo condonado al Primer Trimestre de 2016. / Registro de reporta lo condonado al Primer Trimestre de 2016.
MEX151010443216	Reparación de la Avenida Adolfo López Mateos la. Etapa	97119	México	Mexahualtzingo	Cobertura municipal	Subsidio	0516 Fondo de participación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2015	110,000,000	110,000,000	110,000,000	\$9,797,361	\$9,755,131	\$9,755,131	\$9,755,131	\$9,755,131	87.55	20	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: Se reporta lo condonado al Primer Trimestre de 2016 / Finicio de reporta lo condonado al Primer Trimestre de 2016. / Registro de reporta lo condonado al Primer Trimestre de 2016.
MEX151010443778	Reparación de la Av. Adolfo López Mateos la. Etapa	97121	México	Mexahualtzingo	Cobertura municipal	Subsidio	0516 Fondo de participación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2015	110,000,000	110,000,000	110,000,000	\$9,797,361	\$9,755,131	\$9,755,131	\$9,755,131	\$9,755,131	87.55	20	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: Se reporta lo condonado al Primer Trimestre de 2016 / Finicio de reporta lo condonado al Primer Trimestre de 2016. / Registro de reporta lo condonado al Primer Trimestre de 2016.
MEX151010443963	Reparación de la Av. Adolfo López Mateos la. Etapa	97120	México	Mexahualtzingo	Cobertura municipal	Subsidio	0516 Fondo de participación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2015	110,000,000	110,000,000	110,000,000	\$9,797,361	\$9,755,131	\$9,755,131	\$9,755,131	\$9,755,131	87.55	20	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: Se reporta lo condonado al Primer Trimestre de 2016 / Finicio de reporta lo condonado al Primer Trimestre de 2016. / Registro de reporta lo condonado al Primer Trimestre de 2016.
MEX151010443262	Reparación de la Av. Adolfo López Mateos la. Etapa	97122	México	Mexahualtzingo	Cobertura municipal	Subsidio	0516 Fondo de participación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2015	110,000,000	110,000,000	110,000,000	\$9,797,361	\$9,755,131	\$9,755,131	\$9,755,131	\$9,755,131	87.55	20	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: Se reporta lo condonado al Primer Trimestre de 2016 / Finicio de reporta lo condonado al Primer Trimestre de 2016. / Registro de reporta lo condonado al Primer Trimestre de 2016.
MEX151010443593	Contracción de Alberca Semi-clausura de la Colonia Virgenctas, la. Etapa	97117	México	Mexahualtzingo	Cobertura municipal	Subsidio	0516 Fondo de participación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Educación	En Ejecución	2015	25,500,000	25,500,000	25,500,000	\$5,497,559	\$3,984,214	\$3,984,214	\$3,984,214	\$3,984,214	72.44	20	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: Se reporta lo condonado al Primer Trimestre de 2016 / Finicio de reporta lo condonado al Primer Trimestre de 2016. / Registro de reporta lo condonado al Primer Trimestre de 2016.